

～工程表～

▼ 2024年12月末時点

インフラ整備箇所図番号	項目	概要	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	～	進捗状況 (R6年12月時点)	
			H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	～		
万博	大阪・関西万博	開催期間: (始)2025年4月13日(日曜日) (至)2025年10月13日(月曜日) 敷地面積:155ha パビリオン等: 約110区画		基本計画	検討・設計等	整地・インフラ工事				開催	撤去工事※					
				基本計画	検討・設計等	パビリオン等建築工事										
					●基本計画策定					●4～10月	※撤去工事完了時期未定					
IR	IR	敷地面積約49ha ※諸般状況によって1～2年程度後倒しになる可能性がある			公募・設計等											
					●事業者決定		●区域認定									
							●実施協定等締結		●液化化対策工事の着手(2023年12月)	●IR準備工事の着手(2024年10月)	●IR建設工事の着手(2025年春頃)				※工事の完了(2030年夏頃) ※IR施設の開業(2030年秋頃)	
インフラ整備	【1】	埋立・盛土(万博)	約30ha(約90万m3)		地盤改良・盛土										完了	
	【2】	埋立・盛土(IR)	約42ha(約42万m3)	埋立・盛土											完了	
	【3-1】	地盤改良	2区南東部 約12ha			地盤改良									完了	
	2区南西部 約19ha				地盤改良					完了						
	【4】	浸水対策(G・H護岸)	約1.7km				工事								完了	
	【5】	観光外周道路	L=約2.6km、W=30～34m	予備設計	詳細設計等	工事(Ⅰ期)	工事(Ⅱ期)	工事(Ⅰ～Ⅳ期本整備)							完了	
	【6】	(仮称)夢洲北高架橋	3径間連続鋼床版箱桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m	予備設計	詳細設計等	工事(下部工、上部工、舗装等)									完了	
		(仮称)夢洲南高架橋	3径間連続鋼床版箱桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m	予備設計	詳細設計等	工事(下部工、上部工、舗装等)									完了	
	【7】	下水道	此花処理場の機能増強 夢洲抽水所(新設)、舞洲抽水所(増設) 管渠(φ250～φ2200mm、L=約17km)	詳細設計等		工事									完了	
				詳細設計等		工事									完了	
	【8】	上水道	北港加圧ポンプ場等(機能増強) 配水管(φ600mm他、L=約8.5km)	詳細設計等		工事									完了	
	【9】	電気・通信・ガス 電気	配管等 変電所	詳細設計等		工事									完了	
	【10】	鉄道(南ルート)	事前調査	基本検討 調査等												
		インフラ部	駅舎部 L=約380m、W=約19.2m、H=約13.6m シールドトンネル部 L=761m、Φ6,800×2	設計等		工事(開業準備込)										
		インフラ外	レール・電気設備等 一式			工事(組立等)	工事(掘進等)									
	【11】	駅前施設	地下広場・階段・昇降機等			設計等	工事(開業準備込)									
	【12】	夢洲幹線道路(周辺道路含む)	L=約2.2km、W=60m	予備設計	詳細設計等	工事										完了
	【13】	舞洲幹線道路	L=約0.8km、W=60m	予備設計	詳細設計等	工事										完了
【14】	舞洲東交差点立体交差化	4径間連続鋼床版箱桁橋 L=約220m、W=約8.9m～11.7m		設計等	工事										完了	
【15】	此花大橋	6車線化(歩道撤去等) L=約1.1km	予備設計	詳細設計等	工事(6車線化)	詳細設計等									完了	
【16】	夢舞大橋	6車線化(ガードレール撤去等) L=約1.0km		詳細設計等	工事(6車線化)	工事(歩道橋等)									完了	
【17】	係留施設等	浮桟橋(1基、L=40m、W=10m)等		詳細設計等	工事(浮桟橋)	詳細設計等	工事(待合所)								完了	
【18】	消防拠点整備	波除堤(L=60m) ※IR開業に合わせ供用開始			詳細設計等	工事									※工事の完了(2030年夏頃)	
物流・工事車両	【19】	車両待機場の整備	夢洲での追加整備		詳細設計	工事	供用開始	設計	工事	供用開始					完了	
		咲洲での追加整備													完了	
	【20】	荷捌き地の拡張(ゲート増設)	C12コンテナミナル拡張※、ゲート増設 (※増設ゲート周辺部分)	概略設計	詳細設計	工事	供用開始									
		CONPASの導入	新・港湾情報システム(CONPAS)	検討・協議等	詳細設計	コンテナミナル拡張工事 増設ゲート工事	システム導入									
		ターミナルゲート時間延長	早朝等ゲートオープン時間の延長	概略・詳細設計、 試験期間中の点検	試験運用等	逐次導入	運用開始								完了	
		咲洲ヘシフト	空コンテナ返却場所一時移転	社会実験	検討・協議等											
		工事車両対策	運搬日、時間帯等を調整			検討・協議等	詳細設計	C6.7ガントリークレーン整備								