# 基盤整備等の進捗状況について(報告)

### うめきた2期区域 基盤整備概要

### JR東海道線支線地下化事業 及び新駅設置事業

- ▶ 地上を走行するJR東海道線支線を地下化し 新駅を設置
- ▶ 関空アクセス改善等により拠点性の向上を 図る
- 事業主体:大阪市(地下化)
  - JR西日本 (新駅)
- ▶ 事業期間: H26年度~H35年度

#### 土地区画整理事業

- ▶ 質の高い民間開発の誘導に向け、地区の骨格となる道路や広場など、都市基盤の整備
- ▶ 事業主体: UR都市機構
- ▶ 事業期間: H27年度~H38年度(予定)

#### 都市公園整備事業

- ▶ まちづくりの方針に沿った「みどり」の中 心的な役割を担う防災機能を有する都市公 園の整備
- ▶ 事業主体: UR都市機構
- ▶ 事業期間: H30年度~H38年度(予定)



# JR東海道線支線地下化事業 及び新駅設置事業について

### JR西日本

### ■全体概要・スケジュール




昨年度の事業認可後、 地質調査や詳細設計を実施

着工に向けて準備中

年 度

支線地下化·新駅設置





# 基盤整備(土地区画整理、都市公園整備) 及び土地取得について

## UR都市機構

### 基盤整備等の進捗状況について

### H26.12 第6回大阪駅周辺地域部会



基盤整備への関与及び土地取得に向けた調整を開始

H27. 3 まちづくりの方針の決定

H27. 5 府・市より事業要請(基盤整備及び土地取得)

H27. 8 経済3団体より事業推進に係る要望





### 【土地取得】

鉄道・運輸機構との取得協議

#### 【基盤整備】

都市公園の議会議決(H27.6) 土地区画整理事業の認可申請(H27.9)

### 土地区画整理事業の事業計画(概要)について



#### (1)事業概要

●施行面積 約19.3ha(都市公園部分を除く)

平成27年度~平成38年度 (清算期間5年を除く) ●事業期間

262億円

●事業費

●施行予定者

独立行政法人都市再生機構

#### (2)土地利用計画

	土地利用	面積 (ha)	割合(%)	備考
公共用地	道路	10.0	51.8	
	公 園	0.1	0.6	都市公園と一体的利用
	小計	10.1	52.4	
宅地	交通広場	1,2	6.2	大阪西口広場
	民間開発2次募集予定宅地	4.6	23.8	
	その他の宅地	3.4	17.6	鉄道敷含む
	/\v it	9.2	47.6	
合計		19.3	100.0	

#### (3)スケジュール

