

住吉区苅田6丁目～東住吉区公園南矢田4丁目



図2 進捗状況


(4 事業の実現見通しの視点 ③事業規模)

残事業の内容

- 用地取得 3件 (391㎡)
- 道路工事(延長 63m、面積 190㎡)
- 残事業費 約 1億円



計画断面図
15.00



凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所

用地取得率：94% (面積ベース)
工事進捗率：98% (面積ベース)

事業費ベース進捗率：96%

※ 残用地取得物件には、建築物等がなく、車両等の安全な通行を確保するため、権利者と調整の上、車道を整備している。
※このため、工事進捗率が用地取得率を上回っている。

図3 進捗率の推移

(4 事業の実現見通しの視点 ③総事業費)

(単位：%)

