

生野未来学園の施設整備にかかる工事の状況及びスケジュールについて

	記号	R4. 1月	R4. 2月	R4. 3月	R4. 4月	R4. 5月	R4. 6月	R4. 7月	R4. 8月	R4. 9月	R4. 10月	R4. 11月
		上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬
西生野小学校側	北西側校舎関係	①	北西側校舎 建物解体									
	②		北側校舎 仮囲を解体、柵の設置									
	③		北側校舎 屋外階段の新設									
	④			渡り廊下新設、校舎接続部改修								
	⑤				運動場整地							
	⑥				学習園、植栽等整備							
	給食棟の西側関係	⑦	給食棟 アスベスト除去、建物解体、渡り廊下撤去									
	⑧			倉庫新設								
	⑨			ゴミ置場 新設								
	⑩								西門出入口 駒止め柵新設			
	⑪								西側運動場整備			
	⑫			西側塀・防球フェンス・柵撤去、駒止め柵新設								
生野中学校側	既設木工室関係	A	木工室 アスベスト除去、建物解体									
	B			倉庫新設								
	駐輪場関係	C	駐輪場 設置、仮設解体									
	ゴミ置場関係	D	ゴミ置場 アスベスト除去、解体									
	E			ゴミ置場 新設								
	現場事務所関係	F							現場事務所 撤去、防球ネット復旧、運動場整備			

【西生野小学校側】

(北西側校舎解体関係工事)

- ・北西側校舎は、2月中旬まで解体工事を行う。・・・①
- ・5月下旬まで、北側校舎の仮囲を解体し、柵及び北側校舎の西端に屋外階段、既存校舎間に渡り廊下を設置する。・・・②③④
- ・北西側校舎解体関係工事に伴う工事車両搬入路等により使用していた運動場の復旧工事を5月下旬まで行い、6月以降から運動場全面を使用開始する。・・・⑤
- ・8月下旬まで、学習園、植栽等を設置する。・・・⑥

(給食室棟の西側関係工事)

- ・給食室を解体・撤去した後、5月中旬まで倉庫及びゴミ庫を設置し、10月末まで西門出入口に駒止めを設置と西側運動場を整備する。・・・⑦⑧⑨⑩⑪
- ・5月下旬まで、西側塀・防球フェンス・柵を撤去した後、駒止め柵を設置する。・・・⑫

【生野中学校側】

(木工室解体関係工事)

- ・木工室を解体・撤去した後、5月下旬まで倉庫を設置する。・・・A⑧

(駐輪場設置工事)

- ・2月中旬まで仮設駐輪場の解体工事と新しい駐輪場を設置する。・・・C

(ゴミ置場設置工事)

- ・既設ゴミ置場を解体・撤去し、5月末までゴミ置場を設置する。・・・D⑨

(現場事務所等工事)

- ・9月から現場事務所・仮囲の撤去等を開始し、防球ネット復旧・運動場の整備工事を11月中旬まで行った後、運動場全面を使用開始する。・・・F

※工事車両進入口はガードマンを配置し、児童・生徒の安全を確保する。

※別紙図面の太枠線範囲内は、児童・生徒等が立ち入らないようフェンス等で仮囲いする。

工事による制限範囲R4.1月～R4.5月



