

大池小学校開校に向けた施設設備等について

No.	項目	実施状況	備考
1	教室蛍光灯修繕補修	実施済	
2	家庭科室ガス栓ガス漏れ修理工事	実施済	
3	家庭科室湯沸し器補修工事	実施済	
4	職員室プログラムタイマー補修工事	実施済	
5	1-2教室照明交換修理工事	実施済	
6	校内電気設備(スイッチ)補修工事	実施済	
7	講堂天井照明取替工事	実施済	
8	講堂天井照明回路補修工事	実施済	
9	講堂床補修工事	実施済	
10	多目的室アコーディオンカーテン取替工事	実施済	
11	給食室シャッター補修工事	実施済	
12	東館3階及び南館各所漏水補修工事	実施済	
13	給食室照明器具取替補修工事	実施済	
14	普通教室扉ガラス修繕工事	実施済	
15	防球ネット補修工事	実施済	
16	多機能電話設備補修工事	実施済	
17	女子トイレ洋式便器取替工事	実施決定済	R3.4までに実施
18	トイレブース引戸補修工事	実施決定済	R3.4までに実施
19	防火扉補修工事	実施決定済	R3.4までに実施
20	門落とし取付工事	実施決定済	R3.4までに実施
21	放送室・給食室インターホン増設工事	実施決定済	R3.4までに実施
22	特別支援教室エアコン取付工事	実施決定済	R3.4までに実施
23	図書室照明取替工事	実施決定済	R3.4までに実施
24	水引幕及び袖幕取替工事	実施決定済	R3.4までに実施
25	校章取替工事	実施決定済	R3.4までに実施
26	校名板取替補修工事	実施決定済	R3.4までに実施
27	第二運動場銘板取替工事	実施決定済	R3.4までに実施
28	緞帳袖幕取付工事	実施決定済	R3.4までに実施
29	屋上高架水槽ドレンバルブ他漏水工事	実施決定済	R3.4までに実施
30	給食室出入口扉取替補修工事	実施決定済	R3.4までに実施
31	栄養教諭執務室設置工事	実施決定済	R3.4までに実施
32	東館各階トイレタイル悪部貼替補修工事	実施決定済	R3.4までに実施予定
33	校歌板取付工事	申請中	R3.4までに実施予定
34	栄養教諭執務室鍵取替	申請中	R3.4までに実施予定
35	プール・講堂インターホン増設工事	申請中	R3.4までに実施予定
36	プール屋根補修工事	申請中	R3.4までに実施予定
37	栄養教諭執務室調度品整備	申請中	R3.4までに実施予定
38	校舎配置図補修物品整備	申請中	R3.4までに実施予定
39	防犯プレート整備	申請中	R3.4までに実施予定
40	保健室給湯器整備	申請中	R3.4までに実施予定
41	図書室床カーペット整備	申請中	R3.4までに実施予定
42	側溝蓋取付工事	調整中	調整・完了後、R3.4までに実施予定
43	南館屋上防水改修工事	調整中	計画的に実施予定の方針
44	トイレ系統工事	調整中	計画的に実施予定の方針