

夢洲関連事業の計画工程 ～工程表～

【資料2】

インフラ整備箇所図番号	項目	概要	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	～	進捗状況(9月末時点)		
			H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	～	工事契約	現場着手	
万博	大阪・関西万博	開催期間：(始)2025年4月13日(日曜日) (至)2025年10月13日(月曜日) 敷地面積：155ha パビリオン等：約110区画		基本計画	検討・設計等	整地・インフラ工事				開催	撤去工事*						
				基本計画	検討・設計等	パビリオン等建築工事					●4～10月	※撤去工事完了時期未定					
IR	IR	敷地面積約49ha ※区域認定時期は国スケジュールによる ※施設概要・スケジュールは事業者決定後に決定			公募・設計等	工事					●開業(2020年代後半)						
					●事業者決定	●区域認定											
インフラ整備	【1】	埋立・盛土(万博)			地盤改良・盛土										○	○	
	【2】	埋立・盛土(IR)		埋立・盛土											○	完了	
	【3】	地盤改良				地盤改良											
	【4】	浸水対策(G・H護岸)				工事											
	【5】	観光外周道路		予備設計	詳細設計等	工事(Ⅰ期)	工事(Ⅱ期)	工事(Ⅰ～Ⅲ期本整備)	工事(Ⅰ～Ⅳ期本整備)						○	○	
	【6】	(仮称)夢洲北高架橋		迂回路 詳細設計等	迂回路 工事										○	○	
		(仮称)夢洲南高架橋		予備設計	詳細設計等	工事(下部工、上部工等)											
				予備設計	詳細設計等	工事(下部工、上部工等)											
	【7】	下水道		詳細設計等	工事											○	○
				詳細設計等	工事												
	【8】	上水道		詳細設計等	工事											○	○
				詳細設計等	工事											○	○
	【9】	電気・通信・ガス		詳細設計等	工事											○	○
				詳細設計等	工事											○	○
	【10】	鉄道(南ルート)		基本検討調査等													
		インフラ部		設計等	工事(開業準備)											○	○
		インフラ外			工事(組立等)	工事(掘進工等)										○	○
【11】	夢洲幹線道路(周辺道路含む)		予備設計	詳細設計等	工事	関連事業の状況により工事実施	工事(復旧)	工事									
【12】	舞洲幹線道路		予備設計	詳細設計等	工事												
【13】	舞洲東交差点立体交差化			設計等	工事												
【14】	此花大橋		予備設計	詳細設計等	工事(6車線化)			詳細設計等	工事(歩道設置)								
【15】	夢舞大橋			詳細設計等	工事(6車線化)										○	○	
				詳細設計等	工事(浮橋)			詳細設計等	工事(待合所)						○		
【16】	係留施設等			詳細設計等	工事												
【17】	消防拠点整備				設計等	工事											
物流・工事車両	【18】	CONPASの導入			概略・詳細設計、試験期間中の改修	試験運用	順次導入	常時運用								○	○
		車両待機場			詳細設計	工事											
		ターミナルゲートの時間延長			詳細設計	工事											
	【19】	荷捌き地の拡張(ゲート増設)			社会実験 検討・協議等		社会実験										
	咲洲ヘシフト			検討・協議等	詳細設計	コンテナターミナル拡張工事	増設ゲート工事	システム導入									
	工事車両対策			検討・協議等	詳細設計	ガントリークレーン整備	試験期間	本格稼働									
					社会実験	社会実験	社会実験										
					検討	本格実施											

※ 事業概要及びスケジュール等は精査中

36件

27件