

■工事のスケジュールイメージ

※想定スケジュールであり、決定事項では在りません。さまざまな要因によって変動します。

年度	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
市営萩之茶屋第1住宅	← (新)萩之茶屋第1住宅建設工事 →			移転	← 萩之茶屋第1住宅撤去工事 →						
市営萩之茶屋第2住宅		校舎撤去工事		← (新)萩之茶屋第2住宅建設工事 →		移転	← 萩之茶屋第2住宅撤去工事 →				
社会医療センター附属病院		校舎撤去工事		← (新)社会医療C建設工事 →		移転	← 社会医療C撤去工事 →				
あいりん労働福祉センター	工事に入る事前の手続きなど (地元調整、法的届出、設計)		仮移転先(外部)建築工事	外部仮移転	労働施設(南側)撤去工事	← (新)あいりん労働福祉センター建設工事 → ※建設工事を2年と仮定(現施設建設実績)					本移転 ※建設場所によって完成時期が約2年間異なる。
駅前活性化	← 駅前活性化 基本的な計画の立案等 →					← 駅前活性化 具体的な用途への供用 →					

平成29年2月発行

にしなりくやくしよじぎょうちょうせいたんとう
西成区役所事業調整担当

(06) 6659-9792