

図1 位置図

(2事業概要①所在地)

生野区林寺1丁目～東住吉区北田辺4丁目

対象事業 位置図




図2 進捗状況

(4 事業の実現見通しの視点 ②事業規模)

残事業の内容

●用地取得 4件 (189㎡) ●道路工事(延長1,020m、面積25,425㎡) ●残事業費 約11億円

①




②



③



豊里矢田線 事業中箇所



凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所

用地取得率:99%(面積ベース)
 工事進捗率:32%(面積ベース)
 事業費ベース進捗率:92%