

令和4年度 事業経営評価

団体名	大阪市高速電気軌道（株）	所管所属名	都市交通局
-----	--------------	-------	-------

中期目標	(1) 当該外郭団体の事業経営を通じて達成しようとする本市の行政目的又は施策の具体的な内容
	市営地下鉄事業を民営化し当該法人に事業を移管するに際して、本市が策定した「地下鉄事業株式会社化（民営化）プラン」の内容を着実に実現すること。
	(2) 中期目標期間
	令和2年5月1日から令和8年3月31日までの6年間
	(3) 中期目標の期間終了時において、(1)の行政目的又は施策によって実現しようとしている状態
	民営化プランに基づき、市内交通ネットワークを持続的・安定的に維持し、「人にやさしい地下鉄」としての安全対策、バリアフリーに対する取組を着実に実現している状態。

外郭団体の自己評価	当該事業年度の指標及び目標に基づく評価を踏まえた団体の総合的な評価	
	新型コロナウイルス感染症の影響により極めて厳しい事業環境が継続しているが、安全・安心に関する投資を抑制することなく計画通り実施し、可動式ホーム柵の整備について、御堂筋線東三国、なんば、動物園前等の10駅での運用を開始し、それにより御堂筋線は全線での設置を完了した。また御堂筋線動物園前駅、堺筋線堺筋本町駅の2駅において、エレベーター増設に伴うバリアフリールートの複線化を行い、全ての指標について目標を達成している。	
	最終目標達成見込み	最終目標達成に向けた課題及び課題解消に向けた次年度以降の取組について
	ア	厳しい環境下ではあるが、社会生活インフラとしての使命を全うできるように、自主自立の経営のもと持続可能な企業体を確立し、所要の投資額を確保することにより、可動式ホーム柵の整備については、2025年度までの全線全駅での設置をめざす。また、バリアフリールートの複線化についても、2025年度までに18駅での完了を目指し、引き続き取組を進めてまいりたい。
	ア：順調 イ：遅れあり ウ：計画の見直し必要	
当該事業年度の評価	当該事業年度の指標及び目標に基づく評価を踏まえた本市の総合的な評価	
	新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい事業環境が継続しているが、民営化プランやグループ中期経営計画の内容に即して、可動式ホーム柵の設置、また、エレベーターの増設（バリアフリールートの複線化）を進め、市内交通を支える事業者としての役割を果たしている。	
	助言等及び講ずるよう求める措置の内容【大阪市外郭団体等への関与及び監理に関する条例第7条第5項】（※必要な場合のみ）	

対象事業活動の実績に関する評価(事業活動に関する事項)

取組－1		（※分野ごとの評価）					
中期計画	団体が中期計画期間中に行政目標達成に向けて取り組む具体的な内容						
	・ホーム柵の設置を進め、最終年度までに全133駅で設置する。（中期計画期間中に残り57駅の増） ・バリアフリールートの複線化（エレベーターの増設）について、最終年度までに18駅を整備する。（中期計画期間中に残り11駅の増）						
年度計画達成状況	【計画】団体が当該事業年度に取り組む具体的な内容			【実績】団体が当該事業年度に取り組んだ具体的な内容			
	【ホーム柵設置完了駅数】 工事計画をもとに、支障移設工事やホーム柵の製作・設置、ホーム補強工事等を順次進め、2022年12月未までに10駅設置完了する。なお、引き続き翌年以降の設置予定駅に関しての現地調査、設計、発注及び工事等を進める。 【エレベーター増設完了駅数】 工事計画をもとに、2023年設置完了予定駅の掘削工事を進め2022年12月未までに2駅増設完了する。 なお、引き続き翌年以降の設置予定駅に関しての現地調査、設計、発注及び工事等を進める。			・ホーム柵の設置については、工事計画に基づき、支障移設工事、ホーム補強工事、ホーム柵製作・設置、供用開始に向けた各種試験調整等を行い、2022年12月未までに御堂筋線3駅（東三国駅：1月、なんば駅：3月、動物園前駅：1月）、四つ橋線1駅（大国町駅：1月）、堺筋線6駅（南森町駅：12月、北浜駅：11月、長堀橋駅：10月、日本橋駅：9月、動物園前駅：8月、天下茶屋駅：7月）の計10駅について、設置を完了し、供用を開始した。 ・エレベーターの増設については、工事計画に基づき、掘削工事、躯体工事、仕上げ工事、供用開始に向けた各種試験調整等を行い、2022年12月未までに御堂筋線1駅（動物園前駅：5月）、堺筋線1駅（堺筋本町駅：5月）の計2駅について、設置を完了し、供用を開始した。			
	指標Ⅰ	ホーム柵設置完了駅数					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7【最終】
	目標値	-	13	10	3	21	23
	実績値	3	13	10			
	当該年度の目標達成状況	a(i)	《達成状況》 a：目標達成：（i）取組は予定どおり実施（ii）取組を予定どおり実施しなかった b：目標未達成：（i）取組は予定どおり実施（ii）取組を予定どおり実施しなかった				
	指標Ⅱ	エレベーター増設設置完了駅数					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7【最終】
	目標値	-	3	2	1	0	8
実績値	1	3	2				
当該年度の目標達成状況	a(i)	《達成状況》 a：目標達成：（i）取組は予定どおり実施（ii）取組を予定どおり実施しなかった b：目標未達成：（i）取組は予定どおり実施（ii）取組を予定どおり実施しなかった					
外郭団体の自己評価	指標の達成状況	A	A：指標全部達成 B：指標全部未達成 C：指標一部未達成		中期計画に対する進捗状況 【当該事業年度】	ア	ア：「順調」 イ：「遅れあり」 ウ：「計画の見直し必要」
	当該事業年度の達成状況について						
	新型コロナウイルス感染症の影響により極めて厳しい事業環境が継続しているが、安全・安心に関する投資を抑制することなく計画通り実施し、可動式ホーム柵の整備について、御堂筋線東三国、なんば、動物園前等の10駅での運用を開始し、御堂筋線全線での設置を完了した。また御堂筋線動物園前駅、堺筋線堺筋本町駅の2駅において、エレベーター増設に伴うバリアフリールートの複線化を行った。						
	最終目標(中期計画)達成に向けた課題及び課題解消に向けた次年度以降の取組について 厳しい環境下ではあるが、社会生活インフラとしての使命を全うできるように、自主自立の経営のもと持続可能な企業体を確立し、所要の投資額を確保することにより、可動式ホーム柵の整備については、2025年度までの全線全駅での設置を目指す。また、バリアフリールートの複線化についても、2025年度までに18駅での完了をめざし、引き続き取組を進めてまいりたい。						
市の審査	中期計画に対する進捗状況 【当該事業年度】	ア	ア：「順調」 イ：「遅れあり」 ウ：「計画の見直し必要」		「様式1：中期目標(3)」に対する取組の有効性	A	A：有効であり、継続して推進 B：有効でないため、取組を見直す
	「外郭団体の自己評価」に対する審査結果						
	新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい事業環境が継続しているが、可動式ホーム柵の設置、また、エレベーターの増設（バリアフリールートの複線化）を着実に進めているため、団体の自己評価は妥当である。						
	「中期目標」達成の視点からみた審査結果						
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による乗車人員の減少について、徐々に回復はしているものの、依然、厳しい経営環境にあると認識しているが、安全対策への取組を進め、可動式ホーム柵の設置、エレベーターの増設（バリアフリールートの複線化）とも目標値を達成した。引き続き、中期目標でめざす状態である、安全対策・バリアフリーに対する取組が着実に進むよう努められたい。							