

夢洲関連事業の計画工程について

▽R4年7月現在

インフラ整備 箇所番号	項目	概要	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	～	進捗状況 (R4年6月末時点)	
			H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	～	工事契約	現場着手
万博	大阪・関西万博	開催期間: (始)2025年 4月13日 (日曜日) (至)2025年10月13日 (月曜日) 敷地面積: 155ha パビリオン等: 約110区画		基本計画	検討・設計等		整地・インフラ工事			開催	撤去工事※				○	
				基本計画	検討・設計等		パビリオン等建築工事									
					●基本計画策定					●4～10月	※撤去工事完了時期未定					
				地盤改良・盛土			●区域認定								○	完了
				埋立・盛土											○	完了
							地盤改良								○	○
インフラ整備	【1】埋立・盛土 (万博) 【2】埋立・盛土 【3-1】地盤改良 【3-2】地盤改良 【4】浸水対策 (G・H護岸) 【5】観光外周道路 【6】(仮称)夢洲北高架橋 (仮称)夢洲南高架橋	約30ha (約90万m ³) 約42ha (約42万m ³) 2区南東部 約12ha 2区南西部 約19ha 約1.7km L=約2.6km, W=30～34m 3径間連続鋼床版箱桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m 3径間連続鋼床版箱桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m													○	○
															○	○
															○	○
															○	○
															○	○
															○	○
	【7】下水道 【8】上水道 【9】電気・通信・ガス	此花処理場の機能増強 夢洲抽水所 (新設)、舞洲抽水所 (増設) 管渠 (φ250～φ2200mm、L=約17km) 北港加圧ポンプ場等 (機能増強) 配水管 (φ600mm他、L=約8.5km) 配管等													○	○
															○	○
															○	○
	【10】鉄道 (南ルート) インフラ部 インフラ外 【11】駅前施設 【12】夢洲幹線道路 (周辺道路含む) 【13】舞洲幹線道路 【14】舞洲東交差点立体交差化 【15】此花大橋 【16】夢舞大橋 【17】係留施設等	事前調査 駅舎部 L=約380m、W=約19.2m、H=約13.6m シールドトンネル部 L=761m、Φ6,800×2 レール・電気設備等 一式 地下広場・階段・昇降機等 L=約2.2km、W=60m L=約0.8km、W=60m L=約420m 6車線化 (歩道撤去等) L=約1.1km 6車線化 (ガードレール撤去等) L=約1.0km 浮桟橋 (1基、L=40m、W=20m) 等 波除堤 (L=60m)													○	○
															○	○
															○	○
															○	○
															○	○
															○	○
															○	完了
															○	○
物流・工事車両	【19】CONPASの導入 車両待機場の整備 ターミナルゲートの時間延長 荷捌き地の拡張 (ゲート増設) 咲洲ヘシフト 工事車両対策	新・港湾情報システム (CONPAS) 夢洲での追加整備 咲洲での追加整備 早朝等ゲートオープン時間の延長 C12コンテナミナル拡張 (ゲート増設 (※増設ゲート周辺部分)) ・船舶着岸場所一時移転 ・空コンテナ返却場所一時移転 運搬日、時間帯等を調整													○	完了
															○	○
															○	○

※ 事業概要及びスケジュール等は精査中