


平成23年8月の被害地区における進捗状況

● : 对策完了



点の対策

(单位:地区)

行政区	対策地区	進捗状況	
		完了	主な対策事業
旭区	1	1	逆流防止弁の設置
城東区	7	7	逆流防止弁、ますの設置
鶴見区	1	1	逆流防止弁の設置
都島区	5	4	逆流防止弁、ますの設置
生野区	9	5	ますの設置
天王寺区	3	2	横断側溝の設置
東成区	10	3	ますの設置
中央区	2	2	横断側、ますの設置
西成区	2	2	マンホール改良
浪速区	2	2	横断側溝の設置、歩道改良
阿倍野区	5	2	横断側溝の設置、ますの切り替え
東住吉区	1	1	ますの設置
北区	1		
合計	49	32	

※完了については、当初予定していた対策が中止
(地元調整結果、地下埋設物が輻輳している等)
となり、土のう対応に変更したものを含む

令和7年3月末現在

※対策地区のうち17地区は点の対策対象外