

社会資本総合整備計画 中間評価書

計画の名称	安全・安心で快適な公園づくり（防災・安全）（重点）												
計画の期間	平成29年度～平成31年度（3年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	大阪市												
計画の目標	災害時における延焼防止や避難場所など、防災・減災に寄与するような都市公園の整備を着実に進める。 公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化の著しい公園施設の計画的な改築・更新を進め、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全・安心で快適に利用できる公園整備を進める。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,405	A	1,405	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	整備計画期間における防災・減災に寄与する都市公園の整備による避難可能人数の増加 整備計画期間における防災・減災に寄与する都市公園の整備による避難可能人数の増加 (目標年次における避難可能人数-計画策定年次における避難可能人数)	0人	人	3000人
2	整備計画期間における公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）数の割合の増加 整備計画期間における公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具）数の割合の増加 (目標年次における改築済の公園施設（遊具）数/H31末改築済の目標公園施設（遊具）数) × 100%	0%	67%	100%
3	整備計画期間における公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（防球柵）数の割合の増加 整備計画期間における公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（防球柵）数の割合の増加 (目標年次における公園施設（防球柵）を改築した公園数/H31末における公園施設（防球柵）を改築した公園数) × 100%	0%	25%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	-	-	都市公園事業(難波宮跡公園)	先行取得用地の再取得、整備工事等(1.27ha)	大阪市						760	-	
	A12-002	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	-	-	公園施設長寿命化対策事業	107箇所以上の遊具、防球柵等の公園施設の改築	大阪市						605	策定済	
	A12-003	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	-	-	公園施設長寿命化対策計画策定調査	公園施設長寿命化計画の策定等	大阪市						40	-	
											小計							1,405	
											合計							1,405	

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

大阪市にて評価を実施

中間評価の実施時期

令和元年12月

公表の方法

大阪市ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

・着実な公園施設整備の結果、改築・更新した公園施設（遊具および防球柵）が増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

・着実な事業進捗に努めることにより、最終年度の目標値達成を目指す。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	人	H30末は目標値の設定なし。
	中間 実績値	人	
2	（目標年次における改築済の公園施設（遊具）数/H31末改築済の目標公園施設（遊具）数）×100%		着実な公園施設整備の実施により、目標値以上の実績が達成された。
	中間 目標値	67%	
	中間 実績値	70%	
3	（目標年次における公園施設（防球柵）を改築した公園数/H31末における公園施設（防球柵）を改築した公園数）×100%		着実な公園施設整備の実施により、目標値以上の実績が達成された。
	中間 目標値	25%	
	中間 実績値	100%	