

～工程表～

▼ 2024年6月時点

インフラ整備箇所図番号		項目	概要	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	～	進捗状況 (R6年6月末時点)								
				H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	～									
万博	大阪・関西万博	開催期間：(始)2025年4月13日(日曜日) (至)2025年10月13日(月曜日) 敷地面積：155ha パビリオン等：約110区画			基本計画	検討・設計等		整地・インフラ工事		開催	撤去工事※													
					基本計画	検討・設計等		パビリオン等建築工事																
					●基本計画策定					●4～10月	※撤去工事完了時期未定													
IR	IR	敷地面積約49ha ※諸般状況によって1～2年程度後ろ倒しになる可能性がある			公募・設計等			工事																
					●事業者決			●区域認定			●実施協定等締結			●液状化対策工事の着手(2023年秋頃)			●IR準備工事の着手(2024年夏頃)			●IR建設工事の着手(2025年春頃)			※工事の完了(2030年夏頃)	
インフラ整備	【1】	埋立・盛土(万博)	約30ha(約90万m3)		地盤改良・盛土											完了								
	【2】	埋立・盛土(IR)	約42ha(約42万m3)		埋立・盛土											完了								
	【3-1】	地盤改良	2区南東部 約12ha				地盤改良								完了									
	2区南西部 約19ha						地盤改良				完了													
	【4】	浸水対策(G・H護岸)	約1.7km					工事							完了									
	【5】	観光外周道路	L=約2.6km、W=30～34m	予備設計	詳細設計等	工事(Ⅰ期)	工事(Ⅱ期)	工事(Ⅰ～Ⅳ期本整備)								完了								
	【6】	(仮称)夢洲北高架橋 (仮称)夢洲南高架橋	3径間連続鋼床版箱桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m	予備設計	詳細設計等	工事(下部工、上部工、舗装)																		
				予備設計	詳細設計等	工事(下部工、上部工、舗装等)																		
	【7】	下水道	此花処理場の機能増強 夢洲抽水所(新設)、舞洲抽水所(増設) 管渠(φ250～φ2200mm、L=約17km)		詳細設計等			工事																
					詳細設計等			工事																
					詳細設計等			工事																
	【8】	上水道	北港加圧ポンプ場等(機能増強) 配水管(φ600mm他、L=約8.5km)		詳細設計等			工事																
					詳細設計等			工事																
	【9】	電気・通信・ガス 電気	配管等 変電所		詳細設計等			工事																
							詳細設計等	工事																
	【10】	鉄道(南ルート)	事前調査	基本検討 調査等																				
		インフラ部	駅舎部 L=約380m、W=約19.2m、H=約13.6m シールドトンネル部 L=761m、φ6,800×2		設計等	工事(開業準備込)																		
		インフラ外	レール・電気設備等 一式				工事(組立等)	工事(掘進工等)																
【11】	駅前施設	地下広場・階段・昇降機等				設計等	工事(開業準備込)																	
【12】	夢洲幹線道路(周辺道路含む)	L=約2.2km、W=60m	予備設計	詳細設計等	工事																			
【13】	舞洲幹線道路	L=約0.8km、W=60m	予備設計	詳細設計等	工事			工事																
【14】	舞洲東交差点立体交差化	4径間連続鋼床版箱桁橋 L=約220m、W=約8.9m～11.7m		設計等	工事																			
【15】	此花大橋	6車線化(歩道撤去等) L=約1.1km	予備設計	詳細設計等	工事(6車線化)	詳細設計等			工事(歩道設置)															
【16】	夢舞大橋	6車線化(ガードレール撤去等) L=約1.0km		詳細設計等	工事(6車線化)		工事(歩道補修)									完了								
【17】	係留施設等	浮棧橋(1基、L=40m、W=10m)等 波除堤(L=60m)		詳細設計等	工事(浮桟橋)		詳細設計等	工事(待合所)																
【18】	消防拠点整備	※IR開業に合わせ供用開始									設計等			工事		※工事の完了(2030年夏頃)								
物流・工事車両	【19】	車両待機場の整備	夢洲での追加整備 咲洲での追加整備		詳細設計	工事	○供用開始	設計	工事	○供用開始						完了								
	【20】	荷物置き地の拡張(ゲート増設) CONPASの導入 ターミナルゲート時間延長 咲洲ヘシフト	C12コンテナミナル拡張※、ゲート増設 (※増設ゲート周辺部分) 新・港湾情報システム(CONPAS) 早朝等ゲートオープン時間の延長 空コンテナ返却場所一時移転		概略設計	詳細設計		○供用開始																
					検討・協議等	詳細設計	コンテナミナル拡張工事 増設ゲート工事		シフト導入 運用															
					概略・詳細設計、試験運転中の改善 社会実験	試験運用等	順次導入	運用開始																
			検討・協議等								実施	実施												
			検討・協議等		詳細設計	C6.7ガントリークレーン整備					実施	実施												
	工事車両対策	運搬日、時間帯等を調整			検討			本格実施																

※ 事業概要及びスケジュール等は精査中