

夢洲関連事業の計画工程表

▽R4年5月現在

| インフラ整備<br>箇所図番号     |                                                                                            | 項目              | 概要                                                                                  | 2018        | 2019             | 2020        | 2021           | 2022       | 2023         | 2024         | 2025      | 2026 | 2027        | 2028 | ～   | 進捗状況 (R4年3月末時点) |      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------|-------------|------|-----|-----------------|------|
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     | H30         | R1               | R2          | R3             | R4         | R5           | R6           | R7        | R8   | R9          | R10  | ～   | 工事契約            | 現場着手 |
| 万博                  |                                                                                            | 大阪・関西万博         | 開催期間: (始)2025年 4月13日 (日曜日)<br>(至)2025年10月13日 (月曜日)<br>敷地面積: 155ha<br>パビリオン等: 約110区画 |             | 基本計画             | 検討・設計等      |                |            | 整地・インフラ工事    |              |           | 開催   | 撤去工事※       |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     | 基本計画        | 検討・設計等           |             |                | パビリオン等建築工事 |              |              |           |      |             |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     |             | ●基本計画策定          |             |                |            |              |              | ●4～10月    |      | ※撤去工事完了時期未定 |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     |             |                  |             |                |            |              |              |           |      |             |      |     |                 |      |
| インフラ整備              | 【1】<br>【2】<br>【3-1】<br>【3-2】<br>【4】<br>【5】<br>【6】                                          | 埋立・盛土 (万博)      | 約30ha (約90万m3)                                                                      |             | 地盤改良・盛土          |             |                |            |              |              |           |      |             |      |     | ○               | 完了   |
|                     |                                                                                            | 埋立・盛土           | 約42ha (約42万m3)                                                                      |             | 埋立・盛土            |             |                |            |              |              |           |      |             |      |     | ○               | 完了   |
|                     |                                                                                            | 地盤改良            | 2区南東部 約12ha                                                                         |             |                  |             |                | 地盤改良       |              |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     |                                                                                            | 地盤改良            | 2区南西部 約19ha                                                                         |             |                  |             |                | 地盤改良       |              |              |           |      |             |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            | 浸水対策 (G・H護岸)    | 約1.7km                                                                              |             |                  |             | 工事             |            |              |              |           |      |             |      |     | ○               |      |
|                     |                                                                                            | 観光外周道路          | L=約2.6km、W=30～34m                                                                   |             | 予備設計             | 詳細設計等       | 工事 (Ⅰ期)        | 工事 (Ⅱ期)    | 工事 (Ⅰ～Ⅲ期本整備) | 工事 (Ⅰ～Ⅳ期本整備) |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     |                                                                                            | (仮称)夢洲北高架橋      | 3径間連続鋼床版箱桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m                                                   |             | 迂回路 詳細設計等        |             | 迂回路 工事         |            |              |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     |             | 予備設計             | 詳細設計等       | 工事 (下部工、上部工等)  |            |              |              |           |      |             |      | ○   | ○               |      |
|                     |                                                                                            | (仮称)夢洲南高架橋      | 3径間連続鋼床版箱桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m                                                   |             | 予備設計             | 詳細設計等       | 工事 (下部工、上部工等)  |            |              |              |           |      |             |      | ○   | ○               |      |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     |             |                  |             |                |            |              |              |           |      |             |      |     |                 |      |
|                     | 【7】                                                                                        | 下水道             | 此花処理場の機能増強<br>夢洲抽水所 (新設)、舞洲抽水所 (増設)<br>管渠 (φ250～φ2200mm、L=約17km)                    |             | 詳細設計等            |             |                | 工事         |              |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     |             | 詳細設計等            |             | 工事             |            |              |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     |             | 詳細設計等            |             | 工事             |            |              |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     | 【8】                                                                                        | 上水道             | 北港加圧ポンプ場等 (機能増強)<br>配水管 (φ600mm他、L=約8.5km)                                          |             | 詳細設計等            |             |                | 工事         |              |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     |             | 詳細設計等            |             | 工事             |            |              |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     | 【9】                                                                                        | 電気・通信・ガス        | 配管等                                                                                 |             | 詳細設計等            |             | 工事             |            |              |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     | 【10】<br><br>インフラ部<br><br>インフラ外<br><br>【11】<br>【12】<br>【13】<br>【14】<br>【15】<br>【16】<br>【17】 | 鉄道 (南ルート)       | 事前調査                                                                                |             | 基本検討調査等          |             |                |            |              |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     |                                                                                            |                 | 駅舎部 L=約380m、W=約19.2m、H=約13.6m                                                       |             |                  | 設計等         | 工事 (開業準備込)     |            |              |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     |                                                                                            |                 | シールドトンネル部 L=761m、Φ6,800×2                                                           |             |                  |             | 工事 (組立等)       |            | 工事 (掘進工等)    |              |           |      |             |      |     | ○               | ○    |
|                     |                                                                                            |                 | レール・電気設備等 一式                                                                        |             |                  |             | 設計等            | 工事 (開業準備込) |              |              |           |      |             |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            | 駅前施設            | 地下広場・階段・昇降機等                                                                        |             |                  |             | 設計等            | 工事         |              |              |           |      |             |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            | 夢洲幹線道路 (周辺道路含む) | L=約2.2km、W=60m                                                                      |             | 予備設計             | 詳細設計等       | 工事             |            |              |              |           |      |             |      | ○   | ○               |      |
|                     |                                                                                            | 舞洲幹線道路          | L=約0.8km、W=60m                                                                      |             | 予備設計             | 詳細設計等       | 工事             |            |              | 工事           |           |      |             |      | ○   | ○               |      |
|                     |                                                                                            | 舞洲東交差点立体交差化     | L=約420m                                                                             |             |                  | 設計等         |                | 工事         |              |              |           |      |             |      | ○   | ○               |      |
|                     |                                                                                            | 此花大橋            | 6車線化 (歩道撤去等) L=約1.1km                                                               |             | 予備設計             | 詳細設計等       | 工事 (6車線化)      |            |              | 詳細設計等        | 工事 (歩道設置) |      |             |      | ○   | ○               |      |
|                     |                                                                                            | 夢舞大橋            | 6車線化 (ガードレール撤去等) L=約1.0km                                                           |             |                  | 詳細設計等       | 工事 (6車線化)      |            |              |              |           |      |             |      | ○   | 完了              |      |
|                     |                                                                                            |                 | 浮栈橋 (1基、L=40m、W=20m) 等                                                              |             |                  | 詳細設計等       | 工事 (浮栈橋)       |            | 詳細設計等        | 工事 (待合所)     |           |      |             |      | ○   | ○               |      |
|                     |                                                                                            | 【17】            | 係留施設等                                                                               | 波除堤 (L=60m) |                  |             | 詳細設計等          |            | 工事           |              |           |      |             |      |     |                 |      |
| 物流・工事車両             | 【19】                                                                                       | CONPASの導入       | 新・港湾情報システム (CONPAS)                                                                 |             | 概略・詳細設計、試験期間中の改修 |             |                | 試験運用       | 順次導入         |              | 本格運用      |      |             |      |     | ○               | 完了   |
|                     |                                                                                            | 車両待機場の整備        | 夢洲での追加整備<br>咲洲での追加整備                                                                |             | 詳細設計             | 工事          | ○ R4.3.31～供用開始 |            |              |              |           |      |             |      | ○   |                 |      |
|                     |                                                                                            | ターミナルゲートの時間延長   | 早朝等ゲートオープン時間の延長                                                                     |             | 概略設計             | 詳細設計        | 工事             |            |              |              |           |      |             |      | ○   |                 |      |
|                     | 【20】                                                                                       | 荷捌き地の拡張 (ゲート増設) | C12コンテナミナル拡張※、ゲート増設 (※増設ゲート周辺部分)                                                    | 社会実験        |                  |             |                | 社会実験       |              |              | 実施        |      |             |      |     | ○               |      |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     | 検討・協議等      |                  |             |                |            |              |              |           |      |             |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     | 検討・協議等      | 詳細設計             | コンテナミナル拡張工事 |                | システム導入     |              |              |           |      |             |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     | 検討・協議等      | 詳細設計             | 増設ゲート工事     |                | 運用         |              |              |           |      |             |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            | 咲洲ヘシフト          | ・船舶着岸場所一時移転<br>・空コンテナ返却場所一時移転                                                       |             | 検討・協議等           | 詳細設計        | ガントリークレーン整備    |            | 試験期間         | 本格稼働         |           |      |             |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            |                 |                                                                                     |             | 社会実験 R3.10実施     |             | 社会実験           |            |              | 社会実験         |           |      |             |      |     |                 |      |
|                     |                                                                                            | 工事車両対策          | 運搬日、時間帯等を調整                                                                         |             |                  | 検討          |                |            | 本格実施         |              |           |      |             |      |     |                 |      |
| ※ 事業概要及びスケジュール等は精査中 |                                                                                            |                 |                                                                                     |             |                  |             |                |            |              |              |           |      |             |      | 42件 | 39件             |      |

※ 事業概要及びスケジュール等は精査中

42件 39件