

大阪市強靱化地域計画 進捗管理表(平成27～29年度)

No.	名称	目 標		平成29年度の主な取組内容	進捗管理指標※	進捗評価	担当	備 考
		平成27～29年度						
1	災害に強い良質なマンション整備	1	「防災力強化マンション」の整備を促進	「防災力強化マンション」の認定による誘導	パンフレットの送付等による制度周知等	A	都市整備局	
2	インフラ施設の老朽化対策	1	・大阪市公共施設マネジメント基本方針及び施設毎に策定された個別施設計画に基づき、長寿命化を基本とした維持管理を実施 ・メンテナンスサイクルの構築・推進による維持管理手法の充実	個別施設計画の策定	個別施設計画の策定 (12施設/12施設:平成29年度末)	A	建設局	
		2		個別施設計画の策定	個別施設計画の策定 (2施設/2施設:平成29年度末)	A	港湾局	
		3		大阪市公共施設マネジメント基本方針に基づいた維持管理の実施	計画的な維持管理の実施	A	交通局 (都市交通局)	
		4		個別施設計画の策定・見直し及び計画に基づいた維持管理の実施	個別施設計画に基づいた維持管理の実施	A	水道局	
3	区役所庁舎の浸水対策	1	区役所庁舎の電源供給可能時間(72時間)の確保、及び浸水時の非常用発電機設備の浸水対策(小型発電機設置、移送ポンプ移設等)を実施	改修スケジュールに基づいた計画的な設計・工事の実施	対策済みの区庁舎数 (7庁舎/8庁舎:平成29年度末)	B	市民局 区	平成30年度に工事完了予定
4	国際海上コンテナ輸送機能の維持	1	夢洲C12の耐震強化岸壁延伸整備(水深-16m、延長250m) 夢洲C12の荷捌地耐震化(地盤改良)	夢洲C12の耐震強化岸壁延伸部の整備	耐震強化岸壁延伸部の供用延長 (250m/250m)	A	港湾局	平成29年2月整備区間(250m)を供用開始
5	高速道路、都市圏環状道路や広域幹線道路ネットワークの整備	1	淀川左岸線(2期)事業の実施	淀川左岸線(2期)事業の実施	用地取得率 (99%:平成29年度末)	A	建設局	平成38年度完了予定
		2	淀川左岸線延伸部事業の推進	淀川左岸線延伸部事業の推進	—		都市計画局	
		3	大阪池田線信濃橋渡り線(仮称)事業の推進	大阪池田線信濃橋渡り線(仮称)事業の推進	—		都市計画局	平成31年度完了予定
6	鉄道ネットワークの充実	1	なにわ筋線の早期事業化に向け、大阪府や鉄道事業者の関係者間で、整備計画、運行計画等の事業計画案を作成	事業化に向け、整備主体となる事業者を決定	事業計画案作成	A	都市計画局	
7	広域的な高速鉄道ネットワークの充実	1	・リニア中央新幹線については、早期全線開業の実現 ・北陸新幹線については、国において必要な財源を確保	リニア中央新幹線については、国等への要望活動及びPR活動を実施(府・市・経済団体で構成するリニア中央新幹線早期全線開業実現協議会(以下、「協議会」)の活動を含む)	国等への要望	A	都市計画局	
8	自立分散型エネルギーの導入促進	1	・エネルギー面的利用促進に向けた調査の実施(モデル地区として船場地区において実施) ・災害時業務継続地区(BCD)に向けた地域のプラットフォームの構築(モデル地区として船場地区において実施)	エネルギー面的利用促進に向けた各種調査の実施	事業化可能性調査の実施	A	環境局	