

事業再評価調書

<b>事業名</b>		尼崎堺線（住之江）整備事業	
<b>担当</b>		建設局道路部街路課（連絡先：6615-6753）	
<b>1 再評価理由</b>		国庫補助事業を除く事業で事業再評価した年度から5年間が経過後の年度で継続中のもの（国庫補助事業であったが平成16年度より交付金化）	
<b>2 事業概要</b>	<b>所在地</b>	住之江区北加賀屋5丁目～北加賀屋2丁目	
	<b>事業目的</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本路線は、本市の臨港地帯に沿って尼崎市と堺市を連絡する幹線道路であり、臨海部に行き来する大型車両が非常に多い路線である。</li> <li>・本路線と柴谷平野線が交差する北加賀屋交差点は、都心方向の南北交通と南港から内陸部の市街地方面への自動車交通が重複し集中する交差点であり、また、沿道には地下鉄北加賀屋駅や病院などの公共公益施設があることから、道路拡幅を行い、交差点改良や歩道拡幅などを行い、自動車交通の円滑化及び歩行者や自転車等の交通安全対策を図る。</li> </ul>	
	<b>事業内容</b>	延長 L=240m 幅員 W=30m（現道幅員 25m） 車線数（片側 2車線、歩道あり）	
<b>3 事業の必要性の視点</b>	<b>事業を取り巻く社会経済情勢等の変化</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本路線の整備により自動車交通が集中する交差点付近を道路拡幅することで、交通の円滑化を図るとともに歩行者・自転車の安全・安心な通行空間を確保する必要性が高まっている。</li> <li>・本路線は、重点整備路線以外のその他の路線としており、厳しい財政状況の下、買取要望に対応するための予算確保に努め事業進捗を図る。</li> </ul>	
	<b>定量的効果の具体的な内容</b>	[効果項目] <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通円滑化効果                          走行時間短縮便益                          走行経費減少便益                          交通事故減少便益</li> <li>・歩行の安全性と快適性の向上</li> </ul> [受益者] ・市民 ・道路利用者 ・地域経済 ・地域社会	
	<b>費用便益分析</b>	[算出方法] <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用便益分析マニュアル（平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局）に示された手法に準じて実施</li> <li>・道路投資の評価に関する指針（案）（平成12年1月 道路投資の評価に関する指針検討委員会編）に示された手法に準じて実施</li> </ul> [分析結果] ・費用便益比 B/C = 1.47 （総便益B：16.8億円、総費用C：11.4億円）	
	<b>定性的効果の具体的な内容</b>	[効果項目] <ul style="list-style-type: none"> <li>・機能的な道路ネットワークの充実</li> <li>・交通流の円滑化に伴う周辺環境の改善</li> <li>・災害時における避難路及び延焼遮断帯などの防災空間の確保</li> <li>・安全で快適な歩行者空間の確保</li> <li>・沿道土地利用の高度化</li> <li>・供給処理施設（水道、ガス、電気、下水等）の収容空間の確保</li> </ul> [受益者] ・市民 ・道路利用者 ・地域社会 ・地域経済	
	<b>事業の必要性の評価</b>	・本路線の整備により自動車交通が集中する交差点付近を道路拡幅することで、交通の円滑化を図るとともに歩行者・自転車の安全・安心な通行空間を確保する必要性が高い。	評価 A～C

		事業開始時点 (平成6年6月)	前回評価時点 (平成20年3月)	今回評価時点 (平成25年3月)	
4 事業の実現見通しの視点	経過及び完了予定	事業開始年度 平成6年度 着工年度 平成6年度 完了予定年度 平成10年度	事業開始年度 平成6年度 着工年度 平成6年度 完了予定年度 平成27年度	事業開始年度 平成6年度 着工年度 平成6年度 完了予定年度 平成29年度	
	事業規模	用地取得必要面積 1,200 m <sup>2</sup> 整備必要面積 7,200 m <sup>2</sup>	用地取得必要面積 1,200 m <sup>2</sup> 整備必要面積 7,200 m <sup>2</sup>	用地取得必要面積 1,200 m <sup>2</sup> 整備必要面積 7,200 m <sup>2</sup>	
	うち完了分		用地取得済面積 744 m <sup>2</sup> 整備済面積 0 m <sup>2</sup>	用地取得済面積 744 m <sup>2</sup> 整備済面積 0 m <sup>2</sup>	
	進捗率		用地取得率 62 % 工事進捗率 0 %	用地取得率 62 % 工事進捗率 0 %	
	総事業費	15 億円	12 億円	12 億円	
	うち既投資額		8 億円	8 億円	
	進捗率		63 %	63 %	
	事業内容の変更状況とその要因				
	未着工あるいは事業が長期化している理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地取得において、近年の下落傾向にある土地価格での売買に難色を示されていることなどで、用地取得が難航し、事業が長期化していた。</li> <li>・財政状況においても悪化しており、年次計画どおりの予算確保が難しく、当初計画に比べ進捗が遅れていた。</li> </ul>			
	コスト縮減や代替案立案の可能性 (事業を進捗させるための対応策)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul>			
事業の実現見通しの評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本路線は、既設道路には歩道を有するとともに、用地取得した箇所から歩道の仮整備を行っていることから、歩行者や自転車の通行空間は一定確保している。さらに、暫定的な交差点改良を行い、一定の自動車交通の円滑化も図っている。また、限られた予算の中で本路線への重点的な予算の配分は難しいため、買取要望に対応するための予算確保に努め事業進捗を図るものの、年次計画どおりの進捗は難しい。</li> </ul>				評価 C
5 事業の優先度の視点の評価	<p>[重点化の考え方]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・街路事業では重点整備路線並びに完了期間宣言防災路線、他事業と連携して進めていくことが有利な路線等の整備を優先的に実施しており、本路線についてはこれらに該当しないため、当面の間は買取要望に対応するための予算を確保しながら、事業進捗を図っていく路線としている。</li> </ul> <p>[事業が遅れることによる影響]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本路線の北加賀屋交差点における自動車交通の円滑化及び歩行者や自転車の交通安全対策などの事業効果発現が遅れる。</li> <li>・歩行空間の確保による歩行者等の安全安心の享受や、沿道環境改善による周辺地域への事業効果の享受が遅れる。</li> <li>・都市計画法による建築制限などの私権の制限がかかり続けることとなる。</li> <li>・既設道路には歩道を有するとともに、用地取得した箇所から歩道の仮整備を行っていることから、歩行者や自転車の通行空間は一定確保している。さらに、暫定的な交差点改良を行い、一定の自動車交通の円滑化も図っている。</li> </ul>				評価 C
6 特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成20年度の事業再評価における対応方針は「事業継続(C)」であり、現在、その方針に沿って事業を実施している。</li> </ul>				
7 対応方針(原案)	<p>「事業継続(評価:C)」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本路線と柴谷平野線が交差する北加賀屋交差点は、都心方向の南北交通と南港から内陸部の市街地方面への自動車交通が重複し集中する交差点であり、また、沿道には地下鉄北加賀屋駅や病院などの公共施設があることから、道路拡幅を行い、交差点改良や歩道拡幅などを行い、道路交通の円滑化及び歩行者や自転車等の交通安全対策を図る。</li> <li>・本路線は、既設道路には歩道を有するとともに、用地取得した箇所から歩道の仮整備を行っていることから、歩行者や自転車の通行空間は一定確保している。さらに、暫定的な交差点改良を行い、一定の自動車交通の円滑化も図っている。また、街路事業では重点整備路線等の整備を優先的に実施しており、本路線についてはこれらに該当しないため、当面の間は買取要望に対応するための予算確保に努め事業進捗を図るとともに、今後、重点整備路線の収束に伴い、予算の確保ができ次第、残る用地取得と道路整備を進め、事業効果の早期発現に努める。</li> </ul>				評価 C