



1 大和川北岸線（公園南矢田）街路[建設局]

残事業の内容

- 用地取得 3件 (391㎡)
- 道路工事(延長 63m、面積 190㎡)
- 残事業費 約 1億円



計画断面図
15.00



凡	例
■	用地取得済箇所
■	整備済箇所
▨	残用地取得物件
■	施工中箇所

用地取得率：94%（面積ベース）
工事進捗率：98%（面積ベース）

事業費ベース進捗率：96%

※ 残用地取得物件には、建築物等がなく、車両等の安全な通行を確保するため、権利者と調整の上、車道を整備している。


※ このため、工事進捗率が用地取得率を上回っている。

平成 26 年度 事業再評価「街路事業 調査」より


2 北野今市線整備事業 街路[建設局]



北野今市線 事業中箇所 L=1,400m W=27m



北野今市線 標準断面図




凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所

用地取得率：95%（面積ベース）
 工事進捗率：58%（面積ベース）
 事業費ベース進捗率：95%

平成 25 年度 事業再評価「北野今市線整備事業 付属資料」より

3 生玉片江線整備事業 街路[建設局]



平成 25 年度 事業再評価「生玉片江線整備事業 付属資料」より


4 歌島豊里線整備事業 街路[建設局]



歌島豊里線 事業中箇所 L=1,470m W=30m



歌島豊里線 標準断面図



凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所

用地取得率：95% (面積ベース)
 工事進捗率：59% (面積ベース)
 事業費ベース進捗率：94%

5 田辺出戸線(長吉出戸)整備事業 街路[建設局]



6 長吉線整備事業 街路[建設局]



平成 25 年度 事業再評価「長吉線整備事業 付属資料」より