

## 令和 3 年度 継続中事業の自己評価結果

| 年 度    | 再評価対象事業 |                  |                      |     |                   | 再評価対象外事業  |                      |     |                   | 自己評価 |           |     |      |
|--------|---------|------------------|----------------------|-----|-------------------|-----------|----------------------|-----|-------------------|------|-----------|-----|------|
|        | 再評価時点   | A～Cの<br>現状       |                      |     |                   | 再評価<br>時点 | 現状                   |     |                   | 対象事業 | 結果<br>※ 3 |     |      |
|        |         | うち<br>A～C<br>※ 1 | 継続事業<br>自己評価<br>対象事業 | 完 了 | 計画変更<br>事業休止<br>等 |           | 継続事業<br>自己評価<br>対象事業 | 完 了 | 計画変更<br>事業休止<br>等 |      | ア         | イ   | ウ    |
| 平成29年度 | 6事業     | 5事業              | 1事業                  | —   | ※ 2 4事業           | —         | —                    | —   | —                 | 1事業  | —         | 1事業 | —    |
| 平成30年度 | 16事業    | 16事業             | 16事業                 | —   | —                 | 8事業       | 8事業                  | —   | —                 | 24事業 | 7事業       | 2事業 | 15事業 |
| 令和元年度  | 11事業    | 11事業             | 10事業                 | —   | ※ 2 1事業           | 2事業       | 2事業                  | —   | —                 | 12事業 | 3事業       | 5事業 | 4事業  |
| 計      | 33事業    | 32事業             | 27事業                 | —   | 5事業               | 10事業      | 10事業                 | —   | —                 | 37事業 | 10事業      | 8事業 | 19事業 |

## ※ 1 【対応方針】

事業継続(A) : 完了時期を宣言し、重点的に実施するもの

事業継続(B) : 予算の範囲内で着実に継続実施するもの

事業継続(C) : 限定的な実施にとどまるもの

## ※ 2 【対象事業数】

平成29年度再評価対象事業のうち、事業計画の変更等により、令和2年度に1件再評価を行い、令和3年度に1件再評価を行う予定である。

また、令和元年度再評価対象事業のうち、事業計画の変更等により令和4年度に1件再評価を行う予定である。

## ※ 3 【自己評価結果】

ア : 計画どおりに進捗している

イ : 計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未満）

ウ : 計画どおりに進捗していない

事業再評価後の取組状況 - 平成29年度 事業再評価実施事業

【対応方針】 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの  
事業継続(B)：予算の範囲内で着実に継続実施するもの  
事業継続(C)：限定的な実施にとどまるもの

【自己評価結果】 ア：計画どおりに進捗している  
イ：計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未満）  
ウ：計画どおりに進捗していない

(単位:億円)

| 番号         | 事業種別<br>[事業所管局]<br>事業名         | 事業再評価時点<br>(対象外事業は未記入) |                                    | 自己評価時点 |      |                  |      |     |             |     |        |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------|------|------------------|------|-----|-------------|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                | 対応<br>方針               | 今後の取組方針                            | 取組状況   |      |                  |      |     | 2年度 of 取組内容 |     | 自己評価結果 |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|            |                                |                        |                                    |        |      | 29年度<br>(事業再評価時) | 30年度 | 元年度 | 2年度         | 3年度 |        |                                                   |                                                                                                                                                                             |
| H29<br>-01 | 街路事業<br>[建設局]<br>淀川南岸線整備<br>事業 | 事業継続<br>(A)            | 淀川左岸線や淀川左岸線延伸部に合<br>せて、着実に事業を推進する。 | 計画     | 事業費  | 全体               | 62   | 62  | 62          | 62  | 62     | 淀川左岸線（2期）事<br>業に伴う阪急交差部工<br>事、移設補償及び設計業<br>務等を実施。 | [自己評価結果]<br><br>イ<br><br>[理由]<br>国の当初予算配分額が要望額を大きく下回った。また補正<br>予算の配分があったものの、年度全体では、要望額に達しな<br>かったため、事業費では計画を下回った。一方で事業計画上<br>の実施すべき工事等は、遅延なく進捗しており、事業として<br>は計画どおり着実に進んでいる。 |
|            |                                |                        |                                    |        |      | 累計               | 7    | 8   | 12          | 17  | 21     |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|            |                                |                        |                                    |        |      | 進捗率              | 11%  | 12% | 20%         | 27% | 34%    |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|            |                                |                        |                                    |        | 完了年度 |                  | R13  | R13 | R13         | R13 | R13    |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|            |                                |                        |                                    | 実績     | 事業費  | 全体               | 62   | 62  | 62          | 62  |        |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|            |                                |                        |                                    |        |      | 累計               | 7    | 7   | 9           | 15  |        |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|            |                                |                        |                                    |        |      | 進捗率              | 11%  | 11% | 15%         | 24% |        |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|            |                                |                        |                                    |        | 完了年度 |                  | R13  | R13 | R13         | R13 |        |                                                   |                                                                                                                                                                             |

事業再評価後の取組状況 - 平成30年度 事業再評価実施事業

【対応方針】 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの  
事業継続(B)：予算の範囲内で着実に継続実施するもの  
事業継続(C)：限定的な実施にとどまるもの

【自己評価結果】 ア：計画どおりに進捗している  
イ：計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未満）  
ウ：計画どおりに進捗していない

(単位:億円)

| 番号         | 事業種別<br>[事業所管局]<br>事業名                     | 事業再評価時点<br>(対象外事業は未記入) |                                                                                                          | 自己評価時点 |                  |     |     |     |     |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                            | 対応<br>方針               | 今後の取組方針                                                                                                  | 取組状況   |                  |     |     |     |     | 2年度の取組内容 | 自己評価結果<br>計画どおりに進捗していない、全体事業費や事業期間の変更をした場合の理由 |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        | 30年度<br>(事業再評価時) | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
| H30<br>-01 | 街路事業<br>[建設局]<br>歌島豊里線整備<br>事業             | 事業継続<br>(A)            | 今後、平成36年に予定している阪急電鉄<br>京都線・千里線連続立体交差事業による高<br>架切り替え後の、速やかな交差部の整備へ<br>向けて、重点的に事業を実施し、平成39年<br>度の事業完了をめざす。 | 計画     | 事業費              | 全体  | 247 | 247 | 247 | 247      | 247                                           | 令和2年度は用地取得に<br>向け、用地交渉を行い、<br>事業進捗を図った。   | [自己評価結果]<br><br>イ<br><br>[理由]<br>道路整備を進め、一定の事業進捗を図っているが、鉄道と<br>の交差部においては、鉄道の高架切り替え完了にあわせて整<br>備を進めていく計画としているため、事業費では計画を下回<br>るものの、計画通り進捗している。 |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 累計  | 241 | 242 | 242 | 242      | 242                                           |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 進捗率 | 98% | 98% | 98% | 98%      | 98%                                           |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        | 完了年度             | R9  | R9  | R9  | R9  | R9       |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          | 実績     | 事業費              | 全体  | 247 | 247 | 247 |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 累計  | 241 | 241 | 241 |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 進捗率 | 98% | 98% | 98% |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        | 完了年度             | R9  | R9  | R9  |     |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
| H30<br>-02 | 街路事業<br>[建設局]<br>本庄西天満線<br>(神山) 整備事<br>業   | 事業継続<br>(B)            | 今後、当面は予算の範囲内で進捗をはか<br>り、優先的に進める他の路線の収束に伴い<br>予算が確保でき次第、本格的に残る用地取<br>得と道路整備を進め、平成39年度での事業<br>完了をめざす。      | 計画     | 事業費              | 全体  | 191 | 191 | 191 | 191      | 191                                           | 令和2年度は用地取得を<br>行い、事業進捗を図っ<br>た。           | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>予算の範囲内で用地取得を実施し、一定の事業進捗を図っ<br>たが、権利者との用地交渉に時間を要し、計画していた進捗<br>率には達していない。                         |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 累計  | 165 | 165 | 166 | 167      | 171                                           |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 進捗率 | 86% | 87% | 87% | 87%      | 90%                                           |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        | 完了年度             | R9  | R9  | R9  | R9  | R9       |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          | 実績     | 事業費              | 全体  | 191 | 191 | 191 |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 累計  | 165 | 165 | 165 |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 進捗率 | 86% | 86% | 87% |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        | 完了年度             | R9  | R9  | R9  |     |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
| H30<br>-03 | 街路事業<br>[建設局]<br>東野田河堀口線<br>(大手前) 整備<br>事業 | 事業継続<br>(B)            | 今後、当面は予算の範囲内で進捗をはか<br>り、優先的に進める他の路線の収束に伴い<br>予算が確保でき次第、本格的に残る用地取<br>得と道路整備を進め、平成36年度での事業<br>完了をめざす。      | 計画     | 事業費              | 全体  | 22  | 22  | 22  | 22       | 22                                            | 令和2年度は用地取得に<br>向け、用地交渉を行い、<br>事業進捗を図った。   | [自己評価結果]<br><br>ア<br><br>[理由]                                                                                                                 |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 累計  | 14  | 14  | 14  | 19       | 19                                            |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 進捗率 | 64% | 64% | 64% | 83%      | 87%                                           |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        | 完了年度             | R6  | R6  | R6  | R6  | R6       |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          | 実績     | 事業費              | 全体  | 22  | 22  | 22  |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 累計  | 14  | 16  | 16  |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 進捗率 | 64% | 72% | 72% |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        | 完了年度             | R6  | R6  | R6  |     |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
| H30<br>-04 | 街路事業<br>[建設局]<br>尼崎平野線（山<br>王）整備事業         | 事業継続<br>(A)            | 平成32年度までの防災骨格形成へむけ重<br>点的に事業を実施し、その後も引き続き、<br>用地確保できた区間から段階的に道路整備<br>を進め、平成37年度での事業完了をめざ<br>す。           | 計画     | 事業費              | 全体  | 47  | 47  | 47  | 47       | 47                                            | 令和2年度は、用地取得<br>に向けた、建物調査を実<br>施し事業進捗を図った。 | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>重点的な予算確保に取り組み、用地取得に向けた調査を行<br>い、着実に事業進捗を図ったが、権利者との用地交渉に時間<br>を要し、計画していた進捗率には達していない。             |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 累計  | 23  | 28  | 35  | 41       | 43                                            |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 進捗率 | 48% | 61% | 76% | 88%      | 92%                                           |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        | 完了年度             | R7  | R7  | R7  | R7  | R7       |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          | 実績     | 事業費              | 全体  | 47  | 47  | 47  |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 累計  | 23  | 23  | 23  |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        |                  | 進捗率 | 48% | 49% | 49% |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |
|            |                                            |                        |                                                                                                          |        | 完了年度             | R7  | R7  | R7  |     |          |                                               |                                           |                                                                                                                                               |

事業再評価後の取組状況 - 平成30年度 事業再評価実施事業

【対応方針】 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの  
事業継続(B)：予算の範囲内で着実に継続実施するもの  
事業継続(C)：限定的な実施にとどまるもの

【自己評価結果】 ア：計画どおりに進捗している  
イ：計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未満）  
ウ：計画どおりに進捗していない

(単位:億円)

| 番号         | 事業種別<br>【事業所管局】<br>事業名                    | 事業再評価時点<br>（対象外事業は未記入） |                                                                                                                                                        | 自己評価時点 |                                 |     |     |     |      |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----|-----|-----|------|----------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                           | 対応<br>方針               | 今後の取組方針                                                                                                                                                | 取組状況   |                                 |     |     |     |      | 2年度の取組内容 | 自己評価結果 |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        | 30年度<br><small>（事業再評価時）</small> | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度  |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| H30<br>-05 | 街路事業<br>【建設局】<br>豊里矢田線（鳴<br>野・蒲生）整備<br>事業 | 事業継続<br>（B）            | 今後、当面は予算の範囲内で進捗をはかり、優先的に進める他の路線の収束に伴い予算が確保でき次第、本格的に残る用地取得と橋梁架け替えを含む残区間の道路整備を進め、平成39年度での事業完了をめざす。                                                       | 計画     | 事業費                             | 全体  | 150 | 150 | 150  | 150      | 150    | 令和2年度は用地取得を行い、事業進捗を図った。             | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>予算の範囲内で用地取得を実施し、一定の事業進捗を図ったが、権利者との用地交渉に時間を要し、計画していた進捗率には達していない。                                                                                       |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 累計  | 100 | 102 | 105  | 110      | 116    |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 進捗率 | 67% | 68% | 70%  | 73%      | 78%    |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        | 完了年度   |                                 | R9  | R9  | R9  | R9   | R9       |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        | 実績     | 事業費                             | 全体  | 150 | 150 | 150  |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 累計  | 100 | 101 | 102  |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 進捗率        | 67%                                       | 67%                    | 68%                                                                                                                                                    |        |                                 |     |     |     |      |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 完了年度       |                                           | R9                     | R9                                                                                                                                                     | R9     |                                 |     |     |     |      |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| H30<br>-06 | 街路事業<br>【建設局】<br>正蓮寺川北岸線<br>（伝法）整備事業      | 事業継続<br>（C）            | 限られた予算の範囲では本路線への重点的な予算配分は難しく、当面の間は、買取の要望に対応するなど限定的な事業実施となるが、今後、優先的に進める他の路線の収束に伴い、予算が確保でき次第、また、阪神なんば線との交差部においては淀川橋梁架替事業の進捗とあわせて事業を実施し、平成43年度での事業完了をめざす。 | 計画     | 事業費                             | 全体  | 68  | 68  | 68   | 68       | 68     | 令和2年度は用地取得を行い、事業進捗を図った。             | [自己評価結果]<br><br>ア<br><br>[理由]                                                                                                                                                                       |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 累計  | 28  | 29  | 29   | 29       | 29     |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 進捗率 | 41% | 42% | 42%  | 42%      | 42%    |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        | 完了年度   |                                 | R13 | R13 | R13 | R13  | R13      |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        | 実績     | 事業費                             | 全体  | 68  | 68  | 68   |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 累計  | 28  | 28  | 29   |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 進捗率        | 41%                                       | 42%                    | 43%                                                                                                                                                    |        |                                 |     |     |     |      |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 完了年度       |                                           | R13                    | R13                                                                                                                                                    | R13    |                                 |     |     |     |      |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| H30<br>-07 | 街路事業<br>【建設局】<br>尼崎堺線（住之<br>江）整備事業        | 事業継続<br>（B）            | 今後、当面は予算の範囲内で進捗をはかり、優先的に進める他の路線の収束に伴い予算が確保でき次第、本格的に残る用地取得と道路整備を進め、平成36年度での事業完了をめざす。                                                                    | 計画     | 事業費                             | 全体  | 12  | 12  | 12   | 12       | 12     | 令和2年度は用地取得に向け、用地交渉を行い、事業進捗を図った。     | [自己評価結果]<br><br>ア<br><br>[理由]                                                                                                                                                                       |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 累計  | 8   | 8   | 8    | 8        | 11     |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 進捗率 | 64% | 67% | 67%  | 68%      | 89%    |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        | 完了年度   |                                 | R6  | R6  | R6  | R6   | R6       |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        | 実績     | 事業費                             | 全体  | 12  | 12  | 12   |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 累計  | 8   | 8   | 8    |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 進捗率        | 67%                                       | 67%                    | 67%                                                                                                                                                    |        |                                 |     |     |     |      |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 完了年度       |                                           | R6                     | R6                                                                                                                                                     | R6     |                                 |     |     |     |      |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| H30<br>-08 | 道路事業<br>【建設局】<br>国道479号清水共同溝整備事業          | 事業継続<br>（A）            | 本事業については、共同溝を整備することにより道路の掘り返し防止による都市交通の円滑化、地震災害時のライフラインの安全性向上による都市防災性の向上が図れることから、事業を継続することとし、今後の工事における工事工程管理、工事発注計画について調整し、平成32年度までの完了に向け重点的に実施する。     | 計画     | 事業費                             | 全体  | 110 | 110 | 110  |          |        | 付帯設備工事設計業務委託並びに施設耐水化の概略設計業務委託を実施した。 | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>企業体入溝工事に先立ち、入溝立坑改良工事・付帯設備工事を令和2年度までに工事を実施し、事業完了する予定であったが、埋設企業体との工程調整の結果、一部、企業体入溝工事に付帯設備が支障となることが判明し、企業体入溝工事完了後に付帯設備工事を着手する必要が生じたため、計画していた進捗率には達していない。 |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 累計  | 96  | 103 | 110  |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 進捗率 | 87% | 94% | 100% |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        | 完了年度   |                                 | R2  | R2  | R2  |      |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        | 実績     | 事業費                             | 全体  | 110 | 110 | 110  |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 累計  | 98  | 100 | 101  |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        |        |                                 | 進捗率 | 89% | 91% | 92%  |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                           |                        |                                                                                                                                                        | 完了年度   |                                 | R2  | R2  | R6  |      |          |        |                                     |                                                                                                                                                                                                     |

事業再評価後の取組状況 - 平成30年度 事業再評価実施事業

【対応方針】 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの  
事業継続(B)：予算の範囲内で着実に継続実施するもの  
事業継続(C)：限定的な実施にとどまるもの

【自己評価結果】 ア：計画どおりに進捗している  
イ：計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未満）  
ウ：計画どおりに進捗していない

(単位:億円)

| 番号         | 事業種別<br>[事業所管局]<br>事業名                   | 事業再評価時点<br>(対象外事業は未記入) |                                                                                                                                                    | 自己評価時点 |                  |     |       |       |       |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----|-------|-------|-------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                          | 対応<br>方針               | 今後の取組方針                                                                                                                                            | 取組状況   |                  |     |       |       |       | 2年度を取組内容 | 自己評価結果<br><br>計画どおりに進捗していない、全体事業費や事業期間の変更をした場合の理由 |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        | 30年度<br>(事業再評価時) | 元年度 | 2年度   | 3年度   | 4年度   |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
| H30<br>-09 | 住区基幹公園整備事業<br>[建設局]<br>巽公園整備事業           | 事業継続<br>(C)            | 残りの用地買収や施設整備を行い、コスト削減を図りながら、着実に事業実施を進める。                                                                                                           | 計画     | 事業費              | 全体  | 162   | 162   | 162   | 162      | 用地取得済みの区域について、新設工事を実施                             | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[理由]<br>土壌汚染指定区域の指定解除に向けた関係機関との協議に不測の時間を要したため工事の繰り越しが生じた。用地未取得の区域については、令和5年度の完成を目指し着実に事業を実施していく。             |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 累計  | 158   | 159   | 159   | 159      |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 進捗率 | 98%   | 98%   | 98%   | 98%      |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        | 完了年度             |     | R5    | R5    | R5    | R5       |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    | 実績     | 事業費              | 全体  | 162   | 162   | 162   |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 累計  | 158   | 158   | 158   |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 進捗率 | 98%   | 98%   | 98%   |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        | 完了年度             |     | R5    | R5    | R5    |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
| H30<br>-10 | 下水道事業<br>[建設局]<br>大阪市公共下水道事業（抜本的浸水対策事業）  | 事業継続<br>(B)            | 浸水対策事業については、市民の安心安全の確保の観点から極めて緊急性の高い事業であり、局運営方針に基づき、既存施設の有効活用、新技術等の導入や他事業連携も検討し、予算の範囲内で大隅～十八条幹線や此花ポンプ場等の実施により、平成35年度での雨水対策整備率81.3%に向けて重点的に事業を実施する。 | 計画     | 事業費              | 全体  | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600    | 大隅～十八条幹線や此花ポンプ場等の工事を進めた。                          | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[理由]<br>此花ポンプ場の工事において、掘削時に想定していなかった地中障害物が確認されその撤去に時間を要したため令和2年度は計画どおりに進捗しなかったが、令和20年度末までには事業完了の見込みである。       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 累計  | 6,865 | 6,951 | 6,989 | 7,015    |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 進捗率 | 72%   | 72%   | 73%   | 73%      |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        | 完了年度             |     | R20   | R20   | R20   | R20      |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    | 実績     | 事業費              | 全体  | 9,600 | 9,600 | 9,600 |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 累計  | 6,865 | 6,943 | 6,974 |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 進捗率 | 72%   | 72%   | 73%   |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        | 完了年度             |     | R20   | R20   | R20   |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
| H30<br>-11 | 下水道事業<br>[建設局]<br>大阪市公共下水道事業（合流式下水道改善事業） | 事業継続<br>(A)            | 合流改善事業については、下水道法施行令により達成年限が規定されていることから、局運営方針に基づき、既存施設の有効活用、新技術等の導入や他事業連携も検討し、長堀滞水池や住之江滞水池等の実施により、令和5年度末での事業完了に向けて重点的に事業を実施する。                      | 計画     | 事業費              | 全体  | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500    | 住之江滞水池や長堀滞水池の工事を進めた。                              | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[理由]<br>住之江滞水池の工事において、近接する関連工事による地元協議及び家屋調査に時間を要したため令和2年度は計画どおりに進捗しなかったが、令和5年度末までには事業完了の見込みである。              |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 累計  | 1,053 | 1,143 | 1,174 | 1,213    |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 進捗率 | 53%   | 76%   | 78%   | 81%      |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        | 完了年度             |     | R5    | R5    | R5    | R5       |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    | 実績     | 事業費              | 全体  | 2,000 | 1,500 | 1,500 |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 累計  | 1,053 | 1,128 | 1,166 |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 進捗率 | 53%   | 75%   | 78%   |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        | 完了年度             |     | R5    | R5    | R5    |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
| H30<br>-12 | 下水道事業<br>[建設局]<br>大阪市公共下水道事業（高度処理事業）     | 事業継続<br>(B)            | 高度処理事業については、法令に基づき下水道事業者がその責務を果たす必要があり、局運営方針に基づき、既存施設の効果的な有効活用や新技術等の導入も検討し、予算の範囲内で水処理施設の更新に合わせた実施により、平成37年度での水質環境基準の達成に向けて重点的・継続的に事業を実施する。         | 計画     | 事業費              | 全体  | 350   | 350   | 350   | 350      | 海老江下水処理場などの水処理施設の工事を進めた。                          | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[理由]<br>海老江下水処理場水処理施設の工事において、掘削時に想定していなかった地中障害物が確認されその撤去に時間を要したため令和2年度は計画どおりに進捗しなかったが、令和7年度末までには事業完了の見込みである。 |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 累計  | 37    | 137   | 217   | 248      |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 進捗率 | 11%   | 39%   | 62%   | 71%      |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        | 完了年度             |     | R7    | R7    | R7    | R7       |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    | 実績     | 事業費              | 全体  | 350   | 350   | 350   |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 累計  | 37    | 94    | 178   |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        |                  | 進捗率 | 11%   | 27%   | 51%   |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |
|            |                                          |                        |                                                                                                                                                    |        | 完了年度             |     | R7    | R7    | R7    |          |                                                   |                                                                                                                                       |  |

事業再評価後の取組状況 - 平成30年度 事業再評価実施事業

【対応方針】 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの  
事業継続(B)：予算の範囲内で着実に継続実施するもの  
事業継続(C)：限定的な実施にとどまるもの

【自己評価結果】 ア：計画どおりに進捗している  
イ：計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未満）  
ウ：計画どおりに進捗していない

(単位:億円)

| 番号         | 事業種別<br>【事業所管局】<br>事業名                             | 事業再評価時点<br>（対象外事業は未記入） |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自己評価時点 |                                 |     |       |       |       |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                                    | 対応<br>方針               | 今後の取組方針                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取組状況   |                                 |     |       |       |       | 2年度<br>の取組内容 | 自己評価結果<br><br>計画どおりに進捗していない、全体事業費や事業期間の変更<br>をした場合の理由 |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 30年度<br><small>（事業再評価時）</small> | 元年度 | 2年度   | 3年度   | 4年度   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
| H30<br>-13 | 土地区画整理事業<br>【都市整備局】<br>大阪市都市計画事業<br>三国東地区土地区画整理事業  | 事業継続<br>（A）            | 建物移転や公共施設の整備について、他地区の従前居住者用住宅の活用や移転用地・公共施設用地の確保のため換地不交付などの様々な事業促進を図る手法を活用し、令和10年度での完了に向けて着実に事業を継続実施する。                                                                                                                                                                                      | 計画     | 事業費                             | 全体  | 474   | 474   | 474   | 474          | 474                                                   | 様々な事業促進を図る手法を活用し、移転用地・道路用地を確保するなど円滑に事業を推進した。 | 【自己評価結果】<br><br>イ<br><br>【理由】<br>権利者都合などによる移転計画の見直しを行い、執行計画を変更したため、事業費進捗率は計画未満となったが、この変更により今後予定している事業スケジュールには影響しないものである。 |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 累計  | 305   | 321   | 352   | 374          | 392                                                   |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 進捗率 | 64%   | 68%   | 74%   | 79%          | 83%                                                   |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 完了年度                            |     | R10   | R10   | R10   | R10          | R10                                                   |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実績     | 事業費                             | 全体  | 474   | 474   | 474   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 累計  | 305   | 321   | 346   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 進捗率 | 64%   | 68%   | 73%   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 完了年度                            |     | R10   | R10   | R10   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
| H30<br>-14 | 住宅事業<br>【都市整備局】<br>市営住宅建替事業（大阪市地区<br>地域居住機能再生推進事業） | 事業継続<br>（A）            | 「大阪市営住宅ストック総合活用計画」の事業進捗に遅延が出ないよう、今後も予算・国費の確保に努め、「地域居住機能再生推進事業」により計画的に建替事業を推進する。                                                                                                                                                                                                             | 計画     | 事業費                             | 全体  | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880        | 1,880                                                 | 市営住宅ストック総合活用計画に基づき、市営住宅建替を計画的に実施した。          | 【自己評価結果】<br><br>ア<br><br>【理由】                                                                                            |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 累計  | 341   | 690   | 869   | 1,075        | 1,276                                                 |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 進捗率 | 18%   | 37%   | 46%   | 57%          | 68%                                                   |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 完了年度                            |     | R7    | R7    | R7    | R7           | R7                                                    |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実績     | 事業費                             | 全体  | 1,880 | 1,880 | 1,880 |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 累計  | 513   | 737   | 928   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 進捗率 | 27%   | 39%   | 49%   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 完了年度                            |     | R7    | R7    | R7    |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
| H30<br>-15 | 土地造成事業<br>【大阪港湾局】<br>第6貯木場土地造成事業                   | 事業継続<br>（A）            | 早期の土地利用開始に向けて基盤整備を着実に進める。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 計画     | 事業費                             | 全体  | 60    | 60    | 60    | 60           | 60                                                    | 令和元年度に続き道路工事を実施した。                           | 【自己評価結果】<br><br>ア<br><br>【理由】                                                                                            |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 累計  | 53    | 59    | 59    | 59           | 59                                                    |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 進捗率 | 88%   | 98%   | 98%   | 98%          | 98%                                                   |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 完了年度                            |     | R8    | R8    | R8    | R8           | R8                                                    |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実績     | 事業費                             | 全体  | 60    | 60    | 60    |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 累計  | 53    | 57    | 59    |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 進捗率 | 88%   | 95%   | 98%   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 完了年度                            |     | R8    | R8    | R8    |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
| H30<br>-16 | 港湾整備事業<br>【大阪港湾局】<br>臨港鉄道整備事業（北港テクノ<br>ポート線）       | 事業継続<br>（A）            | 平成30年11月に、大阪での万博開催が決定し、会場となる夢洲地区への輸送計画として北港テクノポート線（南ルート）が位置付けられていることから、来場者の輸送に対応するため、令和6年度（2024年度）までに南ルートの鉄道整備を進める。<br>また、IRについては、夢洲地区のIR実施法に基づく区域認定に向けた手続きが進められており、まちづくりの進捗に合わせた鉄道整備を行い、北ルートの整備については、1期開発に続く2期開発以降における段階的な土地利用の状況に応じて鉄道の事業主体や運営主体などの整備方針が決まった段階で、改めて大阪市建設事業評価有識者会議での審議に諮る。 | 計画     | 事業費                             | 全体  | 694   | 694   | 694   | 694          | 694                                                   | 令和2年7月に現場着手、土留工及び掘削工等の工事を実施。                 | 【自己評価結果】<br><br>イ<br><br>【理由】<br>事業計画の年次割を見直したため、事業費が当初計画値を下回っている。令和2年度の事業費累計に差異はあるが、事業は計画どおりに進捗している。                    |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 累計  | 444   | 444   | 473   | 529          | 584                                                   |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 進捗率 | 64%   | 64%   | 68%   | 76%          | 84%                                                   |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 完了年度                            |     | R6    | R6    | R6    | R6           | R6                                                    |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実績     | 事業費                             | 全体  | 694   | 694   | 694   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 累計  | 444   | 444   | 470   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 | 進捗率 | 64%   | 64%   | 68%   |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |
|            |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 完了年度                            |     | R6    | R6    | R6    |              |                                                       |                                              |                                                                                                                          |  |

事業再評価後の取組状況 - 平成30年度 事業再評価実施事業

【対応方針】 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの  
事業継続(B)：予算の範囲内で着実に継続実施するもの  
事業継続(C)：限定的な実施にとどまるもの

【自己評価結果】 ア：計画どおりに進捗している  
イ：計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未満）  
ウ：計画どおりに進捗していない

(単位:億円)

| 番号         | 事業種別<br>[事業所管局]<br>事業名           | 事業再評価時点<br>(対象外事業は未記入) |         | 自己評価時点 |      |                  |     |      |      |      |                                  |                                                                                                          |  |
|------------|----------------------------------|------------------------|---------|--------|------|------------------|-----|------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                  | 対応<br>方針               | 今後の取組方針 |        |      | 取組状況             |     |      |      |      | 2年度取組内容                          | 自己評価結果                                                                                                   |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 30年度<br>(事業再評価時) | 元年度 | 2年度  | 3年度  | 4年度  |                                  | 計画どおりに進捗していない、全体事業費や事業期間の変更をした場合の理由                                                                      |  |
| H30<br>-17 | 街路事業<br>[建設局]<br>北野今市線整備<br>事業   |                        |         | 計画     | 事業費  | 全体               | 329 | 329  | 329  | 329  | 令和2年度は、道路整備を実施し事業進捗を図った。         | [自己評価結果]<br><br>ウ<br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>重点的に予算確保に取り組み、事業を実施したが、先行する埋設企業体による工事の遅れにより、計画していた進捗率には達していない。 |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 累計               | 319 | 319  | 322  | 329  |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 進捗率              | 97% | 97%  | 98%  | 100% |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        | 完了年度 | R3               | R3  | R3   | R3   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         | 実績     | 事業費  | 全体               | 329 | 329  | 329  |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 累計               | 319 | 319  | 319  |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 進捗率              | 97% | 97%  | 97%  |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        | 完了年度 | R3               | R3  | R3   |      |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         | 計画     | 事業費  | 全体               | 36  | 36   | 36   |      | 令和2年度は、用地取得に向け、用地交渉を行い、事業進捗を図った。 | [自己評価結果]<br><br>ウ<br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>予算の範囲内で用地取得を進め、着実に事業進捗を図ったが、権利者との用地交渉に時間を要し、計画していた進捗率には達していない。 |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 累計               | 35  | 36   | 36   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 進捗率              | 97% | 99%  | 100% |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        | 完了年度 | R2               | R2  | R2   |      |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         | 実績     | 事業費  | 全体               | 36  | 36   | 36   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 累計               | 35  | 35   | 35   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 進捗率              | 96% | 96%  | 96%  |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        | 完了年度 | R2               | R2  | R7   |      |      |                                  |                                                                                                          |  |
| H30<br>-18 | 街路事業<br>[建設局]<br>田辺出戸線（長吉出戸）整備事業 |                        |         | 計画     | 事業費  | 全体               | 34  | 34   | 34   |      | 令和2年度は、用地取得に向け、用地交渉を行い、事業進捗を図った。 | [自己評価結果]<br><br>ウ<br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>予算の範囲内で用地取得を進め、着実に事業進捗を図ったが、権利者との用地交渉に時間を要し、計画していた進捗率には達していない。 |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 累計               | 33  | 34   | 34   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 進捗率              | 97% | 99%  | 100% |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        | 完了年度 | R2               | R2  | R2   |      |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         | 実績     | 事業費  | 全体               | 34  | 34   | 34   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 累計               | 33  | 33   | 33   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 進捗率              | 97% | 97%  | 97%  |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        | 完了年度 | R2               | R2  | R5   |      |      |                                  |                                                                                                          |  |
| H30<br>-19 | 街路事業<br>[建設局]<br>長吉線整備事業         |                        |         | 計画     | 事業費  | 全体               | 40  | 40   | 40   | 40   | 令和2年度は、用地取得に向け、用地交渉を行い、事業進捗を図った。 | [自己評価結果]<br><br>ア<br>[理由]                                                                                |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 累計               | 37  | 40   | 37   | 39   |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 進捗率              | 93% | 100% | 92%  | 97%  |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        | 完了年度 | R1               | R1  | R5   | R5   | R5   |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         | 実績     | 事業費  | 全体               | 40  | 40   | 40   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 累計               | 37  | 37   | 37   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 進捗率              | 92% | 92%  | 92%  |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        | 完了年度 | R1               | R5  | R5   |      |      |                                  |                                                                                                          |  |
| H30<br>-20 | 街路事業<br>[建設局]<br>生野線整備事業         |                        |         | 計画     | 事業費  | 全体               | 40  | 40   | 40   | 40   | 令和2年度は、用地取得に向け、用地交渉を行い、事業進捗を図った。 | [自己評価結果]<br><br>ア                                                                                        |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 累計               | 37  | 40   | 37   | 39   |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 進捗率              | 93% | 100% | 92%  | 97%  |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        | 完了年度 | R1               | R1  | R5   | R5   | R5   |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         | 実績     | 事業費  | 全体               | 40  | 40   | 40   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 累計               | 37  | 37   | 37   |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        |      | 進捗率              | 92% | 92%  | 92%  |      |                                  |                                                                                                          |  |
|            |                                  |                        |         |        | 完了年度 | R1               | R5  | R5   |      |      |                                  |                                                                                                          |  |

事業再評価後の取組状況 - 平成30年度 事業再評価実施事業

【対応方針】 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの  
事業継続(B)：予算の範囲内で着実に継続実施するもの  
事業継続(C)：限定的な実施にとどまるもの

【自己評価結果】 ア：計画どおりに進捗している  
イ：計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未満）  
ウ：計画どおりに進捗していない

(単位:億円)

| 番号         | 事業種別<br>[事業所管局]<br>事業名            | 事業再評価時点<br>(対象外事業は未記入) |         | 自己評価時点           |     |     |     |     |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
|------------|-----------------------------------|------------------------|---------|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|--|
|            |                                   | 対応<br>方針               | 今後の取組方針 | 取組状況             |     |     |     |     | 2年度取組内容                                                                | 自己評価結果            |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        |         | 30年度<br>(事業再評価時) | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
| H30<br>-21 | 街路事業<br>[建設局]<br>中之島歩行者専用道2号線整備事業 |                        |         | 計画               | 事業費 | 全体  | 23  | 23  | 23                                                                     | 23                | 令和2年度は、合わせて事業を実施する予定の中之島5丁目開発の事業化に向けて、本路線の整備に関する調整を進めた。 | [自己評価結果] |  |
|            |                                   |                        | 累計      |                  |     | 22  | 22  | 22  | 22                                                                     | 23                |                                                         | ア        |  |
|            |                                   |                        | 進捗率     |                  |     | 96% | 96% | 96% | 96%                                                                    | 100%              |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 完了年度    |                  | R4  | R4  | R4  | R4  | R4                                                                     | [理由]              |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 実績      | 事業費              | 全体  | 23  | 23  | 23  |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        |         |                  | 累計  | 22  | 22  | 22  |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        |         |                  | 進捗率 | 96% | 96% | 96% |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 完了年度    | R4               | R4  | R4  |     |     |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
| H30<br>-22 | 住区基幹公園整備事業<br>[建設局]<br>中之島西公園整備事業 |                        |         | 計画               | 事業費 | 全体  | 55  | 55  | 55                                                                     | 55                | 用地の権原取得に向けた調整                                           | [自己評価結果] |  |
|            |                                   |                        | 累計      |                  |     | 53  | 53  | 54  | 55                                                                     | 55                |                                                         | ウ        |  |
|            |                                   |                        | 進捗率     |                  |     | 96% | 96% | 98% | 100%                                                                   | 100%              |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 完了年度    |                  | R4  | R4  | R4  | R4  | R4                                                                     | [理由]              |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 実績      | 事業費              | 全体  | 55  | 55  | 55  | 地権者に該当地の売却の意思が見られず、権原取得に向けた調整が難航しているため。                                |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        |         |                  | 累計  | 53  | 53  | 53  |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        |         |                  | 進捗率 | 96% | 96% | 96% |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 完了年度    | R4               | R4  | R4  |     |     |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
| H30<br>-23 | 街路事業<br>[建設局]<br>正蓮寺川歩行者専用道整備事業   |                        |         | 計画               | 事業費 | 全体  | 23  | 23  | 23                                                                     | 23                | 令和2年度は、道路整備を行い、事業進捗を図った。                                | [自己評価結果] |  |
|            |                                   |                        | 累計      |                  |     | 15  | 16  | 16  | 16                                                                     | 17                |                                                         | ウ        |  |
|            |                                   |                        | 進捗率     |                  |     | 66% | 68% | 69% | 72%                                                                    | 72%               |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 完了年度    |                  | R7  | R7  | R7  | R7  | R7                                                                     | [計画どおりに進捗していない理由] |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 実績      | 事業費              | 全体  | 23  | 23  | 23  | 重点的に予算確保に取り組み、道路整備を進め、着実に事業進捗を図ったが、関連事業に遅れが生じたことにより、計画していた進捗率には達していない。 |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        |         |                  | 累計  | 15  | 15  | 16  |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        |         |                  | 進捗率 | 66% | 67% | 68% |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 完了年度    | R7               | R7  | R7  |     |     |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
| H30<br>-24 | 公園整備事業<br>[建設局]<br>正蓮寺川公園整備事業     |                        |         | 計画               | 事業費 | 全体  | 67  | 67  | 67                                                                     | 67                | 新設工事に伴う公園区域拡張                                           | [自己評価結果] |  |
|            |                                   |                        | 累計      |                  |     | 32  | 34  | 36  | 38                                                                     | 38                |                                                         | ウ        |  |
|            |                                   |                        | 進捗率     |                  |     | 48% | 51% | 54% | 57%                                                                    | 57%               |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 完了年度    |                  | R7  | R7  | R7  | R7  | R7                                                                     | [理由]              |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 実績      | 事業費              | 全体  | 67  | 67  | 67  | 年次計画どおりの事業費の確保が出来なかったため、計画当初に比べて進捗率が低い値となったが、令和7年度の完成を目指し着実に事業を実施していく。 |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        |         |                  | 累計  | 25  | 26  | 27  |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        |         |                  | 進捗率 | 37% | 39% | 40% |                                                                        |                   |                                                         |          |  |
|            |                                   |                        | 完了年度    | R7               | R7  | R7  |     |     |                                                                        |                   |                                                         |          |  |

事業再評価後の取組状況 - 令和元年度 事業再評価実施事業

【対応方針】 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの  
事業継続(B)：予算の範囲内で着実に継続実施するもの  
事業継続(C)：限定的な実施にとどまるもの

【自己評価結果】 ア：計画どおりに進捗している  
イ：計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未達）  
ウ：計画どおりに進捗していない

(単位:億円)

| 番号    | 事業種別<br>[事業所官局]<br>事業名                         | 事業再評価時点<br>(対象外事業は未記入) |                                                                                                                                                | 自己評価時点 |                 |     |      |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----|------|-----|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                | 対応<br>方針               | 今後の取組方針                                                                                                                                        | 取組状況   |                 |     |      |     | 2年度の取組内容 | 自己評価結果 |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        |                                                                                                                                                |        | 元年度<br>(事業再評価時) | 2年度 | 3年度  | 4年度 |          |        | 5年度 |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| R元-01 | 街路事業<br>[建設局]<br>新庄長柄線（菅原）整備事業                 | 事業継続<br>(B)            | 今後、当面は予算の範囲内で進捗をはかり、優先的に進める他の路線の収束に伴い予算が確保でき次第、本格的に残る用地取得と道路整備を進め、令和8年度での事業完了をめざす。                                                             | 計画     | 事業費             | 全体  | 67   | 67  | 67       | 67     | 67  | 令和2年度は、用地取得及び道路設計を実施し事業進捗を図った。                                                                    | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>予算の範囲内で用地取得を実施し、一定の事業進捗を図ったが、権利者との用地交渉に時間を要し、計画していた進捗率には達していない。                       |
|       |                                                | 累計                     | 42                                                                                                                                             |        |                 | 45  | 48   | 52  | 55       |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 進捗率                    | 63%                                                                                                                                            |        |                 | 68% | 71%  | 77% | 82%      |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 完了年度                   | R8                                                                                                                                             |        | R8              | R8  | R8   | R8  |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 実績                     | 事業費                                                                                                                                            |        | 全体              | 67  | 67   |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        |                                                                                                                                                |        | 累計              | 42  | 43   |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        |                                                                                                                                                | 進捗率    | 62%             | 64% |      |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        | 完了年度                                                                                                                                           | R8     | R8              |     |      |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| R元-02 | 街路事業<br>[建設局]<br>桜島東野田線（四貫島）整備事業               | 事業継続<br>(A)            | 現在、すべての用地取得が完了しており、今後、残る整備工事を着実に進める。また、令和元年度策定予定の無電柱化整備計画において、近年の地震等自然災害の被害を鑑み、早期に効果を発現する必要がある路線として位置付け、これまでの事業計画（令和7年度完了）を前倒し、令和5年度の事業完了をめざす。 | 計画     | 事業費             | 全体  | 41   | 41  | 41       | 41     | 41  | 令和2年度は、道路整備を実施し事業進捗を図った。                                                                          | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>重点的な予算確保に取り組み、道路整備を行い、着実に事業進捗を図ったが、関係機関との調整に不測の時間を要し、一部の工事を繰り越したため、計画していた進捗率には達していない。 |
|       |                                                | 累計                     | 32                                                                                                                                             |        |                 | 34  | 35   | 36  | 39       |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 進捗率                    | 79%                                                                                                                                            |        |                 | 83% | 86%  | 90% | 95%      |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 完了年度                   | R7                                                                                                                                             |        | R7              | R7  | R7   | R7  |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 実績                     | 事業費                                                                                                                                            |        | 全体              | 41  | 41   |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        |                                                                                                                                                |        | 累計              | 32  | 33   |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        |                                                                                                                                                | 進捗率    | 80%             | 81% |      |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        | 完了年度                                                                                                                                           | R7     | R7              |     |      |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| R元-03 | 街路事業<br>[建設局]<br>東野田河堀口線（上本町）整備事業              | 事業継続<br>(C)            | 限られた予算の範囲では本路線への重点的な予算配分は難しく、当面の間は、買取の要望に対応するなど限定的な事業実施となるが、今後、優先的に進める他の路線の収束に伴い、予算が確保でき次第、事業を実施し令和10年度での事業完了をめざす。                             | 計画     | 事業費             | 全体  | 50   | 50  | 50       | 50     | 50  | 令和2年度は、用地取得に向けた、建物調査を実施し事業進捗を図った。                                                                 | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>買取要望に対応しながら、用地取得を進めているが、限定的な事業実施にとどめざるを得ない状況であり、用地取得の進捗が遅れたため。                        |
|       |                                                | 累計                     | 20                                                                                                                                             |        |                 | 20  | 21   | 22  | 24       |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 進捗率                    | 40%                                                                                                                                            |        |                 | 41% | 42%  | 43% | 48%      |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 完了年度                   | R10                                                                                                                                            |        | R10             | R10 | R10  | R10 |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 実績                     | 事業費                                                                                                                                            |        | 全体              | 50  | 50   |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        |                                                                                                                                                |        | 累計              | 20  | 20   |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        |                                                                                                                                                | 進捗率    | 40%             | 40% |      |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        | 完了年度                                                                                                                                           | R10    | R10             |     |      |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| R元-04 | 土地造成事業<br>[大阪港湾局]<br>咲洲コスモスクエア地区ベドストリアンデッキ整備事業 | 事業継続<br>(B)            | ベドストリアンデッキの整備については、歩行者の安全性及び利便性の観点から整備を進めるとともに、地域全体のコンセプトを踏まえつつ、より効果を高められるよう、民間事業者の整備するデッキと調整を行い、令和3年度での事業完了に向けて、着実に事業を実施する。                   | 計画     | 事業費             | 全体  | 12   | 12  | 12       |        |     | 令和2年度はベドストリアンデッキ整備工事として下部工、上部工を一体工事として発注したが、入札不調となったため、発注方法を下部工と上部工に分けて再発注した。下部工は令和2年度内に業者決定に至った。 | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[理由]<br>令和2年度にベドストリアンデッキ整備工事の発注方法を下部工と上部工に分けて再発注しており、下部工は令和2年度内に業者決定したが、上部工については令和3年度の発注、令和4年度の完了見込みとなった。  |
|       |                                                | 累計                     | 3                                                                                                                                              |        |                 | 3   | 12   |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 進捗率                    | 22%                                                                                                                                            |        |                 | 25% | 100% |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 完了年度                   | R3                                                                                                                                             |        | R3              | R3  |      |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                | 実績                     | 事業費                                                                                                                                            |        | 全体              | 12  | 12   |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        |                                                                                                                                                |        | 累計              | 3   | 3    |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        |                                                                                                                                                | 進捗率    | 22%             | 25% |      |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|       |                                                |                        | 完了年度                                                                                                                                           | R3     | R4              |     |      |     |          |        |     |                                                                                                   |                                                                                                                                     |

事業再評価後の取組状況 - 令和元年度 事業再評価実施事業

【対応方針】 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの  
事業継続(B)：予算の範囲内で着実に継続実施するもの  
事業継続(C)：限定的な実施にとどまるもの

【自己評価結果】 ア：計画どおりに進捗している  
イ：計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未満）  
ウ：計画どおりに進捗していない

(単位:億円)

| 番号        | 事業種別<br>[事業所官局]<br>事業名                                   | 事業再評価時点<br>(対象外事業は未記入) |                                                                                                                                                                                                                                                    | 自己評価時点 |                 |     |     |      |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----|-----|------|----------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|           |                                                          | 対応<br>方針               | 今後の取組方針                                                                                                                                                                                                                                            | 取組状況   |                 |     |     |      | 2年度の取組内容 | 自己評価結果 |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 元年度<br>(事業再評価時) | 2年度 | 3年度 | 4年度  |          |        |                  | 5年度                                                                                                            |          |   |
| R元<br>-05 | 都市基幹公園等<br>整備事業<br>[建設局]<br>毛馬桜之宮公園<br>整備事業              | 事業継続<br>(C)            | 引き続き、早期の開設に向けて、用地取得と公園整備を実施する。                                                                                                                                                                                                                     | 計画     | 事業費             | 全体  | 156 | 156  | 156      | 156    | 156              | 用地取得済みの区域について、新設工事に向けた設計を実施                                                                                    | [自己評価結果] | ア |
|           |                                                          | 累計                     | 147                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 | 147 | 148 | 152  | 156      | [理由]   |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 進捗率                    | 94%                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 | 94% | 95% | 98%  | 100%     |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 完了年度                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |        | R5              | R5  | R5  | R5   | R5       |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 実績                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 事業費             | 全体  | 156 | 156  |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | 累計  | 147 | 147  |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | 進捗率 | 94% | 94%  |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | 完了年度   |                 | R5  | R5  |      |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
| R元<br>-06 | 都市基幹公園等<br>整備事業<br>[建設局]<br>難波宮跡公園整備事業                   | 事業継続<br>(B)            | 引き続き、用地取得を実施し、民生活の導入による公園整備を実施する。                                                                                                                                                                                                                  | 計画     | 事業費             | 全体  | 15  | 15   | 15       | 15     | 用地取得及び公園整備に向けた検討 | [自己評価結果]                                                                                                       | ア        |   |
|           |                                                          | 累計                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                 | 11  | 13  | 15   | [理由]     |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 進捗率                    | 65%                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 | 74% | 86% | 100% |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 完了年度                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |        | R4              | R4  | R4  | R4   |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 実績                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 事業費             | 全体  | 15  | 15   |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | 累計  | 10  | 11   |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | 進捗率 | 65% | 74%  |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | 完了年度   |                 | R4  | R4  |      |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
| R元<br>-07 | 住宅市街地総合<br>整備・住宅地区<br>改良事業<br>[都市整備局]<br>生野区南部地区<br>整備事業 | 事業継続<br>(A)            | これまで、3つの事業手法により整備を進め、道路整備や、改良住宅の建設、まちかど広場の整備、民間老朽住宅の建替え支援など、一定の事業進捗の成果を上げてきたところであるが、生野区役所と一体となり、まちづくり協議会と連携・協働して、大地主の反対により難航している箇所の用地買収を集中的に実施し、あわせて、区画整理等の手法の活用も視野に入れ、用地取得を進めることで、道路・公園や受け皿住宅の整備を計画的に進め、より一層の事業展開を行い令和6年度事業完了を目指して着実に実施していくものである。 | 計画     | 事業費             | 全体  | 563 | 563  | 563      | 563    | 563              | 地区内の道路整備等を進めるために、府宮南生野住宅の解体工事に着手した（令和3年度完了予定）。<br>用地取得を行い、事業進捗を図った。さらに次年度以降も用地買収を進めるため、新たな大地主に事業説明を行い、事業協力を得た。 | [自己評価結果] | イ |
|           |                                                          | 累計                     | 324                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 | 404 | 444 | 484  | 524      | [理由]   |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 進捗率                    | 58%                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 | 72% | 79% | 86%  | 93%      |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 完了年度                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |        | R6              | R6  | R6  | R6   | R6       |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 実績                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 事業費             | 全体  | 563 | 563  |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | 累計  | 334 | 336  |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | 進捗率 | 59% | 60%  |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | 完了年度   |                 | R6  | R6  |      |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
| R元<br>-08 | 住宅地区改良事業<br>[都市整備局]<br>旭住宅地区改良事業                         | 事業継続<br>(B)            | 令和6年度の事業収束をめざして、引き続き権利者に対し粘り強く交渉を行うとともに、あらたに区画整理等の手法の活用も視野に入れながら用地取得を進め、計画的な改良住宅の建設・施設整備を行っていく。                                                                                                                                                    | 計画     | 事業費             | 全体  | 54  | 54   | 54       | 54     | 54               | 事業協力に向けて粘り強く交渉を行った結果、元々は事業に否定的であった未買収用地の多くを所有する大地主の相続人の態度がある程度軟化し、次年度以降の用地買収に向けた調整及び交渉を行った。                    | [自己評価結果] | イ |
|           |                                                          | 累計                     | 27                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                 | 32  | 35  | 43   | 53       | [理由]   |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 進捗率                    | 50%                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 | 59% | 65% | 80%  | 98%      |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 完了年度                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |        | R6              | R6  | R6  | R6   | R6       |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          | 実績                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 事業費             | 全体  | 54  | 54   |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | 累計  | 27  | 27   |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | 進捗率 | 49% | 50%  |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |
|           |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | 完了年度   |                 | R6  | R6  |      |          |        |                  |                                                                                                                |          |   |

事業再評価後の取組状況 - 令和元年度 事業再評価実施事業

【対応方針】 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの  
事業継続(B)：予算の範囲内で着実に継続実施するもの  
事業継続(C)：限定的な実施にとどまるもの

【自己評価結果】 ア：計画どおりに進捗している  
イ：計画どおりに進捗している（事業費進捗率は計画未満）  
ウ：計画どおりに進捗していない

(単位:億円)

| 番号    | 事業種別<br>[事業所官局]<br>事業名                             | 事業再評価時点<br>(対象外事業は未記入) |                                              | 自己評価時点 |                 |       |       |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    | 対応<br>方針               | 今後の取組方針                                      | 取組状況   |                 |       |       |       | 2年度取組内容 | 自己評価結果 |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    |                        |                                              |        | 元年度<br>(事業再評価時) | 2年度   | 3年度   | 4年度   |         |        | 5年度   |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| R元-09 | 土地区画整理事業<br>[都市整備局]<br>大阪都市計画事業<br>淡路駅周辺地区土地区画整理事業 | 事業継続<br>(A)            | 高架切替後に新鉄道敷西エリアの整備を行い、令和9年度の換地処分をめざす。         | 計画     | 事業費             | 全体    | 368   | 368   | 368     | 368    | 368   | 建物移転、道路本整備及び埋設管等移設工事を計画的に実施した。   | [自己評価結果]<br><br>イ<br><br>[理由]<br>移転及び工事スケジュールの見直しを行い、執行計画を変更したため、事業費累計は計画より微減したが、この変更により今後予定している事業スケジュールには影響しないものである。                                                                           |
|       |                                                    | 累計                     | 347                                          |        |                 | 353   | 355   | 355   | 355     |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 進捗率                    | 94%                                          |        |                 | 96%   | 96%   | 97%   | 97%     |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 完了年度                   | R9                                           |        | R9              | R9    | R9    | R9    |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 実績                     | 事業費                                          |        | 全体              | 368   | 368   |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    |                        |                                              |        | 累計              | 347   | 352   |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    |                        |                                              |        | 進捗率             | 94%   | 96%   |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 完了年度                   | R9                                           | R9     |                 |       |       |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| R元-10 | 土地造成事業<br>[大阪港湾局]<br>夢洲土地造成事業                      | 事業継続<br>(A)            | 2025年日本国際博覧会の開催とI R 開業をめざし、土地造成・インフラ整備に取り組む。 | 計画     | 事業費             | 全体    | 1,390 | 1,390 | 1,390   | 1,390  | 1,390 | 地盤改良工、埋め立て・造成、基盤整備               | [自己評価結果]<br><br>イ<br><br>[理由]<br>夢洲2区（万博エリア）の土地造成工事において、盛土材料の一部を購入土砂から夢洲内の土砂を活用するなどの調整を進め、コスト削減を行いながら、計画どおりの事業進捗を図った。                                                                           |
|       |                                                    | 累計                     | 604                                          |        |                 | 766   | 873   | 936   | 1,030   |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 進捗率                    | 43%                                          |        |                 | 55%   | 63%   | 67%   | 74%     |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 完了年度                   | R28                                          |        | R28             | R28   | R28   | R28   |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 実績                     | 事業費                                          |        | 全体              | 1,390 | 1,390 |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    |                        |                                              |        | 累計              | 624   | 688   |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    |                        |                                              |        | 進捗率             | 45%   | 49%   |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 完了年度                   | R28                                          | R28    |                 |       |       |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| R元-11 | 街路事業<br>[建設局]<br>大和川北岸線<br>(公園南矢田)<br>整備事業         |                        |                                              | 計画     | 事業費             | 全体    | 28    | 28    |         |        |       | 令和2年度は、用地取得に向け、用地交渉を行い、事業進捗を図った。 | [自己評価結果]<br><br>ウ<br><br>[計画どおりに進捗していない理由]<br>予算の範囲内で用地取得を進め、着実に事業進捗を図ったが、権利者との用地交渉に時間を要し、計画していた進捗率には達していない。<br><br>[事業期間の変更をした理由]<br>予算の範囲内で用地取得を進め、着実に事業進捗を図ったが、権利者との用地交渉に時間を要したため、完了年度を変更した。 |
|       |                                                    | 累計                     | 28                                           |        |                 | 28    |       |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 進捗率                    | 99%                                          |        |                 | 100%  |       |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 完了年度                   | R2                                           |        | R2              |       |       |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 実績                     | 事業費                                          |        | 全体              | 28    | 28    |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    |                        |                                              |        | 累計              | 27    | 27    |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    |                        |                                              |        | 進捗率             | 99%   | 99%   |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 完了年度                   | R2                                           | R5     |                 |       |       |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| R元-12 | 都市公園整備事業<br>[建設局]<br>鶴見緑地事業                        |                        |                                              | 計画     | 事業費             | 全体    | 1,272 | 1,272 | 1,272   | 1,272  | 1,272 | 指定管理事業者と整備内容について協議・検討中           | [自己評価結果]<br><br>ア<br><br>[理由]                                                                                                                                                                   |
|       |                                                    | 累計                     | 1,272                                        |        |                 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272   |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 進捗率                    | 99%                                          |        |                 | 99%   | 99%   | 99%   | 99%     |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 完了年度                   | R5                                           |        | R5              | R5    | R5    | R5    |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 実績                     | 事業費                                          |        | 全体              | 1,272 | 1,272 |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    |                        |                                              |        | 累計              | 1,272 | 1,272 |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    |                        |                                              |        | 進捗率             | 99%   | 99%   |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                    | 完了年度                   | R5                                           | R5     |                 |       |       |       |         |        |       |                                  |                                                                                                                                                                                                 |