



〈事業前の状況〉




平成 19 年 1 月撮影

〈現在の状況〉




令和 4 年 1 月撮影




〈最近の進捗状況〉（令和6年3月末時点）

- ・進捗率（建物移転） 920 棟移転÷全体 1,261 棟≒73.0%




〈令和5年度の実績〉

- 建物移転を 52 棟実施しました。
- 道路については、226mの整備を行いました。



〈令和6年度の事業方針〉

- さまざまな方策を活用し、建物移転を進めます。
- 埋設管工事(上下水道等のライフライン工事)や道路工事等を進めます。



〈令和6年度の計画値〉

- 建物移転：51 棟

〈主な取り組み〉

- 様々な移転促進策の活用により、早期の建物移転、道路整備を推進します。

