

第6回 あいりん地域まちづくり会議のまとめ

平成28年12月13日開催

「第6回あいりん地域まちづくり会議」を12月13日に開き、萩之茶屋第二住宅のもと萩之茶屋小学校への移転を進めること、社会医療センターの病床数検討状況、第二住宅の移転建替えにより撤去される「萩の森」の代わりとなる緑の確保に向けて検討することが合意されました。

↓  
これにより、現在のあいりん総合センターと第二住宅の台形の土地が空くこととなり、労働施設の本移転と、駅前活性化の用地として議論を進めていくこととなります。

この会議は、将来のあいりん総合センターのあり方や、あいりん地域の今後のまちづくりについて、地域の皆さんで議論するために、平成27年6月に第1回を開き、今回で6回目となりました。


①住民合意に基づく  
第二住宅の移転

移転先：  
もと萩之茶屋小学校北側

現在の  
「萩の森」  
約600㎡

②社会医療センターの  
病床数検討状況

敷地：約2,000㎡  
病床数：80床



■工事のスケジュールイメージ

※想定スケジュールであり、決定事項では在りません。さまざまな要因によって変動します。

年度	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
市営萩之茶屋第1住宅	← (新)萩之茶屋第1住宅建設工事 →			移転	← 萩之茶屋第1住宅撤去工事 →						
市営萩之茶屋第2住宅		校舎撤去工事		← (新)萩之茶屋第2住宅建設工事 →		移転	← 萩之茶屋第2住宅撤去工事 →				
社会医療センター附属病院		校舎撤去工事		← (新)社会医療C建設工事 →		移転	← 社会医療C撤去工事 →				
あいりん労働福祉センター	工事に入る事前の手続きなど (地元調整、法的届出、設計)		仮移転先(外部)建築工事	外部仮移転	労働施設(南側)撤去工事	← (新)あいりん労働福祉センター建設工事 → ※建設工事を2年と仮定(現施設建設実績)		本移転 ※建設場所によって完成時期が約2年間異なる。			
駅前活性化	← 駅前活性化 基本的な計画の立案等 →					← 駅前活性化 具体的な用途への供用 →					

平成29年2月発行  
 にしなりくやくしよじぎょうちょうせいたんとう  
 西成区役所事業調整担当  
 (06) 6659-9792