

## 交通バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業計画と整備状況

地区名：鶴橋地区

令和6年3月末現在

主要な経路 路線名	事業内容：歩道の段差解消・勾配修正、 視覚障害者誘導用ブロックの敷設など 事業予定期間：平成22年までに完了			備考 (※3)
	主要な 経路長 (km)	整備済 延長(※1) (km)	整備率 (※2) (%)	
1 大阪枚岡奈良線（千日前通）	0.99	0.99	100%	
2 恵美須町城東線（玉造筋）	0.78	0.00	0%	
3 玉造西九条線	0.21	0.00	0%	
4 赤十字社病院南線	0.47	0.35	74%	
5 上新庄生野線	0.46	0.00	0%	
6 生野区第5号線	0.10	0.00	0%	
7 生野区第4号線	0.30	0.07	23%	
8 東成区第8151号線	0.55	0.55	100%	
9 東成区第8121号線	0.13	0.13	100%	
合計	3.99	2.09	52%	

※1 「整備済延長」とは、視覚障害者誘導用ブロックの設置延長としている。

※2 「整備率」とは、「主要な経路長」に対する「整備済延長」の割合を示したものである。

※3 都市計画道路については、歩道設置・歩道幅は都市計画道路整備にあわせて実施（整備時期は未定）する。  
また、直轄国道については国土交通省管理であるため、国土交通省による事業実施となる。