

交通バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業計画と整備状況

地区名：住之江公園地区

平成31年3月末

主要な経路 路線名	事業内容：歩道の段差解消・勾配修正、 視覚障害者誘導用ブロックの敷設など 事業予定期間：平成22年までに完了			備 考 (※3)
	主要な 経路長 (km)	整備済 延長 (※1) (km)	整備率 (※2) (%)	
1 大阪臨海線（新なにわ筋）	0.26	0.26	100%	
2 浜口南港線（住之江通）	1.57	1.57	100%	
3 住吉区第2466号線	0.18	0.18	100%	
4 住之江区第2580号線	0.04	0.04	100%	
5 住之江区第8915号線	0.24	0.24	100%	
合計	2.29	2.29	100%	

※1 「整備済延長」とは、視覚障害者誘導用ブロックの設置延長としている。

※2 「整備率」とは、「主要な経路長」に対する「整備済延長」の割合を示したものである。

※3 都市計画道路については、歩道設置・歩道拡幅は都市計画道路整備にあわせて実施（整備時期は未定）する。
また、直轄国道については国土交通省管理であるため、国土交通省による事業実施となる。