


平成23年～平成25年で2回以上で浸水した地区における進捗状況



面の対策

行政区	対策地区	進捗状況 (単位：地区)			
		完了	主な対策事業	事業中	主な対策事業
旭区	2	2	バイパス管の布設、逆止弁		
城東区	7	7	冠水表示板の設置、枝線管渠のネット化、放流先変更		
都島区	6	6	バイパス管の布設、枝線管渠のネット化、逆止弁		
天王寺区	1	1	枝線管渠のネット化、増径布設替		
東成区	4	4	枝線管渠のネット化、増補枝線の布設		
中央区	1	1	バイパス管の布設		
西成区	1	1	枝線管渠のネット化		
阿倍野区	3	3	縦断側溝、放流先変更、逆止弁、枝線管渠のネット化		
北区	2	2	枝線管渠のネット化、逆止弁		
淀川区	2	2	バイパス管の布設、増径布設替		
東淀川区	3	3	逆止弁、幹線接続		
生野区	1	1	バイパス管の布設、逆止弁、枝線管渠のネット化		
西淀川区	2	2	バイパス管の布設		
合計	35	35			

※地下埋設物の関係で、対策内容については変更になる場合があります。

令和7年3月末現在

	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末
工事発注	12地区 / 35地区	18地区 / 35地区	26地区 / 35地区	31地区 / 35地区	35地区 / 35地区	35地区 / 35地区	35地区 / 35地区
工事完成	1地区 / 35地区	9地区 / 35地区	17地区 / 35地区	25地区 / 35地区	33地区 / 35地区	33地区 / 35地区	35地区 / 35地区