

社会資本総合整備計画															中間評価書							
計画の名称		安全・安心で快適な公園づくり（防災・安全）Ⅲ（重点）																				
計画の期間		令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当			○							
交付対象		大阪市																				
計画の目標		・災害時における延焼防止や避難場所など、防災・減災に寄与するような都市公園の整備を着実に進める。 ・公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化が進んだ公園施設の計画的な改築・更新を進め、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全・安心で快適に利用できるよう公園施設整備を進める。 ・グリーンインフラ事業として、道路の緑化充実（緑陰形成）や都市公園の整備により周辺市街地の気温を低減させるなど、ヒートアイランド現象の緩和に向けた対策を推進する。 また、都市公園や道路空間において、緑化や非舗装地を確保し、都市全体として、少しでも雨水の浸透や流出抑制につながるような緑被地の確保につなげる。																				
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		8,093		A	8,093		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	整備計画期間における防災・減災に寄与する都市公園の整備による避難可能人数の増加			
	整備計画期間における防災・減災に寄与する都市公園の整備による避難可能人数 （目標年次における避難可能人数－計画策定年次における避難可能人数）人	0人	30000人	30000人
2	整備計画期間における公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設数（遊具）の割合の増加			
	整備計画期間における公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設数（遊具）の割合 （目標年次における改築・更新済みの公園施設（遊具）数／R6末における改築済みの目標公園施設（遊具）数）× 100 %	0%	100%	100%
3	整備計画期間における公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設数（防球柵）の割合の増加			
	整備計画期間における公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設数（防球柵）の割合 （目標年次における改築・更新済みの公園施設（防球柵）数／R6末における改築済みの目標公園施設（防球柵）数）× 100 %	0%	66%	100%
4	整備計画期間における災害時の避難場所の確保に資する一人あたりの避難地面積の増加			
	整備計画期間における災害時の避難場所の確保に資する千人あたりの避難地面積 （目標年次における千人あたりの避難地面積）㎡／千人	1697㎡／千人	1697㎡／千人	1698㎡／千人
5	整備計画期間における1時間あたりの公園等の緑被地から下水道管への雨水流入負荷量の軽減			
	整備計画期間における1時間あたりの公園等の緑被地から下水道管への雨水流入負荷量 （目標年次における1時間あたりの雨水流入負荷量）m3／h	200m3／h	200m3／h	102m3／h

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
大阪市公園施設長寿命化計画に基づく要素事業：A12-7,8,12 大阪市強靱化地域計画に基づく要素事業：A12-1~5																

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	都市公園事業（正蓮寺川公園）	整備工事等 15.4ha	大阪市	■					30	－	
	A12-002	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	都市公園事業（正蓮寺川公園）（5か年防公）	整備工事等 15.4ha	大阪市	■					51	－	
	A12-003	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	都市公園事業（淡路2号公園）	公共施設管理者負担金 0.17ha	大阪市	■					67	－	
	A12-004	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	都市公園事業（巽公園）	用地取得、整備工事等 0.7ha	大阪市	■					344	－	
	A12-005	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	都市公園事業（難波宮跡公園）	先行取得用地の再取得、整備工事等 1.3ha	大阪市	■					138	－	
	A12-006	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	都市公園事業(城北公園)	整備工事等 1.2ha	大阪市		■	■			160	－	
	A12-007	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	都市公園事業(城北公園)（5か年防公）	整備工事等 1.2ha	大阪市		■				40	－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-008	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	15箇所以上の遊具、防球柵等の公園施設の整備	大阪市	■	■	■	■	■	1,382		策定済
	A12-009	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	1箇所以上の遊具、防球柵等の公園施設の整備	大阪市	■					23		－
	A12-010	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	グリーンインフラ活用型都市構築支援事業（寝屋川水系地区）	先行取得用地の再取得、整備工事等、公共公益施設の緑化	大阪市	■	■	■	■	■	4,071		－
	A12-011	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	グリーンインフラ活用型都市構築支援事業（淀川水系（淀川以北）地区）	公共施設管理者負担金、整備工事等、公共公益施設の緑化	大阪市	■	■	■	■	■	1,652		－
	A12-012	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	グリーンインフラ活用型都市構築支援事業（淀川水系（淀川以南）地区）	用地取得、整備工事等、公共公益施設の緑化	大阪市	■	■	■	■	■	47		－
A12-013	公園	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画の変更	大阪市		■	■	■		88		－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						8,093			
											合計						8,093			

中 間 評 価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制 大阪市にて評価を実施	中間評価の実施時期 令和5年4月
	公表の方法 大阪市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・事業進捗に遅れがあるものの、避難可能人数が増加した ・着実な事業進捗の結果、改築・更新した公園施設（遊具・防球柵）数の割合が増加した ・着実な事業進捗の結果、千人あたりの避難地面積が増加した ・着実な事業進捗の結果、下水道管への雨水流入負荷量が減少した
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

引き続き着実な事業進捗に努めることにより、最終年度の目標値達成をめざす

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	都市公園の整備による避難可能人数		
	中 間 目標値	30000人	一部整備箇所について、関係者との協議調整に不測の日数を要したため、事業進捗が遅れている
	中 間 実績値	20000人	
2	改築・更新した遊具の割合		
	中 間 目標値	100%	着実な事業進捗により、目標値以上の実績が達成された
	中 間 実績値	538%	
3	改築・更新した防球柵の割合		
	中 間 目標値	66%	
	中 間 実績値	66%	
4	千人あたりの避難地面積		
	中 間 目標値	1697㎡／千人	都市公園の着実な整備及び他事業の進捗により、目標値以上の実績が達成された
	中 間 実績値	1764㎡／千人	
5	下水道管への雨水流入負荷量		
	中 間 目標値	200m ³ ／h	着実な事業進捗により、目標値以上の実績が達成された
	中 間 実績値	138m ³ ／h	