

正蓮寺川総合整備事業スケジュールの延期について

北港大橋の盛土化および阪神高速との調整に伴う分割施工時に作った仮壁や新たな地中障害物の撤去にあたり、期間を要したことから、①通水(予定)を令和4年度末から令和5年度末へ延期いたします。

これにより、②令和6年度に基盤整備、③令和7年度に上面整備に着手する予定です。

また、千鳥橋から森巢橋間の上面整備については、パラペット撤去部周辺の道路改築等が伴うことから、完成時期を令和3～4年度としています。

内 容		区 間	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
正蓮寺川総合整備 事業年度										
此花下水処理場 (ポンプ場及び 関連工事)	ポン プ 場	(本体) 地下躯体・地上部建屋								
		(機器) ポンプ設備機器等								
		(場内整備) 外構(構内道路・植樹) 津波避難ビル等								
	【下水道部】									
	関連管渠接続工事 (高見島屋、桜島西島など)									
基盤整備 (水路等撤去及び 河川埋立)	(大開～森巢橋) 平成28年度完成									
	(森巢橋～北港大橋下流) 【下水道部】									
上面整備 (公園) (歩行者専用道路)	(大開～千鳥橋) 平成30年度完成									
	(千鳥橋～森巢橋)									
	(森巢橋～北港大橋下流) 【公園緑化部・道路部】									

凡例



平成27年度 正蓮寺川・六軒家川環境整備推進協議会 資料



今回見直し

本資料に関するご質問・お問合せは、下記の担当までご連絡をお願いします

- ・此花下水処理場(ポンプ場)に関すること
- ・此花下水処理場(関連管渠接続工事)に関すること
- ・基盤整備(水路等撤去及び河川埋立)に関すること
- ・上面整備(公園)に関すること
- ・上面整備(歩行者専用道路)に関すること

建設局下水道部下水道課 06-6615-7883
 建設局下水道部下水道課(管渠担当) 06-6615-7866
 建設局下水道部下水道課 06-6615-7883
 建設局公園緑化部公園課 06-6469-3842
 建設局道路部街路課 06-6615-6755