

正蓮寺川総合整備事業のスケジュールについて

現在、鋭意施工を進めている此花下水処理場の関連管渠接続工事について、事前の調査を実施したところ、仮設工法の見直しや管渠施工方法（推進工法の仕様変更）、埋設物の移設等が必要となったことから、関連管渠接続工事の完成が令和6年度以降にずれ込む見込みです。

関連管渠工事の完了見通しなどがわかり次第、新たに工程をお示ししたいと考えていますのでご理解のほどよろしくお願いします。

内 容		区 間	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
正蓮寺川総合整備 事業年度											
此花下水処理場 (ポンプ場及び 関連工事)	ポン プ 場	(本体) 地下躯体・地上部建屋									
		(機器) ポンプ設備機器等									
		(場内整備) 外構(構内道路・植樹) 津波避難ビル等									
	【下水道部】 関連管渠接続工事 (桜島西島、島屋北など)										
基盤整備 (水路等撤去及び 河川埋立)	(大開～森巢橋) 平成28年度完成										
	(森巢橋～恩貴島橋) 【下水道部】										
	(恩貴島橋～北港大橋下流) 【下水道部】										
上面整備 (公園及び 歩行者専用道路)	(大開～森巢橋) 大開～千鳥橋 平成28～30年度 千鳥橋～森巢橋 令和元～3年度										
	(森巢橋～恩貴島橋)										
	(恩貴島橋～北港新橋)										
	【公園緑化部】 【道路河川部】 (北港新橋～北港大橋下流)										

通 水
(予定)土質条件等の相違により
工期に遅れが生じ、完成がR6
年度以降にずれ込む見込みポンプ場通水後、公園排水施設と
下水道施設との接続工事等を実施基盤整備完了後に
上面整備予定実施
設計基本
設計実施
設計

本資料に関するご質問・お問い合わせは、下記の担当までご連絡をお願いします。

- ・此花下水処理場(ポンプ場に関する事)
- ・此花下水処理場(関連管渠接続工事に関する事)
- ・基盤整備(水路等撤去及び河川埋立)に関する事
- ・上面整備(公園)に関する事
- ・上面整備(歩行者専用道路)に関する事

建設局下水道部下水道課 06-6615-7883
 建設局下水道部下水道課(管渠担当) 06-6615-7866
 建設局下水道部下水道課 06-6615-7883
 建設局公園緑化部公園課 06-6615-6769
 建設局道路河川部街路課 06-6615-6755