

正蓮寺川総合整備事業のスケジュールについて

【資料2】 令和7年2月25日 正蓮寺川・六軒家川環境整備推進協議会

- ① 此花下水処理場ポンプ場の場内整備工事について、津波避難場所へ昇降するための階段・スロープの基礎の施工にあたり、確認された地中の障害物撤去に時間を要していることから、場内整備工事の完成が令和7年度末にずれ込む見込みです。※ただし、完成までの期間中も屋上への避難はすることが可能です。
(令和6年10月29日に島屋連合振興町会、此花区役所、建設局で『暫定使用に関する協定書』を締結済みです。)
- ② 此花下水処理場の関連管渠接続工事について、昨年度の正六協でのご報告のとおり、仮設工法の見直しや管渠施工方法(推進工法の仕様変更)、埋設物の移設等が生じたことにより、工程の精査をした結果、完成が令和7年度末にずれ込む見込みです。
- ③ 基盤整備計画の見直しに伴い、正蓮寺川総合整備事業の工程について、基盤整備の完成が約半年ずれ込む見込みです。また、それに伴い上面整備の着手もずれ込む見込みです。

〇正蓮寺川総合整備事業のスケジュールについて

前回の協議会資料では令和9年度までのスケジュールをお示ししましたが、今回は令和12年度までのスケジュールとなっています。

上段:変更前/下段:変更後

内容		区間	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
正蓮寺川総合整備 事業年度										
此花下水処理場 (ポンプ場及び 関連工事)	ポンプ場	(本体) 地下躯体・地上部建屋	此花ポンプ場 通水							
		(機器) ポンプ設備機器等								
		(場内整備) 外構(構内道路・植樹) 津波避難ビル等								
	関連管渠接続工事 (桜島西島、島屋北など)									
基盤整備 (水路等撤去及び 河川埋立)【阪神高速道路㈱】	(大開～森巣橋) 平成28年度完成									
基盤整備計画の見直し 【阪神高速道路㈱】	(森巣橋～北港大橋)									
基盤整備 (水路等撤去及び 河川埋立) 【大阪市建設局下水道部】	(森巣橋～恩貴島橋)		実施設計							
	(恩貴島橋～北港大橋下流)		実施設計							
上面整備 (公園及び 歩行者専用道路) 【大阪市建設局公園緑化部】 【大阪市建設局道路河川部】	(大開～森巣橋) 大開～千鳥橋 平成28～30年度 千鳥橋～森巣橋 令和元～3年									
	(森巣橋～恩貴島橋)		基本設計	実施設計	修正設計					
	(恩貴島橋～北港新橋)					実施設計				
	(北港新橋～北港大橋下流)							実施設計		

※スケジュールは、予算の状況や工事の進捗状況等に伴い変更になる場合があります。

本資料に関するご質問・お問い合わせは、下記の担当までご連絡をお願いします。

- ・基盤整備計画の見直しに関すること
 - ・此花下水処理場(ポンプ場)に関すること
 - ・此花下水処理場(関連管渠接続工事)に関すること
 - ・基盤整備(水路等撤去及び河川埋立)に関すること
 - ・上面整備(公園)に関すること
 - ・上面整備(歩行者専用道路)に関すること
- 阪神高速道路㈱建設企画部企画課 06-6203-8888
 建設局下水道部下水道課 06-6615-7883
 建設局下水道部下水道課(管渠担当) 06-6615-7866
 建設局下水道部下水道課 06-6615-7883
 建設局公園緑化部公園課 06-6615-6769
 建設局道路河川部街路課 06-6615-6755