

(様式1)

大 市 教 委 第 1794 号

令 和 6 年 10 月 15 日

文部科学大臣 殿

大阪市長 横山 英幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

大阪市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

大阪市教育委員会事務局

担当部署名： 総務部施設整備課

担当者名： 増田・河野・藤崎

住所： 大阪府大阪市北区中之島1丁目3番20号

電話： 06-6208-9094

メールアドレス ua0005@city.osaka.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年4月に、本市内部において、事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

事後評価については、令和5年度施設整備計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、本市ホームページにおいて公表する。

4. 総合的な所見

・耐震化については平成27年度までに全校設置済である。
・令和5年度施設整備計画において計画していた事業について、老朽化対策・教育環境の質的向上などについて進めてきたが、外壁改修工事やトイレ改修工事等、工事期間を確保できなかった事業については完了することができず、計画期間中にすべての工事を終了することができなかった。実施できなかった事業については、令和5年度の施設整備計画に引き続き、また施設の老朽化が進んでいるため、耐力度調査の結果をもとに優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていく。
・老朽化対策事業以外の事業についても、優先度・緊急度を比較検討し、実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・長寿命化改良事業の22事業のうち、18事業を実施し、4事業については事業廃止となった。
・老朽改築(危険改築および不適格改築)の36事業のうち、10事業については事業廃止となった。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・防災機能強化事業のうち、校舎の外壁の剥落・落下防止工事について71事業のうち60事業を実施、3事業は事業廃止となった。
防災機能強化事業のうち、老朽化が進んでいるブロック塀について、改修工事を11事業のうち1事業を事業廃止となった。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・大規模改造(空調)を17事業を実施している。
・大規模改造(トイレ)34事業のうち、33事業を実施し、1事業については事業廃止となった。
・エレベーター改修工事を1事業を1事業実施している。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・給食室の新增改築工事を27事業のうち、9事業については、事業廃止となった。
・プール改築工事を30事業実施している。
・武道場増築工事を2事業実施している。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

改築工事36事業のうち、10事業については事業廃止、26事業については、着工と同時に取壊しているため、竣工時には取壊しが完了している。5事業については、校舎建設完了後に取壊す。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
島屋小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.3～R6.3	令和5年12月7日		
日吉小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.7～R7.3	令和6年3月31日		
田川小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R3.12～R5.12	令和6年2月29日		
三津屋小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.7～R7.3	令和6年3月31日		
茨田東小学校(Ⅰ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.3～R8.2	令和6年3月31日		
三国中学校(Ⅲ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R2.12～R5.11	令和6年3月29日		
田島南小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
高倉小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		
友洲小学校分校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	令和5年9月29日		
海老江東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日		令和6年8月
海老江東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日		令和6年8月
西九条小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.7～R6.3	-	事業廃止	
西九条小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R4.7～R6.3	-	事業廃止	
伝法小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		令和6年8月
日吉小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	-	事業廃止	
日吉小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	-	事業廃止	
波除小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		
平尾小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.2～R5.5	令和5年8月31日		令和3年4月
三軒家東小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日		令和5年1月
聖和小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	-	事業廃止	
聖和小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	-	事業廃止	
豊崎東小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	令和5年10月31日		

大淀小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.7～R6.3	令和6年2月28日	
野里小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.3～R6.3	令和6年3月15日	令和6年1月
野里小学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R6.3	令和6年3月15日	
野里小学校(Ⅲ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.3～R6.3	令和6年3月15日	
北中島小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日	令和5年9月
西三国小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.7～R6.3	令和5年11月30日	
東三国小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	令和6年2月16日	
下新庄小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日	
西淡路小学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.7	令和5年7月31日	令和2年3月
西淡路小学校(Ⅳ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R2.12～R5.7	令和5年7月31日	
西淡路小学校(Ⅳ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.12～R5.7	令和5年7月31日	
古市小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	令和5年10月31日	
城北小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日	
新森小路小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日	
城東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.7～R6.3	令和5年12月13日	
成育小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日	令和7年1月
成育小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日	
成育小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日	
茨田南小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日	令和5年8月
茨田東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日	令和6年1月
茨田東小学校(Ⅱ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.3～R8.2	令和6年3月31日	
茨田東小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日	
茨田東小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日	
茨田西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.7～R6.3	令和6年3月15日	
茨田西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R4.7～R6.3	令和6年3月15日	
高松小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日	令和5年8月
高松小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日	令和5年8月
平林小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日	

新北島小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.7～R6.3	令和6年1月30日	事業廃止	
住吉小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.7～R6.3	-		
長吉小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R6.6	令和6年3月31日		令和4年2月
(仮称)なかのしま小学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R5.12	令和6年3月29日		
(仮称)堀江小学校(分校)(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R6.3	令和6年3月31日		
都島中学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R5.7	令和5年8月31日		令和3年4月
野田中学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R5.6	令和5年8月25日		令和2年3月
市岡東中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R4.7～R6.3	令和5年6月30日	事業廃止	
上町中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	-		
淀中学校(Ⅴ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R6.3	令和6年3月29日		令和元年8月
十三中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	令和6年1月10日		
三国中学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.11	令和6年3月31日		令和2年3月
三国中学校(Ⅳ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.12～R5.11	令和6年3月31日		令和2年3月
大桐中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
玉津中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		
玉津中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		
田島中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.7～R6.3	令和6年2月21日		
桃谷中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	令和6年3月15日		
今津中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		
茨田中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日		令和5年2月
茨田中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日		
阪南中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.3～R6.3	令和6年3月15日		令和元年8月
阪南中学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R3.3～R6.3	令和6年3月15日		
住之江中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.7～R6.3	令和6年3月31日		
住之江中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R4.7～R6.3	令和6年3月31日		
白鷺中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日		令和5年5月
白鷺中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.3	令和6年3月31日		
平野中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		

喜連中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		
長吉六反中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
(仮称)なかのしま中学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R5.12	令和6年3月29日		
生野未来学園(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和6年1月17日		
生野未来学園(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年1月17日		
西天満小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和5年12月15日		
菅北小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年8月31日		
中野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月15日		
友渕小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年9月8日		
鷺洲小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
四貫島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月30日		
梅香小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
開平小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月29日		
開平小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.7～R6.3	令和5年11月29日		
九条北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年9月8日		
本田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.4	令和6年2月29日		
本田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.5	令和6年2月29日		
八幡屋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.6	令和5年12月8日		
港晴小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.7	令和5年12月8日		
北恩加島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.8	令和6年2月28日		
小林小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.9	令和5年11月30日		
生魂小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.10	令和6年2月28日		
生魂小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.7～R6.11	令和6年2月28日		
中央小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.12	令和5年12月15日		
中央小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.13	令和6年2月29日		
中央小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
豊崎本庄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月30日		
豊崎本庄小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	-	事業廃止	

川北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年3月7日		
香簾小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年9月8日		
神津小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
木川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
北中島小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R6.3	令和7年8月22日		
北中島小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.7～R6.3	令和7年8月22日		
東三国小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
新庄小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
小松小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月30日		
豊里南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年12月15日		
今里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年9月8日		
今里小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
今里小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
片江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	-	事業廃止	
深江小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年3月29日		
宝栄小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
大池小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
巽南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年10月16日		
古市小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年10月31日		
古市小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R6.3	令和5年10月31日		
大宮西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年9月8日		
城北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
城北小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
聖賢小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月15日		
中浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月15日		
森之宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年9月8日		
今津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R6.3	令和5年12月28日		
茨田北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R6.3	令和5年11月30日		

茨田北小学校(99期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R6.3	令和5年11月30日		
茨田西小学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年3月12日		
鶴見南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月8日		
茨田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年3月11日		
茨田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.7～R6.3	令和6年3月11日		
常盤小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年9月8日		
丸山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月15日		
晴明丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月30日		
晴明丘南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月15日		
平林小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
平林小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
南港桜小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
清江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年9月8日		
清水丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年10月31日		
南住吉小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
荏田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和6年6月23日		
田辺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月15日		
東田辺小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
長橋小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
平野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年9月8日		
平野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
瓜破小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月15日		
加美小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年12月8日		
加美小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年1月31日		
喜連北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月30日		
(仮称)不登校特例校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		
(仮称)不登校特例校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		
(仮称)不登校特例校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R6.3	令和6年3月31日		

(仮称)不登校特例校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年3月31日	事業廃止	
天満中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月30日		
八阪中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
八阪中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
東中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	-		
市岡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年10月10日		
市岡東中学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和5年6月30日		
大正西中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月19日		
歌島中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年3月29日		
十三中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和5年12月28日		
新北野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年12月15日		
美津島中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R6.3	令和5年10月31日		
美津島中学校(99期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R6.3	令和5年10月31日		
宮原中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和6年1月26日		
宮原中学校(99期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和6年1月26日		
淡路中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年3月22日		
柴島中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月29日		
本庄中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月15日		
新生野中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
大宮中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
蒲生中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
城陽中学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年9月20日		
城東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	令和5年11月15日		
東住吉中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		
喜連中学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和7年3月14日		
長吉六反中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.7～R6.3	令和6年2月19日		
今宮中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和5年12月28日		
梅南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	令和6年2月28日		

大東小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R5.7～R6.3	令和6年度実施		
島屋小学校(Ⅲ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.11～R6.3	令和6年度実施		
日吉小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.11～R6.3	令和6年度実施		
市岡小学校(Ⅲ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.11～R6.3	令和6年度実施		
磯路小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R6.2～R6.3	令和6年度実施		
大淀小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.7～R6.3	令和6年度実施		
佃西小学校(Ⅲ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.11～R6.3	令和6年度実施		
田川小学校(Ⅲ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.11～R6.3	令和6年度実施		
三津屋小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.12～R6.3	令和6年度実施		
墨江小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R5.7～R6.3	令和6年度実施		
鷹合小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R5.7～R6.3	令和6年度実施		
(仮称)堀江小学校(分校)(Ⅲ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.3～R6.3	令和6年度実施		
春日出中学校(Ⅰ期工事)	(5)	35	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	-	その他	R5.4～R6.3	令和6年度実施		
港中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R5.7～R6.3	令和6年度実施		
市岡東中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.7～R6.3	令和6年度実施		
新豊崎中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.7～R6.3	令和6年度実施		
佃中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.7～R6.3	令和6年度実施		
三国中学校(Ⅳ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R3.1～R6.3	令和6年度実施		
宮原中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.7～R6.3	令和6年度実施		
淡路中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.7～R6.3	令和6年度実施		
東陽中学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.7～R6.3	令和6年度実施		
玉津中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R5.7～R6.3	令和6年度実施		
旭東中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R5.7～R6.3	令和6年度実施		
城陽中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R5.7～R6.3	令和6年度実施		
董中学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R5.7～R6.3	令和6年度実施		
(仮称)なかのしま中学校(Ⅲ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R4.3～R6.3	令和6年度実施		
(仮称)なかのしま中学校(Ⅲ期工事)	(5)	35	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	-	その他	R4.3～R6.3	令和6年度実施		
東淀川体育館	(5)	28	社会体育施設耐震化	-	その他	R5.8～R6.3	令和6年度実施		

磯路小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
磯路小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
磯路小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
磯路小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
三津屋小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.12～R6.3	令和6年3月31日		令和6年9月
三津屋小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.12～R6.3	令和6年3月31日		令和6年9月
三津屋小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.12～R6.3	令和6年3月31日		
三津屋小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.12～R6.3	令和6年3月31日		
井高野小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
井高野小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
井高野小学校(99期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.9～R6.3	令和6年3月31日		令和6年9月
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R5.9～R6.3	令和6年3月31日		令和6年9月
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.9～R6.3	令和6年3月31日		
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R5.9～R6.3	令和6年3月31日		
長居小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
長居小学校(99期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
長居小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
長居小学校(99期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
長居小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
長居小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
平野南小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.3～R5.4	-	事業廃止	
此花中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
此花中学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R6.2～R6.3	-	事業廃止	
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.9～R6.3	令和6年3月31日		
東淡路小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.9～R6.3	令和6年3月31日		
春日出中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.7～R6.3	-	事業廃止	