

事業再評価対象事業及び評価一覧表

資料3

建設局

※【】内は当初計画又は前回再評価時の内容

No.	事業種別	事業名	事業内容	再評価理由 ※1	所在地	事業開始年度	完了予定年度	総事業費 (億円)	既投資額 (億円)	事業費ベース進捗率	事業規模	うち完了分	進捗率	費用便益 分析 (B/C)	局自己 評価 ※2
1	街路	豊里矢田線(北田辺)	延長:L=1,500m 幅員:W=25m 拡幅(現道幅員:W=6m)	④	生野区林寺1丁目 ～東住吉区北田辺4丁目	H9	H27 【H27】	139 【124】	115 【92】	83% 【74%】	用地:17,800㎡ 道路:37,500㎡	用地:16,304㎡ 道路:1,840㎡	用地取得率:92% 工事進捗率:5%	2.71	事業継続 (A)
2	街路	河堀口舎利寺線	延長:L=880m 幅員:W=15m 拡幅(現道幅員:W=6.5m)	④	生野区生野東1丁目～舎利寺3丁目	H9	H31 【H27】	55 【55】	41 【32】	75% 【58%】	用地:6,700㎡ 道路:13,200㎡	用地:4,952㎡ 道路:2,100㎡	用地取得率:74% 工事進捗率:16%	3.28	事業継続 (B)
3	街路	鞍作線	延長:L=840m 幅員:W=16m 拡幅(現道幅員:W=7.5m)	④	平野区加美東3丁目～6丁目	H9	H27 【H27】	25 【25】	22 【13】	88% 【52%】	用地:4,954㎡ 道路:13,440㎡	用地:4,377㎡ 道路:3,440㎡	用地取得率:88% 工事進捗率:26%	2.00	事業継続 (C)
4	街路	尼崎堺線(西成南)	延長:L=1,680m 幅員:W=30m 拡幅(現道幅員:W=20m)	④	西成区北津守4丁目～南津守2丁目	H9	H27 【H27】	114 【114】	63 【48】	55% 【42%】	用地:11,500㎡ 道路:50,400㎡	用地:9,438㎡ 道路:4,125㎡	用地取得率:82% 工事進捗率:8%	2.01	事業継続 (C)
5	街路	十三吹田線	延長:L=780m 幅員:W=25m 新設	④	東淀川区淡路2丁目～西淡路5丁目	H9	H27 【H27】	68 【68】	12 【12】	18% 【18%】	用地:11,500㎡ 道路:19,500㎡	用地:6,359㎡ 道路:0㎡	用地取得率:55% 工事進捗率:0%	1.51	事業継続 (C)
8	道路	市道西成区第369号線 道路改良事業	延長:L=950m 幅員:W=13m 拡幅(現道幅員:W=約5.5m)	③	西成区北津守4丁目～津守2丁目	H15	H26 【H21】	25 【25】	15.5 【—】	62% 【—】	用地:3,543㎡ 道路:950m	用地:2,156㎡ 道路:60m	用地取得率:61% 工事進捗率:6%	1.65	事業継続 (B)
9	道路	主要地方道住吉八尾線 道路改良事業	延長:L=400m 幅員:W=11m 拡幅(現道幅員:W=約5m)	④	住吉区苅田8丁目 ～東住吉区公園南矢田4丁目	H9	H26 【H22】	15 【15】	9.6 【9.0】	64% 【60%】	用地:1,464㎡ 道路:400m	用地:1,115㎡ 道路:0m	用地取得率:76% 工事進捗率:0%	1.66	事業継続 (B)
10	橋梁	主要地方道大阪狭山線 (下高野橋) 橋梁架替事業	延長:L=540m(橋梁190m) 幅員:W=13m 架替(現幅員:W=7.8m)	③	東住吉区矢田5丁目～7丁目	H14	H27 【H25】	32 【32】	23 【—】	72% 【—】	【橋梁部】 橋梁:190m 【取付道路部】 用地:880㎡ 道路:350m	【橋梁部】 橋梁:— 【取付道路部】 用地:700㎡ 道路:210m	【橋梁部】 工事進捗率:65% (事業費ベース) 【取付道路部】 用地取得率:80% 工事進捗率:60%	2.10	事業継続 (A)

※1 再評価理由

- ① 国庫補助事業で、所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの 0件
 - ② 事業開始年度から起算して5年目の年度において未着工のもの 0件
 - ③ 事業開始年度から起算して5年目の年度において継続中のもの(平成19年度以前に事業開始分)(*) 2件
 - ④ 事業再評価した年度から5年間の経過後の年度で継続中のもの(平成18年度事業再評価実施分)(*) 6件
 - ⑤ 市長が特に必要と認めるもの 0件
- * 平成23年度に事業完了予定のものを除く。

※2 評価の分類

- 事業継続(A) : 完了時期を宣言し、重点的に実施するもの 2件
- 事業継続(B) : (A)より優先度は劣るが、予算の範囲内で着実に継続実施するもの 3件
- 事業継続(C) : (B)より優先度が劣り、限定的な実施にとどまるもの 3件
- 事業休止(D) : 複数年にわたって予算の執行を行わないもの 0件
- 事業中止(E) : 事業を中止するもの 0件