

## 事業再評価調書

<b>事業名</b>		市道 西成区第369号線 道路改良事業
<b>担当</b>		建設局 道路部 道路課 (連絡先：06-6615-6786)
<b>1 再評価理由</b>		国庫補助事業を除く事業で事業開始年度から起算して5年目の年度において継続中のもの
<b>2 事業概要</b>	<b>①所在地</b>	西成区北津守4丁目～津守2丁目
	<b>②事業目的</b>	本路線は、大阪市西部に位置し、幹線道路に囲まれた運輸、倉庫業などの産業施設が密集している地域にあり、大型自動車の交通量が非常に多く、周辺地域における重要な補助幹線道路で、沿道には西成高等学校や西成公園等の公共施設が存在し、歩行者ならびに自転車の通行量が多い。このため、本事業において、現況幅員約5.5mの道路を歩道を有する13mの道路に拡幅、歩車道の分離を行うことにより、自動車交通の円滑化及び歩行者等の通行の安全性の確保を図るとともに、防災性の向上を図るものである。
	<b>③事業内容</b>	・道路整備（拡幅） 延長 L=950m 幅員 W= 13m(両側2車線 歩道有) (現道幅員 W=約5.5m)
<b>3 事業の必要性の視点</b>	<b>①事業を取り巻く社会経済情勢等の変化</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本路線は周辺地域にある産業施設に起因する大型自動車の交通量が非常に多く、今後も地域の経済活動を支える重要な補助幹線道路として利用される道路である。</li> <li>・本路線は狭隘な道路であるが、事業採択時点より依然として大型自動車の交通量が多く、歩行者ならびに自転車の安全対策及び緊急車両を含む自動車の円滑な交通の確保のために事業の必要性は依然として高い。</li> <li>・また、拡幅することにより、災害時における地域の避難路や災害遮断帯などの防災空間が確保できるため、事業の必要性は高い。</li> </ul>
	<b>②定量的効果の具体的な内容</b>	<p>[効果項目]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通円滑化効果 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 走行時間短縮便益</li> <li>② 走行経費減少便益</li> <li>③ 交通事故減少便益</li> <li>④ 歩行者安全性・快適性の向上に関する便益</li> </ul> </li> </ul> <p>[受益者]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民 ・道路利用者 ・地域経済 ・地域社会</li> </ul>
	<b>③費用便益分析</b>	<p>[算出方法]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用便益分析マニュアル（平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局）</li> <li>・道路投資の評価に関する指針（案）第2編総合評価：H11.11道路投資の評価に関する指針検討委員会</li> </ul> <p>に示された手法に準じて実施</p> <p>[分析結果]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用便益比 B/C=1.65 (総便益B：40.0億円、総費用C：24.2億円)</li> </ul>
	<b>④定性的効果の具体的な内容</b>	<p>[効果項目]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機能的な道路ネットワークの充実</li> <li>・交通流の円滑化に伴う沿道環境の改善</li> <li>・災害時における避難路及び災害遮断帯などの防災空間の確保</li> <li>・沿道土地利用の高度化</li> <li>・供給処理施設（水道、ガス、電気等）の収用空間の確保</li> </ul> <p>[受益者]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民 ・道路利用者 ・地域社会 ・地域経済</li> </ul>
	<b>⑤事業の必要性</b>	西成区第369号線は、沿道に運輸、倉庫業など産業施設が立地し、地域の経済・産業を支える重要な補助幹線道路として利用されているため、円滑な車両通行を確保する必要がある。また、緊急避難場所に指定されている西成公園や西成高校などの公共施設も面しており、歩行者、自転車の安全な通行を確保するために、早急な道路整備が必要である

	事業開始時点 (平成15年4月)	再評価時点 (平成23年3月)	
4 事業の実現見通しの視点	①経過及び完了予定	事業採択年度 平成 15年度 着工年度 平成 15年度 完了予定年度 平成 21年度	事業採択年度 平成 15年度 着工年度 平成 15年度 完了予定年度 平成 26年度
	②事業規模	用地取得： 3,543㎡ 道路整備： 950m	用地取得： 3,543㎡ 道路整備： 950m
	うち完了分	—	用地取得： 2,156㎡ 道路整備： 60m
	進捗率	—	用地取得率 61% 工事進捗率 6%(暫定)
	③総事業費	25億円	25億円
	うち既投資額	—	15.5億円
	進捗率	—	62%
④事業内容の変更状況とその要因	—		
⑤未着工あるいは事業が長期化している理由	用地取得において、事業採択時点以降、土地価格が下落傾向にあること等により、用地買収が難航していたことから、事業が長期化している。 現在は、一定区間で用地取得が完了しているため、道路整備に着手しているところである。		
⑥コスト縮減や代替案立案の可能性 (事業を進捗させるための対応策)	特になし		
⑦今後の事業進捗の見通し	<p>残る用地の確保について、西成公園等市有地の用地処理を進めるとともに、民有地の買収について地権者との用地交渉を早期に進めるものとする。</p> <p>また、用地確保が完了した箇所において歩行者等の安全確保や自動車交通の円滑化等、事業効果の早期発現を目指し、暫定的な歩車道分離の道路整備に着手しており、今後も一定区間用地確保が完了した箇所から順次整備を進めることにより、歩行者の安全確保や自動車交通の円滑化等、早期に事業効果を発現しつつ、平成26年度の事業完了を目指す。</p>		
5 事業の優先度の視点	<p>[重点化の考え方]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>道路事業においては既存舗装道路を適切に維持・管理するために必要となる予算の確保を最優先課題としており、防災対策や交通事故対策など道路空間整備に関する事業については予算状況に応じて実施している。</li> <li>本路線は道路改良事業における「緊急性が高く、集中的に整備する必要がある箇所」として選択されており、予算化を行い、鋭意、事業の進捗を図っている。</li> </ul> <p>[事業が遅れることによる影響]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>道路整備を行うことができず、狭隘部の解消が図れないことから、車両の円滑な通行を確保することが困難となり、また、歩行者の安全性確保も図れない。</li> <li>緊急車両の円滑な通行による防災性の向上、歩行者空間の確保による歩行者の安全安心の享受、自動車利用者における通行円滑化の享受が遅れる。</li> <li>道路予定地には道路法第91条第1項により土地利用などに関する制約されることから、土地・建物所有者に対する制約が長期化することとなる。(土地の形質変更や工作物の新設・改築等)</li> </ul>		
6 特記事項	特になし		
7 対応方針 (原案)	<p>「事業継続（評価B）」</p> <p>本事業は、歩行者等の安全対策ならびに自動車交通の円滑化、さらに防災上の面から必要性が高い事業であり、用地取得率も高く、特に民有地買収は95%に達しており、一定区間用地確保が完了した箇所から歩車道分離の道路整備に着手していることから、予算の範囲内で着実に事業実施に努め、平成26年度の事業完了を目指す。</p> <p>以上により、「事業継続（B）」とする。</p>		