

街路事業(道路改築・歩行者専用道)の事業計画・事業箇所図

(単位: km, %)

平成23年3月末現在、185路線524kmのうち、385km(73%)の整備が完了しており、139km(事業中含む)が未整備となっている。

市内中心部は、ほぼ整備が完了しており、現在は、周辺部での整備が多くなっている。

種別	路線数	計画延長	整備済延長	整備率
幹線街路	122	450	329	73
区画街路	46	39	29	74
歩行者専用道	17	35	27	77
合計	185	524	385	73


—	完了済
—	未拡幅
—	未整備
■	幹線街路
■	歩行者専用道
■	地域協働で事業を進める路線
■	防災性向上重点地区
■	特に優先的な取組が必要な密集住宅市街地

調書番号	路線名
1	豊里矢田線(北田辺)
2	河堀口舍利寺線
3	鞍作線
4	尼崎堺線(西成南)
5	十三吹田線
6	天王寺大和川線
7	正連寺川歩行者専用道

○ 今回対象路線

平成23年3月末現在

■ 都市計画道路 (街路事業)		
事業中	36路線	37km
うち幹線街路	25路線	27km
うち連立側道	9路線	7km
うち歩行者専用道	2路線	3km




都市計画道路整備の考え方

重点整備路線

現在、街路事業にて、事業認可を取得し実施している都市計画道路は、約38kmある。予算が縮小していく中、限られた予算を有効かつ効率的に活用するために、残りわずかな用地買収が事業進捗のさまたげとなっている路線について、一定期間内（5年以内）に完了させる路線として公表し、土地収用制度を積極的に活用するなど、重点的な予算配分を行い整備を促進し、平成22～24年度末までに完成・概成を図る。

重点整備路線一覧表	完成	事業中
①本庄西天満線(西天満)	H14完了	
②正蓮寺川北岸線(高見地区)	H14完了	
③豊里矢田線(嶋野)	H15完了	
④豊里矢田線(田辺)	H15完了	
⑤大和川北岸線(山之内)	H15完了	
⑥井高野大道線	H15完了	
⑦桜島守口線(春日出)	H16完了	
⑧乾正覚寺線	H16完了	
⑨大阪中央環状線 (長吉長原東交差点)	H17完了	
⑩東野田茨田線	H17完了	
⑪田辺出戸線(長吉出戸)	H21完了	
⑫歌島豊里線	事業中	
⑬難波片江線	事業中	
⑭加島天下茶屋線(橋)	H22完了	
⑮泉尾今里線外1(今里交差点)	H22完了	
⑯海老江九条線	H22完了	
⑰津守阿倍野線	事業中	
⑱北野都島線	事業中	
⑲西淡路南方線	H22完了	



完了期間宣言防災路線

国土交通省では、防災環境軸となる都市計画道路の整備に対し、「完了期間」、「防災機能概成期間（5年以内）」を宣言した路線を「完了期間宣言防災路線」と位置づけ重点的な支援を実施している。本市においても、国の採択条件に適合する4路線を平成18年12月に公表し、重点的な整備を図っている。

完了期間宣言防災路線 一覧表 (●●●●)	
I 豊里矢田線(北田辺)	III 加島天下茶屋線(橋)(重点整備路線と重複)
II 難波片江線(重点整備路線と重複)	IV 天王寺大和川線