

# 事業再評価対象事業及び評価一覧表

資料 2

## 建設局

※【】内は当初計画又は前回再評価時の内容

No.	事業種別	事業名	事業内容	再評価理由	所在地	事業開始	完了予定	総事業費	既投資額	事業費ベース	進捗率	費用便益分析	局自己評価	所管局の考え方(自己評価)
6	街路	天王寺大和川線	延長:L=5,520m 標準幅員:W=29m 新設	③	阿倍野区天王寺町南1丁目 ～住吉区山之内元町	H16	H29 【H29】	942 【942】	569 【—】	60 【—】	用地取得率:69% 工事進捗率:0%	1.33	事業継続 (A)	本路線は、整備前の段階から地域協働に取り組む等、従来の都市計画道路とは異なる先進的な手法を用いて事業を進めており、沿線地域における本事業への関わりは非常に活発な状況があり、事業への関心も高い。また、本路線のうち、起点から木津川平野線までの区間については、完了期間宣言防災路線として位置付けている。 以上により「事業継続(A)」とする。
7	街路	正蓮寺川歩行者専用道	道路延長:L=2,660m 標準幅員:W=12m 新設	③	此花区島屋1丁目 ～福島区大開4丁目	H15	H32 【H26】	23 【23】	7.1 【—】	31 【—】	工事進捗率:0%	16.72	事業継続 (B)	本路線は正蓮寺川総合整備事業の一環として位置付けられており、関連事業である河川事業や高速道路事業、下水道事業、公園事業と連携して事業進捗を図る必要がある。よって、関連事業の進捗を勘案しながら、予算の範囲内で着実に事業実施に努め、平成32年度の事業完了を目指す。 以上により「事業継続(B)」とする。

### ※1 再評価理由

- |   |    |
|---|----|
| ① 国庫補助事業で、所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの                   | 0件 |
| ② 事業開始年度から起算して5年目の年度において未着工のもの                    | 0件 |
| ③ 事業開始年度から起算して5年目の年度において継続中のもの(平成19年度以前に事業開始分)(*) | 2件 |
| ④ 事業再評価した年度から5年間が経過後の年度で継続中のもの(平成18年度事業再評価実施分)(*) | 0件 |
| ⑤ 市長が特に必要と認めるもの                                   | 0件 |
- \* 平成23年度に事業完了予定のものを除く。

### ※2 評価の分類

- |   |    |
|---|----|
| 事業継続(A) : 完了時期を宣言し、重点的に実施するもの             | 1件 |
| 事業継続(B) : (A)より優先度は劣るが、予算の範囲内で着実に継続実施するもの | 1件 |
| 事業継続(C) : (B)より優先度が劣り、限定的な実施にとどまるもの       | 0件 |
| 事業休止(D) : 複数年にわたって予算の執行を行わないもの            | 0件 |
| 事業中止(E) : 事業を中止するもの                       | 0件 |