

事業再評価対象事業及び評価一覧表

資料 6

水道局

※【】内は当初計画又は前回再評価時の内容

No.	事業種別	事業名	事業内容	再評価理由 ※1	所在地	事業開始年度	完了予定年度	総事業費 (億円)	既投資額 (億円)	事業費ベース進捗率	進捗率	費用便益分析 (B/C)	局自己評価 ※2	所管局の考え方(自己評価)
18	浄水施設整備	泉尾配水場建設工事	配水池容量: 24,000m ³ 流出入管延長: 約800m	③	大正区泉尾4丁目(泉尾公園内)	H19	H26 【H23】	65 【66】	15 【—】	23% 【—】	23% (事業費ベース)	1.65	事業継続 (A)	泉尾配水場建設工事は、「大阪市水道・ランドデザイン」及び「大阪市水道・震災対策強化プラン21(基本構想)」の理念に即し、地震、濁水等の災害対策の大幅な強化を目的として、緊急時における応急給水拠点の確保や大正区及びその周辺地域の給水安定性向上を図るものである。東日本大震災の発生等で、事業開始当初より、多様なリスクへの備えの必要性や、市民の防災意識が向上していることから、今後も着実に事業を進め、平成24年度末での完成を目指している。

※1 再評価理由

- ① 国庫補助事業で、所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの 0件
- ② 事業開始年度から起算して5年目の年度において未着工のもの 0件
- ③ 事業開始年度から起算して5年目の年度において継続中のもの(平成19年度以前に事業開始分)(*) 1件
- ④ 事業再評価した年度から5年間が経過後の年度で継続中のもの(平成18年度事業再評価実施分)(*) 0件
- ⑤ 市長が特に必要と認めるもの 0件
 - * 平成23年度に事業完了予定のものを除く。

※2 評価の分類

- 事業継続(A) : 完了時期を宣言し、重点的に実施するもの 1件
- 事業継続(B) : (A)より優先度は劣るが、予算の範囲内で着実に継続実施するもの 0件
- 事業継続(C) : (B)より優先度が劣り、限定的な実施にとどまるもの 0件
- 事業休止(D) : 複数年にわたって予算の執行を行わないもの 0件
- 事業中止(E) : 事業を中止するもの 0件