

事業再評価対象事業及び評価一覧表

(参考)

建設局

※【】内は当初計画、又は前回再評価時の内容

No.	事業種別	対象事業名	該当条件※1	事業開始年度	完了予定年度	総事業費(億円)	既投資額(億円)	進捗率	費用便益分析(B/C)	評価結果※2	有識者会議の意見	
											評価について ※2	
1	街路	豊里矢田線(北田辺)	④	H9	H27【H27】	139【124】	115【92】	用地取得率:92% 工事進捗率:5%	2.71	事業継続(A)	妥当である
2	街路	河堀口舍利寺線	④	H9	H31【H27】	55【55】	41【32】	用地取得率:74% 工事進捗率:16%	3.28	事業継続(B)		
3	街路	鞍作線	④	H9	H27【H27】	25【25】	22【13】	用地取得率:88% 工事進捗率:26%	2.00	事業継続(C)		
4	街路	尼崎堺線(西成南)	④	H9	H27【H27】	114【114】	63【48】	用地取得率:82% 工事進捗率:8%	2.01	事業継続(C)		
5	街路	十三吹田線	④	H9	H27【H27】	68【68】	12【12】	用地取得率:55% 工事進捗率:0%	1.51	事業継続(C)		
6	街路	天王寺大和川線	③	H16	H29【H29】	942【942】	569【—】	用地取得率:69% 工事進捗率:0%	1.33	事業継続(A)		
7	街路	正蓮寺川歩行者専用道	③	H15	H32【H26】	23【23】	7.1【—】	工事進捗率:0%	14.64	事業継続(B)		
8	道路	市道西成区第369号線道路改良事業	③	H15	H26【H21】	25【25】	15.5【—】	用地取得率:61% 工事進捗率:6%	1.65	事業継続(B)		
9	道路	主要地方道住吉八尾線道路改良事業	④	H9	H26【H22】	15【15】	9.6【9.0】	用地取得率:76% 工事進捗率:0%	1.66	事業継続(B)		
10	橋梁	主要地方道大阪狭山線(下高野橋)橋梁架替事業	③	H14	H27【H25】	32【32】	23【—】	【橋梁部】 工事進捗率:65% (事業費ベース) 【取付道路部】 用地取得率:80% 工事進捗率:60%	2.10	事業継続(A)		

・左枠内には「妥当である」または「妥当でない」を記載(両論併記もあり)

・右枠に自己評価に対する意見を記載
※「妥当でない」の場合は、妥当であると考えられる評価を記載

・留意事項がある場合はこちらに記載

ゆとりとみどり振興局

※【】内は当初計画、又は前回再評価時の内容

No.	事業種別	対象事業名	該当条件※1	事業開始年度	完了予定年度	総事業費(億円)	既投資額(億円)	進捗率	費用便益分析(B/C)	評価結果※2	有識者会議の意見	
											評価について ※2	
11	公園	正蓮寺川公園	③	H14	H32【—】	67【67】	11【—】	工事進捗率:0%	14.64	事業継続(B)		
12	公園	津守中央公園	④	H9	H25【H22】	189【189】	188【141】	工事進捗率:95.7%	—	事業継続(B)		

事業再評価対象事業及び評価一覧表

都市整備局

※【】内は当初計画、又は前回再評価時の内容

No.	事業種別	対象事業名	該当条件 ※1	事業開始年度	完了予定年度	総事業費 (億円)	既投資額 (億円)	進捗率	費用便益分析 (B/C)	評価結果 ※2	有識者会議の意見	
											評価について ※2	留意事項
13	住宅地区改良	長橋住宅地区改良事業	④	H9	H27 【H22】	90 【93】	64.7 【62.7】	用地取得率:69.29% 住宅除去率:73.93% 住宅建設率:53.06%	1.01	事業継続 (B)		

港湾局

※【】内は当初計画、又は前回再評価時の内容

No.	事業種別	対象事業名	該当条件 ※1	事業開始年度	完了予定年度	総事業費 (億円)	既投資額 (億円)	進捗率	費用便益分析 (B/C)	評価結果 ※2	有識者会議の意見	
											評価について ※2	留意事項
14	公害防止対策	公害防止対策事業	①	H13	H41 【H27】	147 【147】	8.6 【4.1】	約6% (うち底質ダイオキシン類対策:5%)	7.04	事業継続 (C)		
15	環境整備	此花西部臨港緑地整備事業	④	H9	事業再開 後5カ年 【H28】	21 【21】	16 【16】	工事進捗率:31%	6.9	事業休止 (D)		
16	環境整備	中央突堤臨港緑地整備事業(物揚場整備事業を含む)	④	H9	H38 【H28】	102 【—】	48 【—】	緑地整備:21% 物揚場整備:57%	2.4	事業継続 (C)		
17	土地造成	新人工島土地造成事業	④	H8	H37 【H33】	1,090 【1,090】	332 【280】	埋立:0% 護岸:14.0%	1.01	事業休止 (D)		

水道局

※【】内は当初計画、又は前回再評価時の内容

No.	事業種別	対象事業名	該当条件 ※1	事業開始年度	完了予定年度	総事業費 (億円)	既投資額 (億円)	進捗率	費用便益分析 (B/C)	評価結果 ※2	有識者会議の意見	
											評価について ※2	留意事項
18	浄水施設整備	泉尾配水場建設工事	③	H19	H26 【H23】	65 【66】	15 【—】	23% (事業費ベース)	1.65	事業継続 (A)		

※1 再評価理由

- ① 国庫補助事業で、所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの 1件
 - ② 事業開始年度から起算して5年目の年度において未着工のもの 0件
 - ③ 事業開始年度から起算して5年目の年度において継続中のもの(平成19年度以前に事業開始分) 6件
 - ④ 事業再評価した年度から5年間が経過後の年度で継続中のもの(平成18年度事業再評価実施分) 11件
 - ⑤ 市長が特に必要と認めるもの 0件
- * 平成23年度に事業完了予定のものを除く。

※2 評価の分類

- 事業継続(A) : 完了時期を宣言し、重点的に実施するもの 4件
- 事業継続(B) : (A)より優先度は劣るが、予算の範囲内で着実に継続実施するもの 7件
- 事業継続(C) : (B)より優先度が劣り、限定的な実施にとどまるもの 5件
- 事業休止(D) : 複数年にわたって予算の執行を行わないもの 2件
- 事業中止(E) : 事業を中止するもの 0件