

建設事業評価 再評価事業の進捗状況

資料4 別紙

街路・道路事業

(単位:億円)

評価実施年度	事業名	対応方針	重点 1	費用種別 2	総事業費	H20末 既執行額	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25予算	H20時 点 進捗率	5年間で の進捗 見込
H20	北野今市線	A		交	329	310	0.8	0.7	1.3	1.0	2.7	94.3%	2.0%
H20	生玉片江線	A		交	214	188	1.0	6.5	4.3	5.1	5.2	87.9%	10.3%
H20	歌島豊里線	A		交	247	223	4.4	2.0	1.9	0.5	3.2	90.4%	4.9%
H20	田辺出戸線(長吉出戸)	A		交	36	34	0.2	0.3	0	0	0.02	93.1%	1.4%
H20	本庄西天満線(神山)	B		交	191	162	0	0.4	0.3	0	0.5	85.0%	0.6%
H20	東野田河堀口線(大手前)	B		交	22	14	0	0	0.1	0	1.7	63.2%	8.2%
H20	長吉線	B		交	33	33	0	0	0	0	0.02	99.1%	0.1%
H20	尼崎平野線(山王)	C		交	47	17	0.7	0	0	0	0.3	36.8%	2.1%
H20	生野線	C		交	40	37	0	0	0	0	0.1	92.5%	0.3%
H20	豊里矢田線(嶋野・蒲生)	C		交	150	93	4.4	0	0	0.4	0.8	62.1%	3.7%
H20	正蓮寺川北岸線(伝法)	C		交	68	20	0	0	0.1	1.2	1.3	29.0%	3.8%
H20	尼崎堺線(住之江)	C		交	12	8	0	0	0	0	0.02	66.7%	0.2%
H20	中之島歩行者専用道2号線	C		交	23	22	0	0	0	0	0	95.7%	0.0%
H20	合計				1,412	1,161	11.5	9.9	8.0	8.2	15.86	82.3%	3.8%
H21	大和川北岸線(公園南矢田)	B		交	27	26	0	0	0	0	0.02	96.3%	0.1%
H21	桜島東野田線(四貫島)	C		交	33	21	0	0.1	0.1	1.0	5.3	63.6%	19.7%
H21	東野田河堀口線(上本町)	C		交	50	14	1.0	0	0	0.1	2.7	28.0%	7.6%
H21	新庄長柄線(菅原)	C		交	67	10	16.9	2.6	4.3	2.6	2.1	14.9%	42.5%
H21	合計				177	71	17.9	2.7	4.4	3.7	10.12	40.1%	21.9%
H22	岩崎橋今里線外1(今里交差点)	A		交	5	3	0.9	0.7	0	0	0.02	69.4%	33.1%
H22	加島天下茶屋線外1(橋)	A		交	196	193	1.8	1.7	0.7	0.7	0.1	98.6%	2.6%
H22	津守阿倍野線	A		交	67	43	1.4	0.3	0	1.1	3.5	63.6%	9.4%
H22	淀川北岸線(菅原)	B		交	147	26	1.8	2.1	0.2	2.0	3.6	17.8%	6.6%
H22	合計				415	265	5.9	4.8	0.9	3.8	7.22	64.0%	5.5%
H23	豊里矢田線(北田辺)	A		交	139	109	3.3	2.4	3.8	1.7	3.5	78.6%	10.6%
H23	天王寺大和川線	A		交	942	446	93.5	29.4	68.1	44.1	13.0	47.4%	26.3%
H23	河堀口舍利寺線	B		交	55	41	0	0.3	1.1	0.2	1.4	74.0%	5.5%
H23	正蓮寺川歩行者専用道	B		交	23	2	2.3	3.1	3.8	3.2	0.1	7.4%	54.3%
H23	尼崎堺線(西成南)	C		交	114	61	1.7	0	0	0.5	1.0	53.8%	2.8%
H23	十三吹田線	C		交	68	12	0	0	0	0	1.1	17.6%	1.6%
H23	鞍作線	C		交	25	20	2.0	0	0	0	0.02	80.0%	8.1%
H23	合計				1,366	691	102.8	35.2	76.8	49.7	20.12	50.6%	20.8%
<b>再評価事業合計(街路事業)</b>					<b>3,370</b>	<b>2,189</b>	<b>138.1</b>	<b>52.6</b>	<b>90.1</b>	<b>65.4</b>	<b>53.3</b>	<b>65.0%</b>	<b>11.9%</b>
<b>(参考)総事業費 4</b>							<b>174</b>	<b>72</b>	<b>116</b>	<b>111</b>	<b>97</b>		
H20	国道479清水共同溝整備事業	A		交	110	52	7.6	2.4	0.5	1.9	10.6	47.3%	20.9%
	合計				110	52	7.6	2.4	0.5	1.9	10.6	47.3%	20.9%
<b>再評価事業合計(道路事業)</b>					<b>110</b>	<b>52</b>	<b>7.6</b>	<b>2.4</b>	<b>0.5</b>	<b>1.9</b>	<b>10.6</b>	<b>47.3%</b>	<b>20.9%</b>
<b>(参考)総事業費(幹線共同溝) 4</b>							<b>7.6</b>	<b>2.4</b>	<b>0.5</b>	<b>11.6</b>	<b>34.2</b>		
<b>(参考)総事業費(電線共同溝)</b>							<b>9.5</b>	<b>7.4</b>	<b>2.8</b>	<b>2.3</b>	<b>2.8</b>		
<b>(参考)総事業費 計</b>							<b>17</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>37</b>		

1 重点 :重点整備路線及び完了期間宣言防災路線 :重点整備路線等で概成している路線

2 費用種別 交:交付金対象事業、補:補助対象事業、単:市単独事業

3 ここで示す総事業費は、事業再評価時点のものであり、その後の事業費の見直しにより、既執行額、決算・予算の合計と合致しない。

4 ここで示す総事業費には、新規着手5年以内のものや事業再評価対象事業以外の事業を含む。

公園事業

(単位:億円)

評価実施年度	事業名	対応方針	重点	費用種別	総事業費	H20未既執行額	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25予算	H20時点進捗率	5年間の進捗見込
H20	鶴見緑地事業	B		交	1,275	1,267	0.01	0.003	4.0	0.7	1.8	99.4%	0.5%
	毛馬桜之宮公園事業	C		交	166	147	0.02	0.2	0.1	0	0.03	88.6%	0.2%
	巽公園事業	C		交	163	157	0	0	0	0	0	96.3%	0.0%
	中之島西公園事業	C		交	54	53	0	0	0	0	0.02	98.1%	0.0%
	合計				383	357	0.02	0.2	4.1	0.7	1.8	93.2%	1.8%
H23	正蓮寺川公園事業	B		交	67	3	3.2	4.4	5.3	4.5	0.1	4.5%	26.0%
	津守中央公園事業	B		交	189	188	0.3	0	0	0	0.02	99.5%	0.2%
	合計				256	191	3.5	4.4	5.3	4.5	0.1	74.6%	6.9%
H24	御幣島中央公園事業	C		交	17	10	0	0	0	0	0	58.8%	0.0%
	大和川公園事業	C		交	277	265	0	0	0	0	0	95.7%	0.0%
	合計				294	275	0	0	0	0	0	93.5%	0.0%
再評価事業合計					933	823	3.534	4.613	9.313	5.200	1.924	88.2%	2.6%
(参考)総事業費							18	18	18	14	22		

種別 交:交付金対象事業、補:補助対象事業、単:市単独事業  
H21、22年度は再評価事業の対象なし

土地区画整理事業

(単位:億円)

評価実施年度	事業名	対応方針	重点	費用種別	総事業費	H20未既執行額	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25予算	H20時点進捗率	5年間の進捗見込
H20	三国東地区土地区画整理事業	B		交	474	153	15	7	12	14	37	32.3%	17.9%
	住宅市街地総合整備事業						5	2	3				
	合計				474	153	20	9	15	14	37	32.3%	20.0%
H21	淡路駅周辺地区土地区画整理事業	A		交	368	227	10	23	18	13	17	61.7%	22.0%
	合計				368	227	10	23	18	13	17	61.7%	22.0%
再評価事業合計 住宅市街地総合整備事業を除く					842	380	25	30	30	27	54	45.1%	19.7%
(参考)総事業費							68	67	61	58	90		

種別 交:交付金対象事業、補:補助対象事業、単:市単独事業

## 土地造成事業

(単位:億円)

評価実施年度	事業名	対応方針	重点	費用種別	総事業費	H20末既執行額	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25予算	H20時点進捗率	5年間の進捗見込
H21	咲洲東土地造成事業	C, D		単	151	13	0	0	0	0	0	8.6%	0.0%
	合計				151	13	0	0	0	0	8.6%	0.0%	
H20	夢洲土地造成事業	A		単	1,390	460	2.0	12.1	35.7	42.0	14.0	33.1%	7.6%
	第6貯木場土地造成事業	A		単	61	43	4.9	2.2	0.2	1.4	2.1	70.5%	17.7%
	合計				1,451	503	6.9	14.3	35.9	43.4	16.1	34.7%	8.0%
再評価事業合計													
(参考)総事業費					1,602	516	6.9	14.3	35.9	43.4	16.1	32.2%	7.3%
							19	23	38	45	21		

種別 交:交付金対象事業、補:補助対象事業、単:市単独事業

## 河川事業

(単位:億円)

評価実施年度	事業名	対応方針	重点	費用種別	総事業費	H20末既執行額	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25予算	H20時点進捗率	5年間の進捗見込
H20	城北川改修事業	A		交	472	457	1.7	2.0	2.6	2.4	3.3	96.8%	2.5%
	合計				(540)	472	457	1.7	2.0	2.6	2.4	3.3	96.8%
再評価事業合計					472	457	1.7	2.0	2.6	2.4	3.3	96.8%	2.5%
(参考)総事業費							1.7	2.0	2.6	2.4	3.3		

種別 交:交付金対象事業、補:補助対象事業、単:市単独事業  
総事業費の( )は前回評価時の総事業費

## 下水道事業

(単位:億円)

評価実施年度	事業名	対応方針	重点	費用種別	総事業費	H20末既執行額	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	H25予算	H20時点進捗率	5年間の進捗見込
H20	浸水対策事業	B		交	9,600	6,458	54	49	25	43	44	67.3%	2.2%
	合流改善事業	B		交	2,000	650	61	74	85	42	32	32.5%	14.7%
	高度処理事業	B		交	350	0	0	0	8	6	5	0.0%	5.4%
	合計				11,950	7,108	115	123	118	91	81	59.5%	4.4%
再評価事業合計					11,950	7,108	115	123	118	91	81	59.5%	4.4%
(参考)総事業費							386	376	396	344	358		

種別 交:交付金対象事業、補:補助対象事業、単:市単独事業