

平成27年度 事業再評価対象事業一覧表

番号	事業名	所管局	再評価理由	事業費(億)	事業開始年度	前回(H22)対応方針	a	b	c		d	f	備考(a～fの補足等)	再評価簡略化
							対応方針(案)	B/C	事業進捗率		事業内容の見直し等に伴う事業費の増減の有無(増減額)	完了年度延長の有無(完了年度)	事業費の増減、完了年度の延長理由	
									全体事業進捗率	前回評価時からの進捗率				
1	[街路] 津守阿倍野線 整備事業	建設局	④ [3回目]	67	H8	継続A	継続A	1.24	73%	8.6%	無	有 H27⇒H30	・予算を確保し、用地交渉にも臨んだが権利者との協議に時間を要したため完了予定年度での完了が困難となり、期間を延長した。	—
2	[街路] 淀川北岸線（菅原）整備事業	建設局	④ [2回目]	147	H13	継続B	継続B	—	24%	5.1%	無	無 H32	—	○

※再評価理由の番号については、次のとおり

(国庫補助事業)

①国庫補助事業で、所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの

(国庫補助事業以外の事業)

②事業開始年度から起算して5年目の年度において未着工のもの(平成23年度に事業開始分)※

③事業開始年度から起算して5年目の年度において継続中のもの(平成23年度に事業開始分)※

④事業再評価を実施した年度から5年以上が経過し、なお継続中のもの(平成22年度事業再評価実施分)※

⑤その他市長が特に必要と認めるもの

※平成27年度までに事業完了予定のもの、及び90%以上の事業進捗が図られ当該年度から5年を経過する年度までに事業完了の見込みがあるものを除く。