

【玉出地区第1種市街地再開発事業地区】



事業費の推移

単位:百万円

	事業費	事業費累計	全体事業費	進捗率
H15	73	73	11,490	0.64%
H16	90	163		1.42%
H17	11	174		1.51%
R2	0	174		1.51%

※総事業費はH18. 6事業再評価時点

玉出地区第一種市街地再開発事業進捗状況（事業費ベース）

