

令和5年度大阪市建設事業評価有識者会議 事業再評価対象事業一覧表

番号	事業名	所管局	事業再評価理由 [回数] ※1	前回全体事業費 (億円) ※2	事業開始年度	前回対応方針	a	b	c		d	e	備考 (a~eの補足等)
							対応方針 (案)	B/C	事業進捗率		全体事業費の増減の有無 (増減額)	完了年度延長の有無 (完了年度)	
									前回評価時の事業進捗率 (事業費ベース)	現在の事業進捗率 (事業費ベース)			
1	[街路事業] 東野田河堀口線(大手前)整備事業	建設局	③ [5回目]	23	S56	継続B	継続A	1.77	60%	61%	有 (23億円⇒26億円)	有 (R6⇒R10)	【全体事業費の増減理由】 電線共同溝整備費等を追加したため 【完了年度の延伸理由】 用地取得の遅れのため
2	[街路事業] 尼崎平野線(山王)整備事業	建設局	③ [5回目]	47	S50	継続A	継続A	1.71	48%	50%	有 (47億円⇒48億円)	有 (R7⇒R12)	【全体事業費の増減理由】 電線共同溝整備費等を追加したため 【完了年度の延伸理由】 用地取得の遅れのため
3	[街路事業] 豊里矢田線(鷗野・蒲生)整備事業	建設局	③ [5回目]	150	S61	継続B	継続A	1.09	67%	68%	無 (150億円)	有 (R9⇒R12)	【完了年度の延伸理由】 用地取得の遅れのため
4	[街路事業] 正連寺川北岸線(伝法・伝法東)整備事業	建設局	③ [5回目]	68	H1	継続C	継続A	1.12	41%	48%	有 (68億円⇒61億円)	無 (R13)	【全体事業費の増減理由】 電線共同溝整備費等を追加したため
5	[街路事業] 尼崎堺線(住之江)整備事業	建設局	③ [5回目]	12	H6	継続B	継続A	2.08	64%	59%	有 (12億円⇒13億円)	有 (R6⇒R7)	【全体事業費の増減理由】 電線共同溝整備費等を追加したため 【完了年度の延伸理由】 用地取得の遅れのため
8	[下水道事業] 大阪市公共下水道事業 (抜本的浸水対策事業)	建設局	③ [5回目]	9,600	S56	継続B	継続B	2.3	72%	74%	無 (9,600億円)	無 (R20)	

※1 再評価理由の番号については、次のとおり

【国庫補助事業】

①所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの

【①以外で市が事業主体である事業】

②事業開始年度から起算して5年目の年度において、未着工または継続中の事業(令和元(平成31)年度に事業開始分)

③事業再評価を実施した年度から5年目の年度において、なお未着工または継続中のもの(平成30年度に事業再評価実施分)

④事業休止中の事業であって、翌年度に事業再開する事業(令和6年度に再開を予定している事業)

⑤その他市長が特に必要と認めるもの

※2 初回の再評価の場合は、事業開始時の全体事業費を表示しています

位置図
(番号①～⑤)



