

番号	事業種別[事業所管局] 事業名	事業目的・内容	事業の概況 [前回評価時]	再評価後の進捗状況について
1	街路事業[建設局] 津守阿倍野線（旭） 整備事業	[目的] 本路線は、本市南西部の西成区と阿倍野区を東西に結ぶ幹線道路であり、特に西成区は東西の幹線道路の整備が進んでいないことから、道路ネットワークの形成を図るための重要な路線である。 また、本路線は、「大阪市地域防災計画」において避難路に位置付けられているとともに、「大阪市密集住宅市街地重点整備プログラム(令和3年3月)」においても、特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地における骨格路線の中で、重点的に整備する路線に位置付けられており、都市防災機能の向上を図る重要な路線である。 [内容] - 認可延長 L=680m - 計画幅員 W= 25m[片側2車線、歩道有り] (現状 W= 15m[片側1車線、歩道有り])	事業開始 平成8年度 事業完了予定 令和15年度[令和5年度] 全体事業費 72.3億円[66.5億円] 既投資額 60.8億円[54.8億円] 進捗率 84.1%[82.3%] (事業費ベース) 工事進捗率 48.9%[26.9%] (面積ベース) 用地取得率 91.5%[89.6%] (面積ベース) ※ []内は、前回評価(R2.10時点)	【事業の進捗状況】 本路線の用地取得は概ね完了し、道路整備を進めている。(現在、歩道・電線共同溝の整備中) 【事業費の増減理由】 人件費・原材料費及び地価の高騰が見込まれるため 【完了年度の延長理由】 権利者との用地交渉に時間を要し、完了予定年度での完成が困難となったため。 【今後の取組方針】 今後は、残る未取得用地の用地取得を進め、令和15年度の事業完了をめざす。 【(参考)今後の予定】 ～令和9年度：用地取得 完了 - 令和9～10年度：埋設工事 - 令和11年度～：道路整備

