



インフラ整備 箇所図番号	項目	概要	2025	2026	2027	2028	2029	2030	～	備考	
			R7	R8	R9	R10	R11	R12	～		
万博	【1】	大阪・関西万博 会場撤去	撤去工事	開催	工事						
	IR	【2】	IR施設整備	敷地面積約49ha	工事					※工事の完了(2030年夏頃) ※IR施設の開業(2030年秋頃)	諸般状況によって1～2年 程度後ろ倒しになる可能性 あり
夢洲第2期区域	【3】	民間開発エリア	約42ha		設計・工事等					事業者決定後に具体化	
	【4】	大阪ヘルスケアパビリオン 跡地活用ゾーン	約1.5ha		設計・工事等					事業者決定後に具体化	
	【5】	記念公園ゾーン	約2.9ha		調査検討	設計・工事等					工期は調査検討後に 具体化
インフラ整備	【6】	夢洲第2期開発道路整備 立体横断施設 等	道路整備 L=約2.0km 立体横断施設 N=2基 埋設管路整備(上下水道) 埋設管路整備(ガス、通信、電力)		設計等	工事					周辺開発状況などにより 具体化
	【7】	観光外周道路 (内側歩道・自転車道)整備 駅前交通広場整備	L=約2.6km W=7.5m 駅前交通広場約1.0ha		基本設計	詳細設計	工事				
	【8】	夢洲駅出入口等整備	出入口箇所、エレベーター1基		詳細設計	工事		詳細設計	工事		
	【9】	夢洲4号線 道路改良 等	道路線形改良 交差点改良 埋設管路移設等(上水道、工水、ガス)	詳細設計	工事		詳細設計	工事			
	【10】	夢洲中央幹線道路 雨水管路整備	埋設管路整備(雨水)			工事					
	【11】	夢洲F護岸 緑地整備	緑地整備	基本設計	詳細設計	工事					
	【12】	夢洲フェリーターミナル整備	岸壁整備 L=270m 埠頭用地整備 約8.5ha ターミナル整備		設計・工事等					国直轄事業化後に 具体化	
	【13】	夢洲フェリー線道路整備	L=約3.5km W=13.5～20m		基本設計	詳細設計	工事				
埋立・盛土	【14】	地盤改良	南西部(約26ha)・沈殿池(約9ha)	設計等	工事						
警察・消防	【15】	警察署整備		基本設計	実施設計等	工事					
	【16】	消防出張所整備		基本設計	実施設計等	工事					

※概略工程表のため事業の項目及びスケジュール等は精査が必要