

## 交通バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業計画と整備状況

地区名：新今宮地区

令和3年3月末現在

主要な経路 路線名	事業内容：歩道の段差解消・勾配修正、 視覚障害者誘導用ブロックの敷設など 事業予定期間：平成22年までに完了			備考 (※3)
	主要な 経路長 (km)	整備済 延長(※1) (km)	整備率 (※2) (%)	
1 国道25号	0.93	0.93	100%	国土交通省により事業実施
2 恵美須町城東線	0.76	0.76	100%	
3 日本橋今宮方面南北10号線	0.45	0.45	100%	
4 今宮平野線	1.15	0.74	64.3%	
5 国道26号	1.31	1.31	100%	国土交通省により事業実施
6 天王寺公園西線	0.22	0.22	100%	
7 西成区第71号線	0.46	0.46	100%	
8 住吉神社前通線	0.42	0.42	100%	
合計	5.70	5.29	92.8%	

※1 「整備済延長」とは、視覚障害者誘導用ブロックの設置延長としている。

※2 「整備率」とは、「主要な経路長」に対する「整備済延長」の割合を示したものである。

※3 都市計画道路については、歩道設置・歩道拡幅は都市計画道路整備にあわせて実施（整備時期は未定）する。

また、直轄国道については国土交通省管理であるため、国土交通省による事業実施となる。

○ 昨年度から変更した内容は赤字で記載しています。