

公共交通特定事業計画(駅舎、鉄道車両)

【特定旅客施設名:京橋駅】

【事業者名 西日本旅客鉄道株式会社】

令和6年3月末現在

No	1. 整備項目	2. 整備内容	3. 整備目標時期	4. 現時点での整備状況	5. 今後の予定【着工予定、工期等】 (整備が完了していない場合のみ記入)	6. 基本構想策定後に実施した整備内容
駅舎	1	視覚障がい者誘導用ブロック	A	整備済		
	2	音案内	B	整備済		
	3	案内・誘導	①B ②A	①整備済 ②対応済		②異常時におけるご案内設備(大型PDP)を設置済み
	4	券売機	C	整備中	中央口 整備済み 西口、南口は未整備	
	5	改札口	A	整備済		
	6	エレベーター	①ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 ②乗り換え経路の確保	A	①整備済 ②整備済	②平成21年度東西線下りホームから西口と環状線内回りホームへの2基整備済み
	7	階段	①階段の手すりに、行先を点字で表示 ②踏面端部が容易に識別できるように配慮する	A	①整備済 ②整備済	京橋駅リニューアル工事 2022年3月1日開業
	8	ホームにおける列車の案内	列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で検討	B	整備済	
	9	車両とホームとの隙間・段差	①ホーム構造や車両構造について検討を行う ②渡り板を配備	①C ②A	①検討中 ②配備済	①については現在の技術水準や開発動向ならびに既存設備の更新時期等を勘案した場合、今後引き続き検討を進めていく。
	10	ホームにおける安全対策	①ホーム線端付近に連続して警告ブロックを敷設 ②線路側とホーム内側の区別が出来る工夫をする ③線路側外のプラットホーム両端に警告ブロックを敷設	①A ②B ③B	①整備済 ②整備済 ③整備済	②平成24年度に内方線付き視覚障がい者用誘導ブロック整備済。1~4番線にホーム柵設置済
	11	トイレ	①車いす対応トイレの設置 ②今後設置するトイレの多機能化	①A ②B	①整備済 ②整備済	②については設備更新時においても多機能化に努める。
鉄道車両	12	車いすスペースの確保	B	順次整備 ※概ねの編成に設置	新造車両導入時は設置する。また、既存車両は可能な限り設置に努める。	
	13	行先等の案内表示装置	B	順次整備 ※概ねの編成に設置	新造車両導入時は設置する。また、既存車両は可能な限り設置に努める。	
	14	車両間の転落防止装置	B	順次整備 ※概ねの編成に設置	新造車両導入時は設置する。また、既存車両は可能な限り設置に努める。	

【3. 整備目標時期】

時期A 平成22年までに完了

時期B 平成22年までに完了は困難であるが、平成22年までに着手することを目標とし、可能な限り早期の完了をめざすもの。

時期C 現在の技術水準や開発動向ならびに既存設備の更新時期等を勘案した場合、平成22年以降に着手することを目標とし、今後引き続き検討を進めていくもの。

○ この公共交通特定事業計画は、大阪市が独自の様式を定め、各鉄道事業者等に提出を求め、ホームページ用に編集しています。

○ 昨年度から変更した内容は赤字で記載しています。

公共交通特定事業計画(駅舎、鉄道車両)

【特定旅客施設名:京橋駅】

【事業者名 京阪電気鉄道株式会社】

令和6年3月末現在

No	1. 整備項目	2. 整備内容	3. 整備目標時期	4. 現時点での整備状況	5. 今後の予定【着工予定、工期等】 (整備が完了していない場合のみ記入)	6. 基本構想策定後に実施した整備内容
駅舎	1	視覚障がい者誘導用ブロック	A	整備済み	JISに適合したものに順次整備する(令和8年度未完了予定)	平成16年度にトイレへの誘導を敷設
	2	音案内	B	トイレ前、ESC、ホームの階段は整備済み		平成30年度に中央トイレ前を整備 令和元年度に片町ロイトイレ前を整備
	3	案内・誘導	①B ②A	①整備済み ②対応済み		
	4	券売機	A	整備済み		
	5	改札口	A	整備済み		
	6	エレベーター	A	①整備済み ②整備済み		
	7	階段	A	①整備済み ②整備済み		②平成16年度に踏面端部ラインを設置
	8	ホームにおける列車の案内	A	整備済み		
	9	車両とホームとの隙間・段差	①C ②A	①一部整備済み ②配備済み		①令和3年度に1・2番線の2号車3番扉に縮小(段差3cm隙間7cm以内)した乗降口設置
	10	ホームにおける安全対策	①A ②B ③B	①整備済み ②整備済み ③整備済み		②令和3年度に可動式ホーム柵(1・2番線)を設置
	11	トイレ	①A ②B	①整備済み ②整備済み		平成30年度に中央トイレをリニューアル 令和元年度に片町ロイトイレをリニューアル
鉄道車両	12	車いすスペースの確保	C	71/87編成に設置	令和6年度に1編成(7両)改造予定	
	13	行先等の案内表示装置	C	68/87編成 474/607両に設置	令和6年度に1編成(7両)改造予定	
	14	車両間の転落防止装置	A	87編成全編成 607両全車に設置		

【3. 整備目標時期】

時期A 平成22年までに完了

時期B 平成22年までに完了は困難であるが、平成22年までに着手することを目標とし、可能な限り早期の完了をめざすもの。

時期C 現在の技術水準や開発動向ならびに既存設備の更新時期等を勘案した場合、平成22年以降に着手することを目標とし、今後引き続き検討を進めていくもの。

- この公共交通特定事業計画は、大阪市が独自の様式を定め、各鉄道事業者等に提出を求め、ホームページ用に編集しています。
- 昨年度から変更した内容は赤字で記載しています。

公共交通特定事業計画(駅舎、鉄道車両)

【特定旅客施設名:長堀鶴見緑地線 京橋駅】

【事業者名:大阪市高速電気軌道株式会社】

令和6年3月末現在

No	1. 整備項目	2. 整備内容	3. 整備目標時期	4. 現時点での整備状況	5. 今後の予定【着工予定、工期等】 (整備が完了していない場合のみ記入)	6. 基本構想策定後に実施した整備内容
駅舎	1	視覚障がい者誘導用ブロック	A	整備済み	但し、JIS適合品では無い。(床改修等の機会を捉えてJIS化に取り組んでいる。)	平成19年度にトイレ前まで敷設
	2	音案内	B	トイレ前・地上出入口については整備済み	改札口やホーム階段部に整備を行う。 (令和17年度)	
	3	案内・誘導	①B ②A	①整備済み ②対応済み		
	4	券売機	C	一部整備済み	車いす使用者に配慮した蹴込み構造対応工事については、今後、順次対応予定。	新型券売機については、各券売機室1台以上整備済み
	5	改札口	A	整備済み		
	6	エレベーター	A	①整備済み ②公共用通路に接続することにより確保		
	7	階段	A	①整備済み ②整備済み		②については平成22年度に整備済み
	8	ホームにおける列車の案内	B	整備済み		
	9	車両とホームとの隙間・段差	①C ②A	①整備済み ②配備済み		平成22年度にホーム床の改造により段差・隙間を縮小済み
	10	ホームにおける安全対策	①A ②B ③B	①整備済み ②③可動式ホーム柵を整備済み		平成22年度に可動式ホーム柵を整備済み
	11	トイレ	①A ②B	①整備済み ②整備済み		②については平成24年度に整備済み
鉄道車両	12	車いすスペースの確保	A	26編成全編成に設置		
	13	行先等の案内表示装置	A	整備済み		
	14	車両間の転落防止装置	A	整備済み		可動式ホーム柵設置に伴い平成23年度に転落防止を撤去。

【3. 整備目標時期】

時期A 平成22年までに完了

時期B 平成22年までに完了は困難であるが、平成22年までに着手することを目標とし、可能な限り早期の完了をめざすもの。

時期C 現在の技術水準や開発動向ならびに既存設備の更新時期等を勘案した場合、平成22年以降に着手することを目標とし、今後引き続き検討を進めていくもの。

○ この公共交通特定事業計画は、大阪市が独自の様式を定めたうえで各鉄道事業者等に提出を求め、ホームページ用に編集しています。

○ 昨年度から変更した内容は赤字で記載しています。