## 公共交通特定事業計画(駅舎、鉄道車両)

## 【特定旅客施設名:鶴橋駅】

# 【事業者名 西日本旅客鉄道株式会社】

# 令和6年3月末現在

No			· 旅台跃坦怀八云社】	3. 整備目	4. 現時点で	5. 今後の予定【着エ予定、工期等】	6. 基本構想策定後に実
ľ	NO	1. 整備項目	2. 整 備 内 容	標時期	の整備状況	(整備が完了していない場合のみ記入)	施した整備内容
駅舎	1	視覚障がい 者誘導用ブ ロック	車両の乗降口から公共通路までの移動動線上 に敷設	Α	整備済		
	2	音案内	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討	В	整備済		
	3	案内·誘導	①駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導、及び乗り換えや周辺施設等への案内に努める ②異常時に改札付近等で掲示を行う	①В ②А	①整備済 ②対応済		②異常時におけるご案 内設備(大型PDP)を設 置済み
	4	券売機	車いす使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める	С	未整備	券売機の更新や券売機室の大改造等の工事に伴い、可能な限りの蹴込みを設けるように改良していく。	
	5	改札口	拡幅改札口の設置	А	整備済		
	6	エレベーター	①ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 ②乗り換え経路の確保	А	①整備済 ②公共用通路 に接続するこ とにより確保		
	7	階段	①階段の手すりに、行先を点字で表示 ②踏面端部が容易に識別できるように配慮する	Α	①整備済 ②整備済		
	8	ホームにお ける列車の 案内	列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で検討	В	整備済		
	9	車両とホームとの隙間・ 段差	①ホーム構造や車両構造について検討を行う ②渡り板を配備	①C ②A	①検討中 ②配備済	①については現在の技術水準や開発動向ならびに 既存設備の更新時期等を勘案し、今後引き続き検 討を進めていく。	
	10	ホームにお ける安全対 策	①ホーム緑端付近に連続して警告ブロックを敷設 ②線路側とホーム内側の区別が出来る工夫をする ③線路側外のブラットホーム両端に警告ブロックを敷設	①А ②В ③В	①整備済 ②整備済 ③整備済	②1番線、2番線環状線ホームへの可動式ホーム柵を整備中。	②平成24年度に内方線 付き視覚障がい者用誘 導ブロック整備済み
	11	トイレ	①車いす対応トイレの設置 ②今後設置するトイレの多機能化	①A ②B	①整備済 ②整備済	②については設備更新時においても多機能化に努める。	
鉄道車両	12	車いすス ペースの確 保	新造車両は、1列車に1箇所以上、既存車両は、 可能な限り、設置に努める	В	順次整備 ※概ねの編成 に設置	新造車両導入時は設置する。また、既存車両は可 能な限り設置に努める。	
	13	行先等の案 内表示装置	新造車両は、車外から行先、種別が、車内から 行先、種別、次停車駅名がわかる表示装置を設 置	В	順次整備 ※概ねの編成 に設置	新造車両導入時は設置する。また、既存車両は可 能な限り設置に努める。	
	14	車両間の転 落防止装置	新造車両について、設置。既存車両は、可能な 限り、設置に努める	В	順次整備 ※概ねの編成 に設置	新造車両導入時は設置する。また、既存車両は可 能な限り設置に努める。	

### 【3. 整備目標時期】

- 〇 この公共交通特定事業計画は、大阪市が独自の様式を定めたうえで各鉄道事業者等に提出を求め、ホームページ用に編集しています。
- 昨年度から変更した内容は<u>赤字</u>で記載しています。

# 公共交通特定事業計画(駅舎、鉄道車両)

【特定旅客施設名: 鶴橋駅】 【事業者名 近畿日本鉄道株式会社】

## 令和6年3月末現在

1	10	1. 整備項目	2. 整 備 内 容	3. 整備目標時期	4. 現時点での 整備状況	5. 今後の予定【着工予定、工期等】 (整備が完了していない場合のみ記入)	6. 基本構想策定後に実施した整備内容(H16.4 ~)
	1	視覚障がい 者誘導用ブ ロック	車両の乗降口から公共通路までの移動動線上 に敷設	А	整備済み	一部JIS不適合(駅改修、誘導ルート見直しの際に 改修を進める)	平成16年度にES部の警告ブロック施工済み 平成18年度にトイレへの誘導ブロック施工済み 平成23年度に一部誘導 ルート変更
	2	音案内	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討	В	検討中	利用者の利便性及び、障がい者の方々の意見を踏まえながら、国や自治体等の動向を考慮し、引き続き検討していく。	
	3	案内·誘導	①駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導、及び乗り換えや周辺施設等への案内に努める ②異常時に改札付近等で掲示を行う	①В ②A	①整備済み ②対応済み		平成23年度に西改札・東 改札構内案内板設置
	4	券売機	車いす使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める	С	整備済み		平成23年度に西改札、 平成26年度に東改札の 券売機蹴込み整備
	5	改札口	拡幅改札口の設置	А	整備済み		
駅舎	6	エレベーター	①ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 ②乗り換え経路の確保	А	①整備済み ②公共用通路 に接続するこ とにより確保		
	7	階段	①階段の手すりに、行先を点字で表示 ②踏面端部が容易に識別できるように配慮する	А	①整備済み ②整備済み		平成23年度に東改札・中 央トイレ部階2段段手摺 設置
	8	ホームにお ける列車の 案内	列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で検討	В	一部未整備		平成20年度に奈良線 ホームの文字情報整備 平成23年度に大阪線 ホームの文字情報整備 (4番線ホームを除く)
	9	車両とホー ムとの隙間・ 段差	①ホーム構造や車両構造について検討を行う ②渡り板を配備	①C ②A	①検討中 ②配備済み	①車両とホームとの段差縮小については現在検討中。	
	10	ホームにおける安全対策	①ホーム緑端付近に連続して警告ブロックを敷設 2線解側とホーム内側の区別が出来る工夫をする 3線路側外のプラットホーム両端に警告ブロックを敷設	①A ②B ③B	①整備済み ②整備済み ③整備済み		②平成23年度にホーム 内方線ブロックを設置 ①平成24年度にホーム 先端注意喚起ライン整備
	11	トイレ	①車いす対応トイレの設置 ②今後設置するトイレの多機能化	①A ②B	①整備済み ②整備済み		
鉄道車両	12	車いすス ペースの確 保	新造車両は、1列車に1箇所以上、既存車両は、 可能な限り、設置に努める	В	<mark>287</mark> /549編成 に設置	(新造)特急車両は1編成に3ヶ所、通勤車両は1両に1ヶ所設置しており、今後も引続き設置していく。 (既存)パリアフリー化工事により順次設置しており、 今後も引続き設置していく。	
	13	行先等の案 内表示装置	新造車両は、車外から行先、種別が、車内から 行先、種別、次停車駅名がわかる表示装置を設 置	В	<mark>980</mark> /1877両に 設置	(新造)特急車両は1両に2ヶ所、通勤車両は1両に 4ヶ所設置しており、今後も引続き設置していく。 (既存)パリアフリー化工事により順次設置しており、 今後も引続き設置していく。	
	14	車両間の転 落防止装置	新造車両について、設置。既存車両は、可能な 限り、設置に努める	В	1877両全車に 設置	(新造)特急車両・通勤車両とも中間連結部に外ほ る、先頭車両に音声警告装置を設置しており、今後 は車両先頭部への転落防止ほろの設置も進める。 (既存)中間連結部の外ほろ設置は全車完了してい る。さらに車両先頭部への音声警告装置と転落防止 ほろの設置を進めていく。	

【3. 整備目標時期】 時期A 平成22年までに完了 時期B 平成22年までに完了は困難であるが、平成22年までに着手することを目標とし、可能な限り早期の完了をめざすもの。 時期C 現在の技術水準や開発動向ならびに既存設備の更新時期等を勘案した場合、平成22年以降に着手することを目標とし、今後引き続き検討を進めていくもの。

- この公共交通特定事業計画は、大阪市が独自の様式を定めたうえで各鉄道事業者等に提出を求め、ホームページ用に編集しています。
- 昨年末時点から変更した内容は<u>赤字</u>で記載しています。

## 公共交通特定事業計画(駅舎、鉄道車両)

### 【特定旅客施設名:千日前線 鶴橋駅】

# 【事業者名:大阪市高速電気軌道株式会社】

# 令和6年3月末現在

【尹未行行.八败巾							卫和0年3月不迟江
No		1. 整備項目	2. 整 備 内 容	3. 整備目 標時期	4. 現時点で の整備状況	5. 今後の予定【着工予定、工期等】 (整備が完了していない場合のみ記入)	6. 基本構想策定後に 実施した整備内容
	1	視覚障がい 者誘導用ブ ロック	車両の乗降口から公共通路までの移動動線上 に敷設	А	整備済み	但し、JIS適合品では無い。(床改修等の機会を捉えてJIS化に取組んでいる。)	
	2	音案内	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討	В	トイレ前・地上出入口については整備済み	改札口やホーム階段部に整備を行う。 (令和17年度)	
	3	案内·誘導	①駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導、及び乗り換えや周辺施設等への案内に努める ②異常時に改札付近等で掲示を行う	1)B 2)A	①整備済み ②対応済み		
	4	券売機	車いす使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める	С	一部整備済み	車いす使用者に配慮した蹴込み構造対応工事については、今後、順次対応予定。	新型券売機について は、各券売機室1台以 上整備済み
	5	改札口	拡幅改札口の設置	А	整備済み		
駅舎	6	エレベーター	①ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 ②乗り換え経路の確保	А	①整備済み ②公共用通路 に接続するこ とにより確保		
	7	階段	①階段の手すりに、行先を点字で表示 ②踏面端部が容易に識別できるように配慮する	А	①整備済み ②整備済み		②については平成21年 度整備済み
	8	ホームにお ける列車の 案内	列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で検討	В	整備済み		平成16年度末に新型の 旅客案内表示装置を整 備済み
	9	車両とホームとの隙間・ 段差	①ホーム構造や車両構造について検討を行う ②渡り板を配備	①C ②A	①整備済み ②配備済み		平成26年度末にホーム 床の改造により段差・隙 間を縮小済み
	10	ホームにおける安全対策	①ホーム縁端付近に連続して警告ブロックを敷設 ②線路側とホーム内側の区別が出来る工夫をする ③線路側外のプラットホーム両端に警告ブロックを敷設	①A ②B ③B	①②③可動式 ホーム柵を整 備済み		平成26年度末に可動式 ホーム柵を整備済み
	11	トイレ	①車いす対応トイレの設置 ②今後設置するトイレの多機能化	①A ②B	①整備済み ②整備済み		平成23年度に多機能ト イレを整備済み
鉄道車両	12	車いすス ペースの確 保	新造車両は、1列車に1箇所以上、既存車両は、 可能な限り、設置に努める	А	17編成全編成 に設置		
	13	行先等の案 内表示装置	新造車両は、車外から行先、種別が、車内から 行先、種別、次停車駅名がわかる表示装置を設 置	В	整備済み		平成25年度に整備済み
	14	車両間の転 落防止装置	新造車両について、設置。既存車両は、可能な 限り、設置に努める	А	整備済み		可動式ホーム柵設置に 伴い平成27年度に転落 防止を撤去

【3. 整備目標時期】 時期A 平成22年までに完了 時期B 平成22年までに完了は困難であるが、平成22年までに着手することを目標とし、可能な限り早期の完了をめざすもの。 時期C 現在の技術水準や開発動向ならびに既存設備の更新時期等を勘案した場合、平成22年以降に着手することを目標とし、今後引き続き検討を進めていくもの。

- 〇 この公共交通特定事業計画は、大阪市が独自の様式を定めたうえで各鉄道事業者等に提出を求め、ホームページ用に編集しています。
- 昨年度から変更した内容は<u>赤字</u>で記載しています。