

施工チェックシート

共通仕様書(下水道施設機械編)
第 8 章 沈殿池、反応槽、沈澄池設備工事
第6節 ゲート設備

点検実施日	平成 年 月 日
点検者名	印
施工場所	

機 器 名 称 : 反応槽用流量調整ゲート

1. 本体

- スピンドルネジ部にグリースを塗布したか。
- 止水面のスキミ調整を行ったか。
- ハンドルの 回転方向と扉体の作動を確認したか。
- 水位設定調整は確認したか。
- 操作運転を行い駆動部から異常音がないか。(M単)
- 取付ボルトの増し締めは完了したか。

2. 塗装

- 水上部は指定色が塗布されているか。
- 回転方向の矢印は色(赤色)塗りしたか。
- 機器名称は管理動線から見やすい位置に書いたか。

3. その他

- 施工管理記録は作成したか。
- 清掃は完了したか。