

別表1-1

日常巡視点検表(1/3) 周期:1月

点検者

施設名:

年 月 日 (晴・曇・雨)

設 備	項 目	点 検 内 容	異常の有無
架空電線路 (含支線)	支持物	腐食,傾斜,植物の絡み	
		防護物,標識の取付状態	
		支線の張力調整,腐食状態	
		支持物に接近した掘削の有無と安全対策	
		支線玉碍子,素線切れ等の異常	
		その他必要事項	
	架空線	植物,他工作物との隔離距離	
		弛度,架空線高	
		建物などの引き留部の取付状態	
		その他必要事項	
	架空ケーブル	前項各号に準ずる	
		適正なハンガー間隔,吊架線の腐食	
		端末処理部の標識,変色,亀裂コンパウンドの流出など	
		植物,他工作物との隔離距離	
	引込開閉器及び付属機器	引き紐の取付状態	
		リード線・引下げ線部の線間・設置間距離,接続部カバー 制御線に関しては前の各号に準じる	
		その他必要事項	
	接地	機器との接続状態	
		接地リード線の配線状態と損傷などの異常	
	保護柵など	標識などの表示取付状態	
		扉部の施錠	
排水状態			
欠損,変形,損傷などの異常			
柵内動・植物その他,異物の除去			
地中電線路	地中管路	立上り部などの沈下具合及び管の損傷,変形など	
		地中管に接近した掘削工事の影響	
	人孔,手孔	金蓋等の破損,かぶさり具合	
ケーブル	その他必要事項		
受変電室	扉	標識の取付状態	
		施錠装置及び施錠の実施状態	
		扉の損傷,浸水など	
		その他必要事項	
	照明	点灯状態	
		その他必要事項	
	換気装置	動作状態(回転音,振動など)	
		動作試験及びセンサー点検	
		附属装置の各機器の過熱,異音など	
	室内全般	漏水,浸水,建物の損傷	
		動・植物の侵入	
		掲示物の脱落,不鮮明など	
設備に無関係な物品の除去			
消火器などの配置状態			
附属設備(品)類の整理			
ピット内溜浸水の除去			
その他必要事項			

記 事
