

年 月 日

大阪市水道局長 様

指定給水装置工事事業者

代表者氏名

住 所

給水装置工事跡舗装復旧完成報告書

下記の給水装置工事に伴う舗装本復旧工事が完成しましたので、施工状況写真を添付し報告いたします。

申 込 者	電話： - -				
指定工事店名	電話： - -				
工 事 場 所	区				
しゅん工年度		実 施 日	自 年 月 日	～ 至 年 月 日	
申 込 番 号		申 請 番 号		許 可 番 号	

施工状況提出写真

区 分	工 種 (種 別)	撮 影 項 目	撮影時期	写真 有無	撮影頻度
施工前		舗装道路の路面状況	施工前	有・無	施工前に1回
完成後		舗装道路の復旧状況	完成後	有・無	完成後に1回
道路復旧工事	路面切断	切断状況	施行中	有・無	施工延長40m 毎に1箇所
	路 盤 工	敷均し、転圧状況(不陸整正含む)	施行中 施工後	有・無	
		厚さ	施工後	有・無	
	アスファルト舗装	タックコート・プライムコート散布状況	施行中	有・無	
		基層・表層の厚さ、転圧の状況	施行中 施工後	有・無	
		仕上り状況	施工後	有・無	
	歩道舗装	基礎コンクリートの打設状況	施行中	有・無	
		平板、ブロック等の設置状況	施行中	有・無	
		プライムコートの散布	施行中	有・無	
		仕上り状況	施工後	有・無	
	境界石据付	コンクリートの打設状況	施行中	有・無	
		境界石の据付状況	施行中	有・無	
		仕上り状況	施工後	有・無	
	路面標示	施工状況	施行中	有・無	
		仕上り状況	施工後	有・無	