

※本一覧表の表現ならびに調整関係先は、今後の調整で修正となることがあります。

R2。10月13日、10月24日 田島小学校区現地確認でのご意見

場所 (No.)	意見	調整関係先					10月13日	10月24日	関係機関との調整状況・考えられる対応案
		交通 (警察)	道路 (建設)	学校	区	地域			
1	外側線が薄い		○				○	○	外側線 ⇒ 令和3年度塗り直し予定
2	駒留ブロックを横断防止策や車止めポストに変更できないか		○				○	○	車止めポスト ⇒ 令和3年度（下水道管布設換え工事後の舗装復旧後）に設置予定
3	外側線が薄い		○				○		外側線 ⇒ 全体的には薄くはないが、必要な区間は令和3年度塗り直し予定
4	スクールゾーン表示を行っていないのであれば、グリーンラインを引いてほしい		○				○	○	グリーンライン ⇒ 令和3年度に塗装予定 なお、外側線も薄い状況なので、グリーンラインと同時施工予定
5	大型車両又は車の時間帯通行規制はかけられないか	○					○	○	時間帯通行規制、一方通行化 ⇒ 大型車両は規制中（3t以上）。追加の規制は難しい。
5	一方通行にできないか	○					○		
5	車の速度を落とすため、ハンプみたいな表示（ソリッドシート）を塗ることはできないか	○					○		ハンプのような表示（イメージハンプ） ⇒ 令和3年度に塗装予定。現状は駐禁ラインあり・警察と協議要
5	外側線の幅が狭いため、車道側に拡張したうえでグリーンラインを引いてほしい		○				○		外側線を車道側に拡張 ⇒ 可能だが、道路向かい側沿道の了解が必要（車両が向かい側に寄るため） グリーンライン ⇒ 令和3年度に塗装予定 注意喚起 ⇒ 路面に「児童注意」、電柱巻付けの「通学路」の表示を令和3年度に実施予定
5	車の駐車が多く危険	○					○	○	駐車監視員の取り締まりを検討
5	自転車駐輪、植木鉢、日除けテントが歩行者部分を塞いでいるため危険				○	○	○	○	（道路使用適正化担当から沿道に協力要請）
5	田島小近辺の東側ブロックの児童は、メイン道路を通さず小学校正門から南側の信号（16番）を渡り、住宅地を通すほうがいいのでは。西側ブロック（今里筋東側エリア）の児童の通学路の変更も合わせて検討。			○			○		通学路の変更 ⇒ グリーンラインとイメージハンプ、注意喚起の表示等の対応により、変更しない
5	車の通行量が多いため、このルートは通らないように迂回させたほうがいいのか。							○	

※本一覧表の表現ならびに調整関係先は、
今後の調整で修正となることがあります。

R2。10月13日、10月24日 田島小学校区現地確認でのご意見

場所 (No.)	意見	調整関係先					10月13日	10月24日	関係機関との調整状況・考えられる対応案
		交通 (警察)	道路 (建設)	学校	区	地域			
6	老朽化した空家があり安全面で不安				○		○		
7	交差点が非常に危険						○		検討依頼中
7	横断歩道の舗装が薄い	○					○		横断歩道塗り直し ⇒ 令和3年度塗り直し予定
7	交差点カラー舗装（赤茶）が目立たっていない。子どもにもわかるような「ちゅうい」といった表示はできないか。 <u>20へ移動（位置誤り）</u>						○		
7	車止めポストが必要では		○				○		左折する車両の内輪差と道路幅員を考えると、車止めポストは設置できない
7	ミラーがない		○				○		信号のある交差点では、信号を順守していただく必要があり、ミラーを設置することはありません
7	児童が信号待ちできるスペース（児童だまり）が無く危険。この交差点は通らずに迂回させたほうが良い。						○		通学路の変更 ⇒ グリーンラインとイメージハンブ、注意喚起の表示等の対応により、変更しない
8	信号待ちのスペース（児童だまり）が無く危険。横断歩道の工夫（スクランブル等）などできないか（生野南小 11と同じ）	○					○	○	スクランブル化等 ⇒ 歩車分離の信号について検討する
9	外側線及び横断歩道が薄い。 (10/24)「止まれ」の表示も薄い。	○	○				○	○	外側線塗り直し ⇒ 令和3年度塗り直し予定 横断歩道、「止まれ」塗り直し ⇒ 令和3年度塗り直し予定
10	横断歩道の設置が必要	○					○	○	横断歩道設置 ⇒ 検討する
10	中学校北側のガードレール内の歩道が非常に狭く、さらに壁際に側溝があり危険。北側の側溝だけでも、格子状の蓋などできないか。		○					○	ガードレール内の舗装の荒れ ⇒ 舗装やり直しを検討中 側溝の蓋 ⇒ R3年度実施予定
10	ガードレールの切れ目が必要		○				○		ガードレールの切れ目 ⇒ 令和3年度施工予定

※本一覧表の表現ならびに調整関係先は、今後の調整で修正となることがあります。

R2。10月13日、10月24日 田島小学校区現地確認でのご意見

場所 (No.)	意見	調整関係先					10月13日	10月24日	関係機関との調整状況・考えられる対応案
		交通 (警察)	道路 (建設)	学校	区	地域			
10	自転車駐輪があり通行しにくい				○	○	○	○	(道路使用適正化担当から協力要請)
11	横断歩道が薄い	○					○		横断歩道塗り直し ⇒ 令和3年度塗り直し予定
12	外側線が薄い 外側線を東側に変更できるか		○				○	○	外側線塗り直し ⇒ 令和3年度塗り直し予定 外側線を東側に変更 ⇒ 田島小の東側道路にあるガードレールが西側にあり、西側の方が無用な横断を減らすことが出来る
13	外側線が薄い		○				○		外側線塗り直し ⇒ 令和3年度塗り直し予定
14	信号から田島小までのところもグリーンラインを引いてほしい		○				○		外側線・グリーンライン塗装 ⇒ 令和3年度塗装予定
15	交差点カラー舗装（ニート）が小さい		○				○		交差点カラー舗装（ニート）大型化 ⇒ 確認のうえ令和3年度塗装予定
16	信号の切り替わりが早すぎる（横断時は10秒で点滅に切り替わる）	○					○	○	信号の切り替わり ⇒ 時間延長対応済 (7:30~8:30)
17	「5」より先の中学校正門から南門までの道路について時間規制（8-9時、15-16時など）はできないか							○	時間帯通行規制 ⇒ 大型車両は規制中（3t以上）。追加の規制は難しい。（5と同様）
17	車の速度を落とさすため、ハンプみたいな表示（ソリッドシート）を塗ることはできないか							○	ハンプのような表示（イメージハンプ） ⇒ 令和3年度に塗装予定（工営所）。現状は駐禁ラインあり・警察と協議要（5と同様）
17	安全対策できないのであれば、「7」から東、「9」を通るような通学路にしては。その場合、北門の開門も必要。							○	通学路の変更 ⇒ グリーンラインとイメージハンプ、注意喚起の表示等の対応により、変更しない（5と同様）
18	三叉路表示が薄い							○	三叉路表示塗り直し ⇒ 令和3年度塗り直し予定
19	入り組んだ住宅街のため、子どもにはわかりにく。地面もしくは子供の目の高さなどに、誘導できるような表示はできないか。							○	誘導表示 ⇒ 電柱巻付け表示などを検討
20	交差点カラー舗装（赤茶）が目立たっていない。子どもにもわかるような「ちゅうい」といった表示はできないか。（生野南小 9と同一箇所）							○	交差点カラー舗装 ⇒ 令和3年度塗り直し予定