

施工チェックシート

共通仕様書(下水道施設機械編)
第7章 反応槽用送風機設備工事
第1節 送風機設備(電動機設備)

点検実施日	平成 年 月 日
点検者名	印
施工場所	

機 器 名 称 : 高圧電動機

1. 本体

- 端子ボックスの位置、向きはケーブルの接続に支障ないか。
- 端子ボックスカバーの取り外しスペースは確保しているか。
- 回転方向は確認したか。
- 運転を行い駆動部から異常音がないか。(M単)
- 取付ボルトの増し締めは完了したか。

2. 塗装

- 水上部は指定色が塗布されているか。
- 回転方向の矢印は色塗りしたか。
- 機器名称は見やすい位置に書いたか。

3. その他

- 施工管理記録は作成したか。
- 清掃は完了したか。

