

施工チェックシート

共通仕様書(下水道施設機械編)
第 9 章 汚泥処理設備工事
第6節 薬液ポンプ設備

点検実施日	平成 年 月 日
点検者名	印
施工場所	

機 器 名 称 : 一軸偏心式ポンプ

1. 駆動装置

- 端子ボックスの位置、向きはケーブル接続に支障ないか。
- 端子ボックスカバーの取り外しスペースは確保しているか。
- 回転方向は確認したか。
- 運転を行い駆動部から異常音がないか。

2. 本体

- ベルトの緊張度を正しく調整したか。
- 排油作業は容易に行えるスペースがあるか。(ドレンパンが入るスペースがあるか。)
- 排油バルブにプラグまたはキャップはついているか。
- ポンプの給油量は適量か。また、油の品名を表示したか。
- 各ドレン配管(ケーシングドレン等)は側溝まで配管したか。
- サンプリング配管(25A 以上)を設け、側溝まで配管したか。
- アンカーボルトの増し締めは完了したか。
- モルタルの仕上げ状態は良いか。
- ボルトの突き出し長さは適切か。(2~3山程度)

3. 塗装

- 水上部SS材は指定色が塗布されているか。
- 機器名称は見やすい位置に書いたか。
- 回転方向の矢印は色塗りしたか。

4. その他

- 施工管理記録は作成したか。
- ステータの抜き出しスペースを考慮してあるか。
- 清掃は完了したか。

施 工 チェ ッ ク シ ー ト

共通仕様書(下水道施設機械編)
第 9 章 汚泥処理設備工事
第6節 薬液ポンプ設備

点検実施日	平成	年	月	日
点検者名	印			
施工場所				

機 器 名 称 : ダイヤフラム形定量ポンプ

1. 駆動装置

- 端子ボックスの位置、向きはケーブル接続に支障ないか。
- 端子ボックスカバーの取り外しスペースは確保しているか。
- 回転方向は確認したか。
- 運転を行い駆動部から異常音がないか。

2. 本体

- アンカーボルトの増し締めは完了したか。
- モルタルの仕上げ状態は良いか。
- ボルトの突き出し長さは適切か。(2~3山程度)(切断面の処置はしたか)

3. 塗装

- 水上部は指定色が塗布されているか。
- 機器名称は見やすい位置に書いたか。

4. その他

- 施工管理記録は作成したか。
- 薬品の危険性、取扱いを表示したか。
- 清掃は完了したか。