

貯留した雨水の排水能力の増強

現在(7月30日)

約**32**m³/分 =

全国より高揚程ポンプを手配し、
設置可能箇所に配置

30万m³を **約1週間** で排水する能力

排水ポンプ 計**8**台

これらの排水能力 **0.6~18**m³/分・台

1~2カ月後

約**45**m³/分 =

排水能力が高い高揚程ポンプを製作し、
現在設置しているポンプと入替

30万m³を **約5日** で排水する能力

排水ポンプ 計**8**台

これらの排水能力 **3~18**m³/分・台

3~5カ月後

約**131**m³/分 =

今後の作業環境を確保しつつ、
ポンプの設置可能箇所を拡大し、
仮設整備の実施とともにポンプを配置

30万m³を **約2日** で排水する能力

排水ポンプ 計**32**台

これらの排水能力 **3~18**m³/分・台

もともとの主ポンプ**6**台(約**4,500**m³/分)のうち、仮に**1**台をオーバーホールにより応急復旧できる場合、

約**750**m³/分 = 30万m³を **約7時間** で排水する能力